

PROYECTO Y PROCESO PAT 2007-2009	COD_MIN	INDICADOR	UNIDAD	META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META FISICA	META FISICA TRIENAL	ACUMULADO META FISICA	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUM	Pon Prog Proy	META FINANCIERA ANUAL (1)	AVANCE META FINANCIERA	PORCEN TAJE DE AVANCE FINANCI ERO	META FINANCIERA TRIENAL AJUSTADA	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	PORCENT AJE DE AVANCE FINANCI ERO ACUMULA DO	OBSERVACIONES
0 - Funcionamiento																	
0510 - Gestion Financiera		11	Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por concepto de tasa retributiva	PORCENTAJE DE PESOS	82	23	28,05	85,67	59	68,87	1.144.762.869,00	1.063.117.610,24	92,87	38.285.701.111,53	1.880.316.904,68	4,91	Acorde con el seguimiento que se ha venido presentando hasta el momento se puede evidenciar que a la fecha la Direccion Financiera ha cumplido con las facturaciones y recaudos programados para la vigencia 2008. El resultado de los indicadores esta acorde con las metas programadas por el grupo de contabilidad durante la vigencia 2008. De acuerdo con lo proyectado por concepto de rendimientos financieros generados por los recursos de capital, la gestion del grupo de tesoreria cumplio la meta programada y alcanzo un 108,5%
		12	Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por concepto de tasa de uso del agua	PORCENTAJE DE PESOS	71	58	81,69	73,67	69,5	94,34							
		2100	Cumplimiento de la meta de Ingresos anual presupuestal	PORCENTAJE	100	120,47	100	100	116,04	100							
		2101	Presupuesto total	PESOS	173239730948,00	153053533553,00	88,35	338820366331,00	251864932336,00	74,34							
		2102	Estados contables	INFORMES	12	12	100	25	25	100							
		2103	Informes financieros	INFORMES	38	37	97,37	83	76	91,57							
		2104	Ingresos reales	PESOS	87477740000	98384183506	100	166482131373,19	183246021227,98	100							
0520 - Gestion del Talento Humano		2105	Solicitudes tramitadas de funcionarios y exfuncionarios	PORCENTAJE	100	100	100	100	50	50	30.937.889.580,00	30.483.751.300,45	98,53	60.838.518.951,00	59.782.611.481,55	98,26	El proceso de Gestion del Talento Humano dio cumplimiento a las actividades programadas en el año 2008.
		2106	Programas implementados para lograr el bienestar social de los funcionarios	PROGRAMAS	25	25	100	75	75	100							
		2107	Programas de capacitacion realizados	PROGRAMAS DE CAPACITACION	70	70	100	130	130	100							
		2108	Beneficios educativos otorgados	BENEFICIOS EDUCATIVOS	12	10	83,33	30	31	100							
		2109	Porcentaje de ejecucion plan de compras	PORCENTAJE	100	89,49	89,49	100	44,745	44,75							
0530 - Administracion de Recursos Fisicos		2110	Oportunidad de atencion a reclamos reportados	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	4.098.834.440,00	4.039.852.541,25	98,56	9.177.796.445,56	8.655.831.062,71	94,31	Se ha llevado a cabo todos los procesos de contratación, servicio, mantenimiento, vigilancia, aseo requerido para el buen desempeño de los funcionarios de la Corporación.
		2111	Procesos legales para la actualizacion de los bienes inmuebles de la corporacion	PROCESOS	8	8	100	9	9	100							
		2112	Servicios de transporte atendidos	SERVICIOS ATENDIDOS	800	800	100	1821	1431	78,58							
		2113	Procesos judiciales y extrajudiciales	PROCESOS	180	182	100	581	431	74,18							
0550 - Asesoría y representación Jurídica		2114	Conceptos jurídicos elaborados	CONCEPTOS	315	124	39,37	715	354	49,51	326.100.357,00	287.047.124,00	88,02	624.054.237,00	470.821.869,00	75,45	Todas las demandas instauradas en contra de la Corporación fueron atendidas oportunamente. Se atendió oportunamente todos los conceptos jurídicos solicitados en el área ambiental y contractual
		2115	Porcentaje de avance de ejecución del plan institucional de control interno	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100							
0610 - Asesoría y verificación del sistema del control interno		2116	Porcentaje de avance en la implementación del modelo estándar de control interno	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	65.745.322,00	53.225.434,00	80,96	313.378.161,00	277.380.023,00	88,51	Se realizaron talleres de Autoevaluación y Autocontrol con el acompañamiento del Grupo de Talento Humano. Se realizaron las auditorías programadas (SGC - MECI - internas) durante la vigencia 2008. y se cumplió con el seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas del Plan de Mejoramiento 2005, 2006.
		2117	Auditorías realizadas en los diferentes procesos.	PORCENTAJE	100	100	100	100	90	90							

PROYECTO Y PROCESO PAT 2007-2009	COD_MIN	INDICADOR	UNIDAD	META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META FISICA	META FISICA TRIENAL	ACUMULADO META FISICA	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUM	Pon Prog Proy	META FINANCIERA ANUAL (1)	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO	META FINANCIERA TRIENAL AJUSTADA	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO O ACUMULADO	OBSERVACIONES
	2118	Atencion oportuna a requerimientos	PORCENTAJE	100	100	100	100	91,5	91,5								
	2119	Estado de cumplimiento a los requerimientos y solicitudes recibidos en la corporacion	PORCENTAJE	0	0	0	100	92,8	92,8								
	2120	Acciones disciplinarias abiertas	EXPEDIENTES	50	54	100	130	133	100								
0620 - Control Externo	2121	Pago del servicio de revisoria fiscal	PORCENTAJE	100	100	100	100	81	81		292.651.653,00	291.783.267,00	99,70	818.099.534,00	803.943.846,00	98,27	Se recibieron 5 informes de actividades y se cumplió con los pagos correspondientes con la empresa CPA CABRERA & ASCIADOS S.A. que presta los servicios de Revisoria Fiscal. Se cumplió en un 100% con el pago a la Contraloría General de la República, el cual expide una resolución con el cálculo correspondiente según el presupuesto
	2122	Pago oportuno de cuota de auditaje	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100								
0630 - Medición y seguimiento de la satisfacción del usuario	2119	Estado de cumplimiento a los requerimientos y solicitudes recibidos en la corporacion	PORCENTAJE	100	55,49	55,49	100	55,49	55,49		19.637.209,00	17.205.023,00	87,61	19.637.209,00	17.205.023,00	87,61	Para el periodo Enero - Diciembre de 2008 la Corporación recibió un total de 6909 requerimientos, los cuales se distribuyen en 5691 derechos de petición, denuncias por actos contra los recursos naturales 1153, 31 elogios, 29 quejas. Se finalizaron satisfactoriamente un total de 95,5 % de los requerimientos presentados por los usuarios, teniendo en cuenta este porcentaje solo el 55,49% de los casos cumplieron con los tiempos de ley estipulados para su tramitación. Con respecto a los seguimientos de compromisos, del total de casos recibidos el 10% de los requerimientos fueron reportados como pendientes de atención de acciones por parte de los infractores o la Corporación.
0710 - Comunicacion Corporativa	2123	Registro de monitoreo de medios	REGISTRO INFORMACION	12	12	100	1012	1862	100		322.000.400,00	315.046.793,00	97,84	833.961.401,00	806.152.412,00	96,67	El proceso Comunicación Corporativa de la CVC ha fortalecido su gestión a través del acompañamiento permanente de las actividades lideradas desde la Dirección General y las acciones ambientales desarrolladas en el territorio. Campañas: -El musgo y la melena hacen parte del ecosistema. Eventos -Bioexpo Colombia 2008. La tercera versión de la Feria de Productos y Servicios de la Biodiversidad. Inauguración

PROYECTO Y PROCESO PAT 2007-2009	COD_MIN	INDICADOR	UNIDAD	META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META FISICA	META FISICA TRIENAL	ACUMULADO META FISICA	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUM	Pon Prog Proy	META FINANCIERA ANUAL (1)	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO	META FINANCIERA TRIENAL AJUSTADA	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	OBSERVACIONES
0720 - Administracion del Sistema de Informacion Corporativo	2124	Administracion y soporte de infraestructura tecnologica	PORCENTAJE	100	98	98	100	84	84		1.562.483.156,00	1.461.196.986,00	93,52	3.140.400.240,31	2.782.558.864,31	88,61	Durante la vigencia 2008 la Oficina de Tecnologías de Información realizó satisfactoriamente la gestión de sus procesos a través de actividades externalizables, ejecutadas por terceros mediante contrataciones externas u outsourcing de servicios informáticos. Bajo esta premisa y con este tipo de gestión, basada en la innovación y el mejoramiento continuo de servicios, se administró y soportó toda la base de tecnologías, sistemas de información y telecomunicaciones de la
0730 - Documentacion corporativa	2125	Documentos transferidos al archivo	DOCUMENTOS	2000	2000	100	4000	2100	52,5		106.248.024,00	96.870.990,00	91,17	267.387.578,00	234.137.664,00	87,56	Se cumplió con la transferencia en el manejo de los archivos, de gestión a central y de central a fondos acumulados en un total de 45.000 expedientes. Se recibió y ubicó en las estanterías para disponibilidad del público un total de 55.000 expedientes, se recuperaron 2500 fotografías y 1000 horas de video, además se microfilmaron 650.000 recibos contables. Se atendió un total de 1.500 usuarios en el CEID, se fotocopió 650.000 documentos,
0810 - Direccionamiento Corporativo	2126	Porcentaje de ejecución financiera del plan	PORCENTAJE	100	88	88	100	90	90		897.885.160,00	849.568.688,00	94,62	1.973.091.913,99	1.786.838.926,99	90,56	El balance de la gestión con relación al cumplimiento del Plan financiero y metas del PAT 2007-2009 para la vigencia 2008 fue del 78%. Es evidente que la gestión Corporativa se vio afectada por dos factores externos a la entidad, como fueron el cambio de dirección y la implementación de la nueva ley de
	2127	Porcentaje de ejecución de metas pat 2007-2009	PORCENTAJE	100	68	68	100	69,5	69,5								
	2128	Porcentaje avance definición sistema de calidad	PORCENTAJE	100	100	100	100	70	70								
1 - Planificación Ambiental del Territorio y Fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el Valle del Cauca																	
0110 - Caracterización de los Recursos Naturales y Priorización de Situaciones Ambientales	2000	Informes técnicos emitidos de hidroclimatología	INFORMES TECNICOS	288	288	100	864	593	68,63		672.750.273,00	655.503.764,00	97,44	2.944.649.705,00	1.963.856.639,00	66,69	Se han atendido los requerimientos en cuanto a la ola invernal. Se ha actualizado la información hidroclimatológica de acuerdo a la meta programada e igualmente se ha cumplido con los informes técnicos del estado del tiempo publicados diariamente en la web de la CVC. En monitoreo de recursos hídricos en el año 2008 se realizaron 322 monitoreos de los cuales 160 son de recursos hídricos y 162 de vertimientos, superando ampliamente la meta, debido a que se ejecutaron todos los programas de monitoreo de la CVC y paralelamente se atendieron la totalidad de los requerimientos de las DAR. Se ha recibido a satisfacción, la estructura de las capas temáticas cartográficas del SIG Corporativo al igual que los informes para las cuencas programadas en cada
	2001	Monitoreos de recursos hídricos y vertimientos realizados	MONITOREOS	220	322	100	660	633	95,91								
	2002	Numero de cuencas con informacion basica y tematica disponible en el sistema de informacion geografica ambiental	CUENCAS	4	4	100	12	10	83,33								

PROYECTO Y PROCESO PAT 2007-2009	COD_MIN	INDICADOR	UNIDAD	META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META FISICA	META FISICA TRIENAL	ACUMULADO META FISICA	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUM	Pon Prog Proy	META FINANCIERA ANUAL (1)	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO	META FINANCIERA TRIENAL AJUSTADA	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO O ACUMULADO	OBSERVACIONES
0120 - Identificación y Diseño de Propuestas de Intervención	2003	Informe perfiles ambientales urbanos elaborados para comunas pilotos	INFORMES	0	5	100	5	5	100		0,00	0,00	0,00	42.597.835,00	27.599.990,00	64,79	Se publicaron los resultados de la consolidación de la información de la línea base de los recursos naturales y priorización de situaciones ambientales en las 8 cuencas programadas para el PAT. Se finalizaron los estudios de inventario de las situaciones ambientales en los municipios de Cartago, Tulua, Buga, Palmira y Buenaventura.
0210 - Dirección y Asesoría Corporativa	2004	Marco estratégico (lineamientos de intervención identificados y propuestos)	DOCUMENTOS	1	0	0	3	1	33,33		93.577.470,00	88.479.049,00	94,55	354.834.490,00	162.431.958,00	45,78	Se trabaja en la construcción del marco de gestión necesario en la formulación de los nuevos instrumentos de planificación de la CVC para la próxima administración, al igual que para el ajuste del Plan de Gestión Ambiental Regional. Se ha hecho la revisión del cumplimiento de metas planteadas, el análisis de las condiciones socio económicas que inciden en la gestión misional de la corporación, como insumo necesario para el replanteamiento o reformulación de escenarios posibles que permiten orientar y direccionar las estrategias de la CVC.
0220 - Formulación y Asesoría de Instrumentos de Planificación Ambiental	6	Cuencas con planes de ordenación y manejo -pomca- formulados	NUMERO DE CUENCAS	2	3	100	27	3	11,11		177.775.564,00	81.729.448,00	45,97	634.629.003,00	223.618.608,00	35,24	Se han terminado y aprobado tres planes de ordenación y manejo de POMCH. El correspondiente al río Riofrio, San Pedro y La Vieja. El POMCH de Jamundi se encuentra en aprobación el informe de la fase de formulación, La Paila entregó también para revisión los informes hasta la fase de seguimiento y evaluación y obando entregó su
	7	Cuencas con planes de ordenación y manejo -pomca- en ejecución	NUMERO DE CUENCAS	18	2	11,11	20	2	10								
0230 - Seguimiento y Evaluación de la Gestión Corporativa	2005	Informes de seguimiento a planes corporativos	INFORMES	4	4	100	16	10	62,5		14.970.540,00	13.511.061,00	90,25	114.377.624,00	54.491.580,00	47,64	Se continúa teniendo dificultades en la obtención oportuna de la información actualizada, dada la concentración de la ejecución especialmente en los proyectos, en un reducido grupo de funcionarios. Lo anterior impide conocer y corregir a tiempo los desfases que se presentan en la programación. El avance logrado del Plan financiero 2009 fue del orden del 98,49 por ciento.
1081 - Sistema de Información Geográfica para un desarrollo sostenible del Valle del Cauca	226	Numero de sistemas de información con soporte y funcionamiento adecuado	SISTEMAS	0	0	0	1	1	100		0,00	0,00	0,00	90.835.296,00	66.535.296,00	73,25	Proyecto ejecutado al 100%
1120 - Elaboración de las agendas ambientales de las comunas 6, 9 y 10 del Municipio de Buenaventura	230	Numero de comunas fortalecidas en la gestión ambiental local	COMUNA	0	0	0	0	3	100		0,00	0,00	0,00	99.843,00	98.339,00	98,49	Proyecto ejecutado al 100%
1222 - Formulación de Plan de Ordenamiento y manejo Ambiental de la Cuenca hidrográfica del río Timba	103	Numero de hectareas de cuencas hidrograficas con Plan de ordenación y manejo de cuencas formulados	HECTAREAS	0	0	0	15367	0	0		118.800.757,00	0,00	0,00	118.800.757,00	0,00	0,00	Se avanza en lo relacionado con la elaboración de los terminos de referencia para la formulación del POMCH, tarea que hace parte de la fase de aprestamiento institucional

PROYECTO Y PROCESO PAT 2007-2009	COD_MIN	INDICADOR	UNIDAD	META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META FISICA	META FISICA TRIENAL	ACUMULADO META FISICA	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUM	Pon Prog Proy	META FINANCIERA ANUAL (1)	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO	META FINANCIERA TRIENAL AJUSTADA	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	OBSERVACIONES
1367 - PROYECTO DE INVESTIGACION PARA EL MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA ALTA DEL RIO CAUCA - TWINLATIN	227	Metodologías implementadas	METODOLOGIAS	1	1,8	100	1	2,8	100		139.397.854,74	109.724.423,00	78,71	175.534.935,74	143.901.784,00	81,98	Se realiza la dinamica metodologica de la directiva marco del agua. Teniendo en cuenta la Directiva Europea, se realizó el desarrollo de los paquetes de trabajo, aplicando la metodologica para el manejo integral del recurso hidrico, en proyectos piloto (Tuluá, Bugalagrande y Bolo), cumpliendo con el objetivo del proyecto.
1399 - Formulación de Plan de Ordenamiento y manejo Ambiental de la Cuenca hidrográfica del río Bolo	103	Numero de cuencas hidrograficas con Plan de ordenacion y manejo de cuencas formulados	HECTAREAS	0	43741,5	100	43741,5	43741,5	100		0,00	0,00	0,00	56.334.954,00	49.204.622,00	87,34	Proyecto ejecutado al 100%
	223	Numero de habitantes	HABITANTES	0	59481	100	59481	59481	100								
1506 - Caracterización, diseño y aplicación de zonificación y ordenación de bosques naturales y tierras forestales	224	Numero de hectareas de bosques naturales y tierras forestales con informacion de linea base	HECTAREAS	72144	72144	100	1139000	72144	6,33		455.100.000,00	454.851.739,00	99,95	2.135.900.000,00	718.851.739,00	33,66	De acuerdo al desarrollo de los dos convenios, el avance del proyecto esta aproximadamente en un 49%. Las metas de cada convenio, son los resultados programas del proyecto para los años 2007 y 2008. Los resultados que alimentan este indicador son: 1. Caracterizar los bosques naturales en los aspectos físicos, bióticos, socioeconómicos y culturales.
	3	Plan General de Ordenación Forestal de la jurisdicción de la Cooperación	PORCENTAJE DE AREA	0	0	0	100	0	0								
1509 - Fortalecimiento a los Sistemas Regionales de Areas Protegidas (SIRAP) Eje Cafetero y Macizo Colombiano	101	Numero de ecorregiones con participacion activa de CVC a traves de mecanismos de coordinacion interinstitucional	ECOREGIONES	2	2	100	2	2,5	100		179.800.000,00	179.640.000,00	99,91	229.000.000,00	199.840.000,00	87,27	Se ejecuta a traves de convenios con la CAM y la CARDER, ambos en ejecución. Para el convenio CARDER se tramito adición en tiempo y recursos. Se han obtenido los principales resultados en relacion con los acuerdos conceptuales, el analisis de efectividad, la discusion de normas en relacion con su efecto sobre las áreas protegidas y el intercambio de experiencias.
1513 - Formulación e implementación de planes de administración y manejo de los recursos naturales en territorios colectivos de comunidades negras del	102	Numero de hectareas de bosques naturales que cuentan con planes de administracion y	HECTAREAS	60000	60000	100	79000	60000	75,95		30.000.000,00	26.000.000,00	86,67	400.000.000,00	125.925.916,00	31,48	La meta programada se alcanzo con el convenio 087/2007 - Consejo comunitario de la cuenca baja del rio Calima , despues de un proceso de concertacion, finalmente se firmaron convenios con los consejos
1523 - Formulación de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas - POMCH	103	Numero de hectareas de cuencas hidrograficas con Plan de ordenacion y manejo de cuencas formulados	HECTAREAS	0	0	0	329504	0	0		1.606.799.243,00	128.884.513,00	8,02	3.168.100.000,00	190.185.270,00	6,00	Se avanza en el desarrollo de la fase de aprestamiento institucional desde las actividades de los procesos, ya que los comites técnicos de cada cuenca han venido trabajando en el tema de sectorización, identificación y caracterización de actores como en una revisión preliminar de la información existente. También se realizó en el año 2008 la consolidación de la síntesis de información disponible sobre el estado de los recursos naturales como parte del diagnóstico técnico institucional para la cuenca de las 8 cuencas. Se adelanto lo relacionado con la elaboración de los terminos de referencia. La Dirección de planeación preparo para ser presentado al consejo el cambio de meta pero esto no fue posible.

PROYECTO Y PROCESO PAT 2007-2009	COD_MIN	INDICADOR	UNIDAD	META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META FISICA	META FISICA TRIENAL	ACUMULADO META FISICA	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUM	Pon Prog Proy	META FINANCIERA ANUAL (1)	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO	META FINANCIERA TRIENAL AJUSTADA	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	OBSERVACIONES
1524 - Desarrollo e Implementación del Sistema de Información Geográfico Corporativo	104	Porcentaje de avance del desarrollo y operación del sistema de información geográfico	PORCENTAJE	60	50	83,33	100	50	50		328.500.000,00	242.470.275,00	73,81	635.000.000,00	277.424.420,00	43,69	Se ha iniciado el contrato para la adquisición de la licencia de ArcGIS Server Basic a ArcGIS Server Enterprise Estándar. Igualmente se ha realizado la adquisición de licencia de Oracle. La Adquisición de los Servidores fué declarada desierta en proceso adelantado por la Oficina de Tecnologías de la información y se ha realizado la solicitud para reiniciar de nuevo el proceso, justificándolo como de gran importancia porque sin los servidores, el visor y la información que se vincule no podrá estar disponible ni para la CVC (intranet, ni para la comunidad en general.
1525 - Ampliación y automatización de la red de monitoreo de calidad y cantidad de las aguas superficiales	105	Red de monitoreo de agua ampliada y automatizada en operación	REDES	0	0	0	1	0	0		594.837.498,00	100.465.553,00	16,89	1.300.000.000,00	100.465.553,00	7,73	Se hizo la gestión en cuanto a las cotizaciones y estudio de mercado para el presupuesto final de la licitación de los equipos y sensores de la estaciones y se realizaron los pliegos de la Licitación. Esta se declaró desierta el 30 de diciembre de 2009.
1526 - Modelación de cuencas hidrográficas	106	Numero de simulaciones de la cuenca hidrográfica del río Cauca realizadas	SIMULACIONES	1	0,8	80	3	0,8	26,67		240.000.000,00	218.330.177,00	90,97	385.000.000,00	248.447.221,00	64,53	Se desarrollan las actividades de acuerdo con lo programado. Ya finalizaron las actividades del estudio de erosión. La evaluación de cambio climático se esta realizando en la cuenca del río Garrapatas por dificultades en la contratación.
1528 - Determinación de los objetivos de calidad de agua Vertiente Pacífico (Río Garrapatas - Río Dagua)	107	Numero de estudios de objetivos de calidad de agua elaborados	ESTUDIOS	1	0,45	45	2	0,45	22,5		60.000.000,00	51.414.252,00	85,69	150.000.000,00	76.671.760,00	51,11	El proyecto avanza con retraso en la cuenca del río Garrapatas por dificultades en la contratación.
1529 - Diseño e implementación de sistemas de medición de agua captada en fuentes superficiales	108	Numero de captaciones en fuentes superficiales con sistemas de medición de agua	CAPTACIONES	7	0	0	15	0	0		220.000.000,00	46.513.280,00	21,14	500.000.000,00	46.513.280,00	9,30	Debido a los cambios de la normatividad se produjeron retrasos significativos en el desarrollo del proyecto, por lo cual no fue posible cumplir con la meta de construcción de sistemas de medición, los cuales se desplazaron para el año 2009
1530 - Implementación de la estrategia de administración de aguas en los ríos Bolo y Tuluá	109	Instrumentos de administración y distribución de agua construidos para el río Bolo	INSTRUMENTOS	0	0	0	3	0	0		274.000.000,00	272.749.689,00	99,54	900.000.000,00	312.739.698,00	34,75	Las actividades planteadas en el año 2008 se adelantan de acuerdo al cronograma establecido, para los ríos Bolo y Tuluá el desarrollo de las mismas esta en un 60%, teniendo como fecha limite de culminación Mayo de 2009. El proyecto se complementa con las actividades cuyo presupuesto es 2009.
	110	Obras construidas con sistema de medición	OBRAS	7	0	0	15	0	0								
	211	Instrumentos de administración y distribución de agua construidos para el río Tuluá	INSTRUMENTOS	0	0	0	4	0	0								
1531 - Formulación de un plan de manejo del recurso hídrico en el corregimiento de Buchitolo y Cabuyal , municipio de Candelaria y CIMAB	221	Planes participativos diseñados con los actores para el mejoramiento y manejo del recurso hídrico	PLANES	0	3	100	1	3	100		0,00	0,00	0,00	82.679.964,00	78.800.000,00	95,31	Proyecto ejecutado al 100%
	222	Acuerdos establecidos entre actores en el proceso de resolución del conflicto por uso del agua	ACUERDOS	0	3	100	1	3	100								

PROYECTO Y PROCESO PAT 2007-2009	COD_MIN	INDICADOR	UNIDAD	META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META FISICA	META FISICA TRIENAL	ACUMULADO META FISICA	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUM	Pon Prog Proy	META FINANCIERA ANUAL (1)	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO	META FINANCIERA TRIENAL AJUSTADA	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO O ACUMULADO	OBSERVACIONES	
1047 - Diseno y construccion sistemas de saneamiento ambiental rural - Sanear en 42 municipios	1900	Materiales y suministros requeridos por la coordinacion de las obras civiles del proyecto	UNIDAD	0	0	0	96	96	100		0,00	0,00	0,00	954.432,00	953.781,00	99,93	Proyecto ejecutado al 100%	
1053 - Diseno y Construccion de obras de control de erosion en los Barrios Monserrate y Cafetero, municipio de Sevilla.	232	Interventoria a la ejecucion del proyecto	MESES	0	0	0	4	0	0		0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	Proyecto ejecutado al 100%	
1056 - Control de la contaminacion atmosferica	235	Numero de receptores GPS portatiles adquiridos para el control de la contaminacion atmosferica	EQUIPOS	0	0	0	1	0	0		0,00	0,00	0,00	1.005.000,00	0,00	0,00	Quedo disponible un saldo de \$ 1.005.000, destinados para la compra del GPS, no se utilizaron por que no se obtuvo viabilidad juridica.	
1108 - P.A.A.R Indigenas	117.1	Numero de habitantes del Resguardo Indigena Nasa Kwee Kiwe con acceso a sistemas de abastecimiento de agua	HABITANTES	0	780	100	780	780	100		41.152.000,00	41.152.000,00	100,00	200.000.000,00	193.190.000,00	96,60	Terminado sistema de potabilización del sistema de acueducto para la comunidad indígena Kwee Kiwe Nasa. Comunidad servida.	
	118.1	Caudal de agua suministrado para sistemas de abastecimiento de agua del Resguardo Indigena Nasa Kwee Kiwe	LITROS/SEG	0	3,31	100	3,31	3,31	100									
	439	Numero de sistemas colectivos de abastecimiento de agua construidos	SISTEMAS COLECTIVOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	0	1	100	1	1	100									
1118 - Diseno y Construccion muro de proteccion en el rio Pance, municipio de Cali	333	Metros lineales de obras construidas para proteccion contra inundaciones	METRO LINEAL	0	0	0	30	30	100		0,00	0,00	0,00	8.253.749,00	8.253.749,00	100,00	Proyecto ejecutado al 100%, y liquidacion del Contrato de las Obras	
1128 - Gestión del riesgo sísmico de Buenaventura	264	Evaluaciones basicas para la microzonificacion sismica	ESTUDIOS	5	5	100	5	5	100		42.209.714,00	42.209.714,00	100,00	42.209.714,00	42.209.714,00	100,00	Se recibió a satisfacción de la interventoria el estudio de la primera etapa de la microzonificación sismica de Buenaventura. Se incluye las evaluaciones basicas de geología local y regional, sismología histórica e instrumental, geofísica y la red acelerografica de 5 acelerografos instalados y operando adecuadamente. Es decir se logró cumplir con el cuarto indicador de objetivos del proyecto los tres restantes quedan supeditados a la ejecución de la segunda etapa del proyecto la cual debera realizarla el municipio de Buenaventura. Las evaluaciones basicas de la primera etapa entregaron las evaluaciones.	
	265	Numero de interventorias realizadas a contrataciones de los Proyectos Ambientales de intervencion en el territorio	INTERVENTORIAS	1	1	100	1	1	100									
1151 - Diagnostico Acustico Urbano y Normatizacion Regional del Ruido.	236	Numero de Direcciones Ambientales Regionales con sonometro para medicion de ruido	DIRECCION AMBIENTAL REGIONAL	0	0	0	2	2	100		0,00	0,00	0,00	31.200.000,00	31.200.000,00	100,00	Se compraron los dos sonómetros programados los cuales fueron entregados a la DAR Pacifico Este y BRUT.	
1153 - Diseño y Construcción de obras para control de inundaciones Corregimiento de Pavas, Municipio de la Cumbre	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	1500	1500	100	1500	1500	100		552.475.720,00	552.475.720,00	100,00	802.475.720,00	802471134,75	100,00	Mediante el contrato CVC No. 237 de 2008 se contruyeron 1078 ml de dique revestido, obras que fueron terminadas y recibidas a satisfacción por la interventoria el dia 12 de diciembre de 2008. Contrato en liquidación.	

PROYECTO Y PROCESO PAT 2007-2009	COD_MIN	INDICADOR	UNIDAD	META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META FISICA	META FISICA TRIENAL	ACUMULADO META FISICA	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUM	Pon Prog Proy	META FINANCIERA ANUAL (1)	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO	META FINANCIERA TRIENAL AJUSTADA	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO O ACUMULADO	OBSERVACIONES
1173 - Construcción de obras para el incremento del caudal a tratar en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Ca?averalejo en la Ciudad de Cali	119	Carga de contaminación hídrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporación	TONELADA/ANO DBO5	0	0	0	4365	0	0		0,00	0,00	0,00	272.398.674,00	0,00	0,00	En el PAT no tiene meta física ni financiera programada para la vigencia
	120	Carga de contaminación hídrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporación	TONELADA/ANO SST	0	0	0	5461	0	0								
1208 - Mejoramiento ambiental del Bosque Municipal de Palmira	128	Numero de hectareas de espacio publico efectivo recuperadas paisajística y ambientalmente	HECTAREAS	17	0	0	17	0	0		250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Estos recursos no se han comprometido debido a que solo se puede comprometer cuando culmine la primera fase que se esta realizando a través del convenio 112-2005 suscrito con el Municipio de Palmira.
1386 - Diseño y construcción del sistema de abastecimiento de aguas en el cabildo central de asentamientos indígenas de Florida, comunidades las Guacas, Nuevo horizonte, La Cumbre, municipio de Florida	232	Interventoria a la ejecución del proyecto	MESES	0	6	100	6	6	100		0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	Proyecto ejecutado al 100%
1387 - Diseño y construcción del sistema de abastecimiento de aguas en el resguardo Indígena Do-Xura, municipio de El Cairo	232	Interventoria a la ejecución del proyecto	MESES	0	6	100	6	6	100		0,00	0,00	0,00	9.600.000,00	9.385.000,00	97,76	Proyecto ejecutado al 100%
1388 - Diseño y construcción del Sistema de abastecimiento de aguas en el resguardo Indígena Batatal comunidad La Cagilla municipio del Dovio.	232	Interventoria a la ejecución del proyecto	MESES	0	6	100	6	6	100		0,00	0,00	0,00	14.700.000,00	14.700.000,00	100,00	Proyecto ejecutado al 100%
1397 - Implementación del instrumento económico tasas retributivas por vertimientos en el valle del cauca	234	Numero de evaluaciones de calidad de agua	EVALUACIONES REALIZADAS	0	0	0	2	2	100		0,00	0,00	0,00	24.691.894,00	17.599.548,00	71,28	Proyecto ejecutado al 100%
1413 - Elaboración de estudios básicos y diseño de intervenciones necesarios para la reubicación de las familias afectadas por los movimientos de remoción en masa en el sector de bendiciones y km.40 de la vía Cali-Buenaventura,	237	Numero de diseños de obras para estabilización de cauces de rios elaborados	DISENOS	0	2	100	5	7	100		0,00	0,00	0,00	40.500.000,00	40.432.528,00	99,83	Proyecto ejecutado al 100%
1423 - Limpieza y descolmatación de cauces de rios, quebradas, acequias y zanjones del Valle del Cauca afectados por la temporada invernal del primer semestre de 2006.	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigación del riesgo	HABITANTES	0	0	0	50	50	100		0,00	0,00	0,00	18.500.000,00	18.263.477,00	98,72	Proyecto ejecutado al 100%
1426 - Dise?o de obras para la disminucion del riesgo por inundaciones en poblaciones afectadas por la ola invernal 2005	238	Numero estudios hidrologicos realizados para diseños de control de inundaciones	ESTUDIO	0	12	100	13	25	100		0,00	0,00	0,00	50.254.440,00	25.944.552,00	51,63	Proyecto ejecutado al 100%

PROYECTO Y PROCESO PAT 2007-2009	COD_MIN	INDICADOR	UNIDAD	META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META FISICA	META FISICA TRIENAL	ACUMULADO META FISICA	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUM	Pon Prog Proy	META FINANCIERA ANUAL (1)	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO	META FINANCIERA TRIENAL AJUSTADA	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	OBSERVACIONES
1442 - CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE CAICEDONIA	119	Carga de contaminación hidrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporacion	TONELADA/ANO DBO5	0	0	0	345,98	0	0	0	2.620.992.308,00	312.643.846,85	11,93	4.950.000.000,00	492.651.538,85	9,95	A la fecha el porcentaje de ejecución esta en un 49,6 %. Una vez entregado los ajustes por parte de la Universidad del Valle, diseñadora de las obras, se han iniciado las excavaciones de las unidades de la Planta y en colectores se completo el 80% quedando pendiente un viaducto y un tramo de tubería que completa el emisor final el cual depende de la negociación de servidumbres por parte de el Municipio
	120	Carga de contaminación hidrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de	TONELADA/ANO SST	0	0	0	431,92	0	0	0							
1445 - Diseño y construcción de la Planta de Manejo Integral de Residuos Sólidos en el Municipio de La Cumbre	561.5	Toneladas de residuos solidos aprovechados en la Planta de Manejo Integral de Residuos Solidos del municipio de La Cumbre	TONELADA	0	0	0	92,4	0	0	0	451.609.300,00	450.382.870,00	99,73	1.000.000.000,00	450.382.870,00	45,04	En proceso de legalización el Contrato 162 de 2008 para ejecución de obras la PMIRS de La Cumbre y el Convenio con la Universidad Militar para la intervectoria de dichas obras.
1475 - Construcción de dique en tierra y una estructura de fijación de orilla en la Quebrada La Unión, sector comprendido entre la Carrera 9a. y la desembocadura de la Quebrada Las Palmas, Municipio de La Unión - CD N°013-2007	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	0	0	0	8000	8000	100		0,00	0,00	0,00	36.367.760,00	36.007.683,00	99,01	El proyecto consistió en la construcción de 585 metros de dique sobre la margen izquierda de La Quebrada La Unión y la construcción de 30 metros de obras de estabilización de orilla, las cuales ya fueron terminadas cumpliendo el contratista con todos los requerimientos técnicos y financieros.
1490 - Construcción de un sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas en el corregimiento de Albán, Municipio de El Cairo	232	Interventoria a la ejecución del proyecto	MESES	0	1	100	5	1	20		0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	Proyecto ejecutado al 100%
1532 - Diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua en la zona rural del Valle del Cauca - PAAR	117	Numero de habitantes con acceso a sistemas de abastecimiento de agua	HABITANTES	8000	12000	100	38000	20000	52,63		2.420.000.000,00	2.340.164.505,00	96,70	15.000.000.000,00	7.540.164.505,00	50,27	El proyecto se ejecutó en 9 meses. Se termino en el mes de Abril de 2008, diseños terminados 52 y 33 sistemas de abastecimiento de agua construidos. La no ejecución de 3 proyectos dependio de la falta de diligencia de las administraciones municipales. Se sirvio a poblaciones de 25 municipios. Las comunidades quedaron provistas de sistemas de con una vida útil de 20 años. Las comunidades se capacitaron para operación y mantenimiento de los sistemas y se conformaron las respectivas juntas administradoras. la comunidad concertó para definir su propia tarifa para operar. Recursos no invertidos 1300 millones que se encuentra en CVC.
	118	Caudal de agua suministrado para sistemas de abastecimiento de agua	LITROS/SEG	45	145	100	280	345	100								El convenio ha sido liquidado por el proyecto se encuentra con los diseños terminados. Con venio para la construcción firmado, pendiente del acta de inicio.
1533 - Diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua en territorios de comunidades indígenas	117	Numero de habitantes con acceso a sistemas de abastecimiento de agua	HABITANTES	0	0	0	3020	0	0	0	515.231.000,00	510.566.926,00	99,09	2.820.000.000,00	510.566.926,00	18,11	
	118	Caudal de agua suministrado para sistemas de abastecimiento de agua	LITROS/SEG	0	0	0	22,19	0	0	0							
1534 - Diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua en territorios de comunidades	117	Numero de habitantes con acceso a sistemas de abastecimiento	HABITANTES	0	0	0	1550	0	0	0	207.270.000,00	15.683.669,00	7,57	1.256.400.000,00	232.573.669,00	18,51	El proyecto con los resultados de el diseño de Santa Elena ha tenido inconvenientes en su ejecución debido a incumplimientos del

PROYECTO Y PROCESO PAT 2007-2009	COD_MIN	INDICADOR	UNIDAD	META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META FISICA	META FISICA TRIENAL	ACUMULADO META FISICA	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUM	Pon Prog Proy	META FINANCIERA ANUAL (1)	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO	META FINANCIERA TRIENAL AJUSTADA	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	OBSERVACIONES
negras		118 Caudal de agua suministrado para sistemas de abastecimiento de agua	LITROS/SEG	0	0	0	1	0	0								contratitas, en el caso del diseño del sistema de acueducto de Juanchaco, Ladrilleros y la Barra el inconveniente se ha presentado por problemas en la servidumbre de los terrenos lo cual no ha sido solucionado debido a que esto corresponde a la Gobernación del
1535 - Diseño y construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas de centros urbanos del Valle del Cauca	119	Carga de contaminación hídrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporación	TONELADA/AÑO DBO5	0	0	0	1140,02	0	0		1.020.500.000,00	1.020.499.999,00	100,00	10.460.000.000,00	1.975.398.499,00	18,89	Piases terminadas y en funcionamiento: Riofrío y Tuluá. La PTAR de Cerrito se encuentra terminada y se realizó convenio con la Universidad del Valle para realizar el arranque y puesta en marcha y actualmente se encuentra en legalización. y la Ptares pendientes por ejecutar en el año 2009: Bolívar, Versalles y Florida (FASE I). La Ptar de Bolívar, no tiene lote y después de varias visitas de posibles lotes no se ha encontrado uno viable. La Ptar de Florida tiene diseño pero para su construcción es necesario que ACUAVALLE realice el Plan maestro de alcantarillado y las obras necesarias para coleccionar las aguas al sitio de la Planta. La Ptar de Versalles encuentra en proceso de formulación del proyecto. Se firmo convenio para la ejecución de las obras y para la interventoría los cuales se encuentran en la etapa de legalización. Para los colectores de Palmira, se firmo convenio para la ejecución de las obras y para la
	120	Carga de contaminación hídrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporación	TONELADA/AÑO SST	0	0	0	1645,08	0	0								
	121	Numero de metros lineales de colectores	METRO LINEAL	0	0	0	9342	0	0								
1536 - Diseño y construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas en comunidades rurales del Valle del Cauca	119	Carga de contaminación hídrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de	TONELADA/AÑO DBO5	1,9	1,9	100	66,44	1,9	2,86		317.929.084,00	316.126.520,54	99,43	2.184.000.000,00	398.716.460,54	18,26	El día 26 de junio de 2008 se ejecuto la obra en un 100%, que consta de 21 sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y 5 conexiones al alcantarillado existente. Las opciones construidas son de 3 tipos: 1 - Tanque septico-filtro anaerobico 2 - Trampa de grasas+tanque septico+filtro anaerobico y 3 - Tanque septico-campo de infiltración. Igualmente como obras complementarias a los sistemas se construyeron cabezales de descarga e instalación de compuertas de
	120	Carga de contaminación hídrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporación	TONELADA/AÑO SST	1,52	1,52	100	61,91	1,52	2,46								
1537 - Diseño y construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales en territorios de comunidades indígenas	119	Carga de contaminación hídrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporación	TONELADA/AÑO DBO5	0	0	0	25	0	0		297.698.983,00	295.879.070,00	99,39	1.880.000.000,00	295.879.070,00	15,74	Ya se suscribieron los convenios para la ejecución del proyecto y el contrato de interventoría para realizar el seguimiento a cada una de las obras. Actualmente se esta en el proceso de legalización.
	120	Carga de contaminación	TONELADA/AÑO SST	0	0	0	27,5	0	0								
1538 - Diseño y construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales en territorios de comunidad negras	119	Carga de contaminación hídrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporación	TONELADA/AÑO DBO5	4,7	0	0	233,9	0	0		310.540.000,00	84.682.636,00	27,27	1.995.900.000,00	154.137.546,00	7,72	A la fecha este proyecto solo ha realizado el componente de diseño, donde se contrato los diseños de Sabaletas, Limones y Cordoba. Estos diseños ya estan ejecutados en un 100%. El componente de construcción aun no se ha iniciado.

PROYECTO Y PROCESO PAT 2007-2009	COD_MIN	INDICADOR	UNIDAD	META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META FISICA	META FISICA TRIENAL	ACUMULADO META FISICA	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUM	Pon Prog Proy	META FINANCIERA ANUAL (1)	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO	META FINANCIERA TRIENAL AJUSTADA	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	OBSERVACIONES
	120	Carga de contaminación hidrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporacion	TONELADA/AÑO SST	5,7	0	0	281,15	0	0								
1539 - Apoyo a la implementación de programas y sistemas de aprovechamiento y disposición adecuada de residuos sólidos (Apoyo en la implementación de los PGIRS)	122	Numero de municipios con diseño y construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales	MUNICIPIOS	0	0	0	0	0	0		230.500.408,00	176.181.479,00	76,43	3.984.134.678,00	208.044.360,00	5,22	Se realiza la supervisión al convenio 061 de 2008 para la elaboración de los diseños de las PMIRS de Roldanillo y Bolivar (ampliacion) y al contrato para la interventoría de estas actividades. En proceso legalización el Contrato 160 de 2008 para ejecución de obras de cierre y clausura de 6 botaderos a cielo abierto y el del convenio con la Universidad Militar para la interventoría de dichas obras. Respecto a la implementación de la estrategia de educación ambiental en los municipios de Buga, Calima y Restrepo, se suscribio el convenio 064 con la Fundación Biodiversidad para desarrollar la estrategia en Buga y Calima, la cual inició en Diciembre de 2008; para la realización de la estrategia en
	123	Toneladas de residuos solidos manejados adecuadamente	TONELADA	0	0	0	0	0	0								
1539 - Apoyo a la implementación de programas y sistemas de aprovechamiento y disposición adecuada de residuos sólidos (Apoyo en la implementación de los PGIRS)	561	Toneladas de residuos solidos aprovechados en Plantas de Manejo Integral de Residuos Solidos	TONELADA	0	0	0	237,16	0	0								
1558 - Gestión Integral para la reducción del ruido en centros urbanos de la jurisdicción de la CVC	124	Numero de municipios con diagnostico ambiental de ruido elaborado	MUNICIPIOS	6	6	100	13	7	53,85		129.000.000,00	121.787.165,00	94,41	258.000.000,00	146.316.764,00	56,71	Se realizaron los mapas de ruido de los municipios de Florida , Ansermanuevo, Alcalá , La Unión, Roldanillo y Jamundí.
1561 - Implementación de acciones para monitoreo, prevención y mitigación de riesgos ambientales en cuatro cuencas del Pacifico Vallecaucano	125	Numero de habitantes con acciones implementadas para	HABITANTES	7000	0	0	15000	0	0		350.000.000,00	346.499.999,00	99,00	850.000.000,00	346.499.999,00	40,76	Se realizaron dos convenio uno con la Corporacion Marea Verde y otro con el CC de Alto y Medio Dagua, convenio que hasta la fecha se encuentra en proceso de legalización.
	126	Numero de cuencas con acciones implementadas para	CUENCAS	0	0	0	0	0	0								
1562 - Acciones preventivas y mitigadoras de riesgos ambientales en los municipios de Tuluá y Roldanillo	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo.	HABITANTES	157512	178012	100	157512	178012	100		7.500.000,00	7.213.611,00	96,18	33.500.000,00	32.913.381,00	98,25	Se construyó una obra de captación en concreto ciclópeo, 4.3 M3 y concreto reforzado 1.4 M3. Se construyó una obra de conducción en tubería alcantarillado extremo espigo campana de 4' 552 m.l para el traves de la quebrada la Culebra. Se construyó una estructura de descarga consistente en Tanque-Canal-Muroen concreto de reforzado 1.4 M3. Se construyó una sanja de drenaje de 60 m.l. Se realizó el sellamiento de grietas 300 m.l. Se construyó una cámara de quiebre de 1.0x1.0x1.0 en concreto reforzado e impermeabilizado, de acuerdo a los cálculos hidráulicos. Se realizó la
	127	Numero de municipios beneficiados por las obras ejecutadas	MUNICIPIOS	1	1	100	1	1	100								
1563 - Construcción de obras de mitigación de efectos de la ola invernal del año 2006	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion	HABITANTES	19700	4500	22,84	51500	4500	8,74		294.956.890,15	0,00	0,00	6.432.706.890,00	0,00	0,00	De los 13750000 asignados se han contratado 1008819316 lo que arroja una disponibilidad de 3661180684 para atención de

PROYECTO Y PROCESO PAT 2007-2009	COD_MIN	INDICADOR	UNIDAD	META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META FISICA	META FISICA TRIENAL	ACUMULADO META FISICA	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUM	Pon Prog Proy	META FINANCIERA ANUAL (1)	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO	META FINANCIERA TRIENAL AJUSTADA	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO O ACUMULADO	OBSERVACIONES
1572 - Fondo para la atención de emergencias ambientales	1902	Porcentaje de recursos disponibles para la atención y mitigación de emergencias ambientales aplicados efectivamente en los Municipios de la jurisdicción de la CVC	PORCENTAJE	35	5	14,29	100	5	5		520.500.000,00	243.776.414,00	46,84	877.500.000,00	250.776.412,00	28,58	Se han suscrito varios convenios con diferentes municipios. En la medida que se terminen, se obtendrán los resultados esperados.
1586 - Construcción de obras de protección contra las inundaciones ocasionadas por el zanjón Los Mudos y la quebrada El Rey, municipio de Roldanillo	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	1000	0	0	1000	0	0		707.890.337,00	707.785.234,00	99,99	1.086.968.395,00	1.086.472.054,00	99,95	Los trabajos siguen su ejecución , a 31 de diciembre el avance de obra es el 51%. En la medida que se acaben las obras se obtendrán los resultados esperados
1587 - Construcción de obras de protección, estabilización de orillas y mitigación de inundaciones, por el desbordamiento del Río Zabaletas a su paso por el corregimiento de Zabaletas, municipio de Buenaventura - CD N°013-	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	700	0	0	700	0	0		2.091.775.543,00	2.090.835.542,00	99,96	3.212.327.800,00	3.209.008.272,00	99,90	Se han adelantado los trabajos conforme a los ajustes al diseño. En la medida en que se culminen los trabajos, se obtendrán los resultados esperados
1588 - Construcción de Obras de Protección contra inundaciones ocasionadas por las crecientes del río Zabaletas en los corregimientos de El Triunfo y Zabaletas en los municipios de Guacarí y	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	679	0	0	679	0	0		300.196.975,00	300.196.975,00	100,00	461.764.115,00	461.063.355,00	99,85	En la medida en que se culminen los trabajos se obtendrán los resultados esperados. Contrato de construcción de obras entre Ginebra y Guacarí
1589 - Construcción de Obras de Protección contra las inundaciones causadas por el río Timba en el corregimiento de Timba, municipio de Jamundí - CD	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	2600	0	0	2600	0	0		850.979.170,00	850.372.879,37	99,93	1.307.463.472,00	1.305.563.621,37	99,85	Se continúan con los trabajos. En la medida en que se culminen los trabajos se obtendrán los resultados esperados.
1590 - Construcción de obras de bioingeniería para el manejo de deslizamientos por ola invernal en el entorno de la microcuenca La Culebra - Vereda Santa Helena / Piedritas - Corregimiento de Monteloro - municipio de Tulúa - CD N°013-2007	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	0	157512	100	157512	157512	100		0,00	0,00	0,00	16.182.000,00	16.000.000,00	98,88	Proyecto ejecutado al 100%
1591 - Acciones preventivas y mitigadoras de riesgos ambientales del municipio de Roldanillo	127	Numero de municipios beneficiados por las obras ejecutadas	MUNICIPIOS	1	0	0	1	0	0		0,00	0,00	0,00	205.000.000,00	0,00	0,00	Dada la no viabilidad del proyecto , este no se efectuará. Ver sesion del 21 de Julio de 2008 del Consejo Directivo. Acuerdo C.D 047 de 2008
1592 - Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales domesticas de la cabecera municipal de Pradera	119	Carga de contaminación hidrica reducida por proyectos	TONELADA/AÑO DBOS	0	0	0	916,67	0	0		3.500.000.000,00	3.400.000.000,00	97,14	5.000.000.000,00	4.899.284.913,38	97,99	La obra se encuentran en una avance físico del 60% y se han realizado actividades en los siguientes capítulos de obra: Cámara de entrada: 92.5 %, estación de bombeo: 82 %, desarenador.: 90%, UASB:73%, filtro percolador: 73% y sedimentados secundario: 42%.
	120	Carga de contaminación hidrica reducida por proyectos	TONELADA/AÑO SST	0	0	0	948,61	0	0								
1593 - Construcción de la celda para la disposición transitoria de residuos sólidos del municipio de Buenaventura	123.13	Toneladas de residuos solidos manejados adecuadamente a través del cierre y clausura de BACA del municipio de Buenaventura	TONELADA	40140	0	0	40140	0	0		0,00	0,00	0,00	903.711.484,00	903.711.484,00	100,00	Se ejecuto en su totalidad la via que va hacia la celda la cual esta en la etapa de conformacion para la disposicion final de los residuos.

PROYECTO Y PROCESO PAT 2007-2009	COD_MIN	INDICADOR	UNIDAD	META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META FISICA	META FISICA TRIENAL	ACUMULADO META FISICA	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUM	Pon Prog Proy	META FINANCIERA ANUAL (1)	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO	META FINANCIERA TRIENAL AJUSTADA	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	OBSERVACIONES
1594 - Construcción de obras de protección contra las inundaciones ocasionadas por el río La Paila, en Paila Arriba, Municipio de Bugalagrande	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	600	0	0	600	0	0		304.613.699,00	303.865.530,00	99,75	468.757.063,00	468.008.894,00	99,84	se han adelantado los trabajos conforme a los ajustes al diseños. En la medida en que se culminen los trabajos se obtendrán los resultados esperados. Contrato de construcción de obras en Paila Arriba
1595 - Construcción de obras de protección contra inundaciones ocasionadas por las crecientes de la Quebrada Zúñiga en el barrio Zuñiga del área urbana del Municipio de	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	275	0	0	275	0	0		115.365.275,00	115.365.275,00	100,00	178.082.530,00	178.082.530,00	100,00	Se han adelantado los trabajos conforme a los ajustes al diseño. En la medida en que se culminen los trabajos se obtendrán los resultados esperados. Contrato de construcción de obras en el Municipio de Caicedonia
1596 - Construcción de obras para protección contra inundaciones ocasionadas por lluvias intensas prolongadas y dificultades de drenajes en el Corregimiento de San Luis, Municipio de La Unión Valle del Cauca.	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	845	0	0	845	0	0		645.734.166,00	645.647.401,00	99,99	992.755.441,00	992.668.676,00	99,99	Se han realizado actividades de topografía, revelación y excavaciones a mano. Las obras se adelantan de acuerdo con los ajustes al diseño. En la medida que se culminen los trabajos, se obtendrán los resultados esperados.
1597 - Construcción de obras de protección contra inundaciones ocasionadas por las crecientes del río Riofrío, Corregimiento de Salónica, Municipio de	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	400	400	100	400	400	100		18.450.960,00	18.450.960,00	100,00	1.617.684.200,00	1.615.774.744,00	99,88	Se ha concluido con la construcción de las obras de protección contra inundaciones en este sector.
1598 - Construcción de obras de protección contra inundaciones ocasionadas por las crecientes de la Quebrada El Guaico, Vereda La Cristalina, Corregimiento de Salónica, Municipio de Riofrío.	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	100	100	100	100	100	100		6.150.320,00	6.150.320,00	100,00	346.378.301,00	346.378.301,00	100,00	Se ha concluido con la construcción de las obras de protección contra inundaciones en este sector.
1599 - Construcción de obras de protección contra inundaciones ocasionadas por las crecientes del río Riofrío en el barrio El Castillo, casco urbano del	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	4000	4000	100	4000	4000	100		36.901.920,00	36.901.920,00	100,00	670.479.455,00	670.479.455,00	100,00	Se ha concluido con la construcción de las obras de protección contra inundaciones en este sector.
1600 - Recuperación Paisajística y Ambiental de zonas urbanas en los municipios de Andalucía, La Unión y Dagua	128	Numero de hectareas de espacio publico efectivo recuperadas paisajística y ambientalmente	HECTAREAS	12	0	0	12	0	0		680.000.000,00	5.300.000,00	0,78	710.000.000,00	5.300.000,00	0,75	Realizado el analisis técnico sobre la posibilidad de ejecución de las obras del Parque de Dagua se concluyó que para poder realizar una inversión en esa área el municipio debe primero reubicar las viviendas y otras infraestructuras construidas sobre la franja forestal protectora del Río Dagua y la quebrada El Cogollo. Se considera que no es conveniente realizar ninguna intervención en Dagua y trasladar los recursos a los otros dos Ecomparque del proyecto 1600.
1601 - Recuperación Paisajística y Ambiental de zonas urbanas en los municipios de Cali y Roldanillo	128	Numero de hectareas de espacio publico efectivo recuperadas paisajística y ambientalmente	HECTAREAS	20	0	0	20	0	0		431.600.000,00	69.600.000,00	16,13	440.000.000,00	77.643.731,00	17,65	El diseño de los ecomparques en los municipios de Cali se encuentra en ejecución y el del municipio de Roldanillo está diseñado. quedan pendientes la contratación de las las evaluaciones socioeconómicas y de la construcción de los ecomparques.
1604 - Atención de emergencia ambiental por ola invernal ocurrida en los meses de octubre y noviembre de 2007 en el municipio de Tulúa	219	Poblacion beneficiada directa o indirectamente por la recuperacion de areas afectadas por emergencias ambientales	HABITANTES	0	7000	100	7000	14000	100		0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	Proyecto ejecutado al 100%

PROYECTO Y PROCESO PAT 2007-2009	COD_MIN	INDICADOR	UNIDAD	META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META FISICA	META FISICA TRIENAL	ACUMULADO META FISICA	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUM	Pon Prog Proy	META FINANCIERA ANUAL (1)	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO	META FINANCIERA TRIENAL AJUSTADA	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO O ACUMULADO	OBSERVACIONES
1608 - Construcción de obras de protección contra inundaciones ocasionadas por las crecientes del Río Morales y la Quebrada La Rivera en el municipio de Tulúa.	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	0	0	0	5000	0	0		909.700.929,00	901.083.223,00	99,05	1.886.153.366,00	906.083.223,00	48,04	Se encuentra pendiente de firmar acta de inicio
1609 - Construcción de obras de protección contra inundaciones ocasionadas por las crecientes de la Quebrada "Paraiso Verde" en el casco urbano del	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	0	0	0	1000	0	0		444.654.211,00	442.849.122,00	99,59	923.778.663,00	447.849.122,00	48,48	En proceso de contratacion
1610 - Diseño y construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas en el Municipio de Bolivar en cumplimiento de obligaciones de licencia ambiental del proyecto SARA-BRUT	119	Carga de contaminacion hidrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporacion	TONELADA/AÑO DBO5	0	0	0	25,99	0	0		257.948.557,00	256.755.013,00	99,54	1.020.000.000,00	256.755.013,00	25,17	En espera de las gestiones adelantadas por el Municipio para la adquisición del predio para el diseño y la construcción de la Planta de la Tulia. Se adelanto la contratación de las obras y de la interventoria, próximas a iniciar, para la construcción de los sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas en el Corregimiento de san Isidro, sectores 1 y 2. Los recursos disponibles para el proyecto en Cerro Azul no alcanzaron para la construcción de las obras, se asignaron al proyecto en el Corregimiento de San Isidro.
	120	Carga de contaminacion hidrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados	TONELADA/AÑO SST	0	0	0	17,29	0	0								
1613 - Atención de emergencia provocada por temporada invernal en la zona rural del municipio de Ginebra	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	2000	2000	100	2000	2000	100		35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	Se adelantaron las diferentes actividades para dar cumplimiento con los objetivos del convenio
1614 - Atención de emergencia provocada por temporada invernal en zona rural del municipio de Bugalagrande	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	3610	3610	100	3610	3610	100		50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	El desarrollo del convenio logró cumplir con los objetivos previstos
1616 - Diseño y construcción de obras de mitigación de inundaciones ocasionadas en la primera temporada de lluvias del año 2008, por el desbordamiento del río Párraga y el Zanjón Chontaduro en la zona urbana del Municipio de Candelaria	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	0	0	0	70000	0	0		578.520.000,00	567.097.055,00	98,03	1.200.000.000,00	567.097.055,00	47,26	Se encuentra pendiente de firmar acta de inicio
1617 - Diseño y construcción de obras de cierre y clausura de botaderos a cielo abierto (BACA) en el Valle del Cauca	122	Numero de municipios con diseño y construcción de	MUNICIPIOS	6	0	0	16	0	0		370.854.335,00	368.818.925,00	99,45	1.923.865.322,00	368.818.925,00	19,17	En proceso legalizacion el Contrato 160 de 2008 para ejecución de obras de cierre de 6 botaderos a cielo abierto y del Convenio con la Universidad Militar para la interventoria de dichas obras. En proceso de legalizacion el Convenio 105 de 2008 para la elaboración de los diseños de cierre de otros 10 botaderos a cielo abierto y supervisión al contrato de interventoría de estas actividades.
	123	Toneladas de residuos solidos manejados adecuadamente	TONELADA	0	0	0	5020,5	0	0								

PROYECTO Y PROCESO PAT 2007-2009	COD_MIN	INDICADOR	UNIDAD	META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META FISICA	META FISICA TRIENAL	ACUMULADO META FISICA	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUM	Pon Prog Proy	META FINANCIERA ANUAL (1)	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO	META FINANCIERA TRIENAL AJUSTADA	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	OBSERVACIONES
	2015	Numero de ejemplares de fauna atendidos y/o rehabilitados por la corporacion en el centro de atencion y	ESPECIMENES	540	412	76,3	900	989	100								propuestos, se ha realizado coordinación con los procesos de Administración d elos Recursos Naturales y Uso del Territorio y el de Fortalecimiento de la Cultura Ambiental Ciudadana y Educación Ambiental. Como resultado de la realización de la preauditoria de seguimiento a la implementación de la norma NTCGP 1000 y el programa MECI se han establecido controles para la implementación de acciones relacionadas con el levantamiento de los registro de
	2016	Proyectos ambientales de intervencion en	PROYECTOS	119	109	91,6	195	184	94,36								
	2017	Proyectos ambientales regionales de intervencion con seguimiento	PROYECTOS	12	10	83,33	42	59	100								
0407 - Conservacion y aumento de la cobertura boscosa	239	Numero de equipos de georeferenciacion adquiridos para seguimiento y monitoreo de reforestaciones	EQUIPOS	0	0	0	7	7	100		0,00	0,00	0,00	154.000.000,00	52.780.000,00	34,27	El proyecto se encuentra terminado y no cuenta con recursos pendientes por ejecutar.
0662 - Fondo Vallecaucano para la Acción Ambiental	640	Numero de proyectos ambientales de iniciativa comunitaria apoyados por la Corporacion	INICIATIVAS	10	0	0	36	0	0		50.000.000,00	47.999.997,00	96,00	2.000.000.000,00	47.999.997,00	2,40	Se realizo todo el tramite de contratación de los profesionales (entre los profesionales esta un abogado, una administradora de los recursos naturales y una ingeniera industrial) que haran la evaluación de las propuestas socioambientales que presentan las orgnizaiones de la sociedad civil en las fechas acordadas en la guia del FVAA. Los profesionales seleccionados por la Dirección de Gestión Ambiental estan en la etapa de legalización de los contratos. La convocatoria se abrio el priero de Diciembre de 2008 y se cierra el 30 de enero de 2009, has ta el momento han Llegado a la Dirección de Gestión Ambiental 9 propuestas de las
1052 - Fortalecimiento del Laboratorio Ambiental de la CVC	240	Numero de estaciones de calidad de agua monitoreadas	ESTACIONES	0	0	0	100	148	100		0,00	0,00	0,00	65.283.543,00	41.024.327,00	62,84	Proyecto ejecutado al 100%
1078 - Implementacion de modelos productivos sostenibles para la conservacion de la cuenca alta del rio Cali - Corregimiento de Pichinde, Andes, Felidia y La Leonera, municipio de Cali	242	Numero de hectareas en proceso de produccion agroecologica	HECTAREAS	0	20	100	20	20	100		0,00	0,00	0,00	161.433.330,00	152.469.200,00	94,45	proyecto ejecutado al 100%
	243	Numero de hectareas de reforestacion y/o revegetalizacion establecidas para proteger cuencas abastecedoras de acueductos de centros poblados	HECTAREAS	0	18	100	18	18	100								
1132 - Monitoreo del ecosistema manglar y evaluacion de sistemas agroforestales establecidos en anos anteriores en el	231	Materiales y suministros requeridos para la ejecucion de actividades del	UNIDAD	0	0	0	170	10	5,88		0,00	0,00	0,00	165.660,00	165.596,00	99,96	proyecto ejecutado al 100%
1150 - Prevencion y control de incendios forestales	138	Porcentaje de reduccion anual del numero de	PORCENTAJE	0	2	100	10	10	100		0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100	proyecto ejecutado al 100%
1154 - Patrulla Fluvial Rio Cauca	241	Numero de metros cuadrados de areas impactadas por escombros y basuras recuperadas	METRO CUADRADO	3000	3000	100	3000	3000	100		41.950.000,00	0,00	0,00	41.950.000,00	0,00	0,00	Gestionar la recuperacion ambiental, del Dique Rio Cauca, en un tramo de 1200 metros y la intervencion de 5 focos de disposicion de escombros a la orilla del Rio Cauca.

PROYECTO Y PROCESO PAT 2007-2009	COD_MIN	INDICADOR	UNIDAD	META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META FISICA	META FISICA TRIENAL	ACUMULADO META FISICA	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUM	Pon Prog Proy	META FINANCIERA ANUAL (1)	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO	META FINANCIERA TRIENAL AJUSTADA	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	OBSERVACIONES
1476 - Recuperación de la franja forestal de la quebrada El Salto, corregimiento Zaragoza, municipio de Cartago - CARTAGO VERDE	212	Numero de hectareas de bosques naturales en restauracion	HECTAREAS	0	40	100	6	45,5	100		0,00	0,00	0,00	65.666.667,00	65.666.667,00	100	proyecto ejecutado al 100%
1477 - Recuperación del humedal del Badael en el Parque de La Salud, barrio El Samán, municipio de Cartago - GEOMA	140	Numero de hectareas de humedales con plan de manejo formulado	HECTAREAS	0	10	100	5,75	13,5	100		0,00	0,00	0,00	63.633.330,00	63.633.330,00	100	proyecto ejecutado al 100%
	4.1.29	Humedal El Badael con plan de manejo u ordenacion en ejecucion	HECTAREAS	0	2,25	100	5,75	5,75	100								
1478 - Recuperación de bosques naturales en la microcuenca de la quebrada Las Cruces, veredas Montegrande, Monterozo y Frias, Municipios de Obando y Zarzal - ASOPROVIDA	555	Area en proceso de reconversion hacia la produccion sostenible	HECTAREAS	0	50	100	10	56	100		0,00	0,00	0,00	94.900.000,00	94.900.000,00	100	proyecto ejecutado al 100%
1479 - Implementación de acciones para la conservación de avifauna asociada a los humedales El Avispal, La Guinea, Guarínó, La Herradura, Bocas del Palo, El Cabezón, Colindres, zona sur del valle geográfico del río Cauca, municipio de Jamundi - CALIDRIS	247	Numero de estrategias de comunicacion implementadas recopilando la informacion de las especies prioritizadas	ESTRATEGIAS	0	1	100	1	1,7	100		0,00	0,00	0,00	46.141.776,00	46.141.776,00	100	proyecto ejecutado al 100%
1481 - Implementación de procesos de recuperacion y conservación de la zona del manglar consejo comunitario de la comunidad negra de Mayorquín, municipio de Buenaventura - CC MAYORQUIN	1903	Número de hectareas de manglar aisladas y repobladas con juveniles de piangua para su aprovechamiento	HECTAREAS	0	50	100	5	53	100		0,00	0,00	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00	100	proyecto ejecutado al 100%
1484 - Reconversión agroecologica en la vereda de Santa Rosa de Tapias,	248	Areas reforestadas	HECTAREAS	0	40	100	20	52	100		0,00	0,00	0,00	94.999.992,00	94.999.992,00	100	proyecto ejecutado al 100%
	249	Areas con sistemas agroforestales	HECTAREAS	0	10	100	20	22	100								
1501 - Reproducción y reintroducción de especies amenazadas y de interés ambiental	129	Numero de instalaciones operando para la reproduccion y reintroduccion de especies forestales	UNIDAD	2	4	100	4	4	100		611.400.000,00	548.220.165,00	89,67	1.310.000.000,00	548.220.165,00	41,85	A la fecha esta en ejecución la producción de un millón de plántulas forestales en el vivero San Emigdio, a través de contrataciones de mínima cuantía. Esta en ejecución la georeferenciación de árboles semilleros y las fichas técnicas de especies forestales en peligro de extinción en el Valle del Cauca. Igualmente se hicieron eventos de promoción del vivero San Emigdio y del centro piscícola de Buga. La DAR BRUT se encuentra adelantado el proceso de contratación para la adecuación del vivero Guacas del Valle del Cauca.
	130	Numero de museos regionales para la educacion ambiental operando	MUSEOS	0	0	0	1	0	0								
1502 - Recuperación, monitoreo y seguimiento a especies de fauna y flora amenazadas	131	Numero de humedales monitoreados en relacion a especies de fauna y flora	HUMEDAL	4	2	50	4	2	50		149.000.000,00	140.000.000,00	93,96	1.459.300.000,00	140.000.000,00	9,59	Convenio 055-2008: La última salida del 2008 se realizó en la semana del 9 de diciembre a la madrejía Guarínó en Jamundi. Hasta ahora se ha cumplido con el cronograma en

PROYECTO Y PROCESO PAT 2007-2009	COD_MIN	INDICADOR	UNIDAD	META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META FISICA	META FISICA TRIENAL	ACUMULADO META FISICA	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUM	Pon Prog Proy	META FINANCIERA ANUAL (1)	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO	META FINANCIERA TRIENAL AJUSTADA	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	OBSERVACIONES	
1502 - Recuperación, monitoreo y seguimiento a especies de fauna y flora amenazadas		5 Especies de fauna y flora amenazadas, con planes de conservación en ejecución	NUMERO	5	2	40	27	2	7,41								cuanto a las salidas, debido al invierno estos humedales están muy inundados y preocupa un poco las salidas que se tienen programadas para las primeras semanas de enero ya que resulta difícil la presencia y/o captura de aves. Convenio 033-2008: La Universidad del Valle. Se hicieron dos visitas a Chicoral, Se registraron 6 especies de Strabomantidae y 2 de Centrolenidae, de estas especies se realizaron 95 frotis entre las dos salidas. A pesar del poco tiempo de muestreo se evidencia una disminución en la presencia de especies, por lo que se propone continuar con el monitoreo en el área para poder constatar si es real esta disminución o si se debe a cambios temporales. El zoológico continúa con la reproducción de las ranas.	
1503 - Conservación y restauración de ecosistemas estratégicos	132	Numero de hectareas de corredores biológicos establecidos para	HECTAREAS	119	128	100	423	128	30,26		2.093.552.000,00	1.771.538.162,00	84,62	8.591.000.000,00	2.269.252.813,00	26,41	Se han contratado los mantenimientos de 857 hectáreas que se establecieron bajo los proyectos 1194 de 1383, el resto de los mantenimientos de las plantaciones establecidas bajo los proyectos 1135 y 0407 se encuentran en proceso de contratación, igualmente se encuentra en proceso de contratación el establecimiento de 300 hectáreas bajo diferentes líneas de inversión el resto del área programada para el 2008, se paso junto con los recursos en el Consejo directivo del 8 de Septiembre de 2008, en cuanto a los corredores biológicos, se está en elaboración de convenio en la implementación de herramientas de paisaje en la cuenca del Nima, los corredores de farallones de Cali, Yotoco, jardín botánico de Cali, se pasaron como	
	133	Numero de corredores biológicos establecidos para	CORREDORES BIOLOGICOS	1	2	100	4	2	50									
	8	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas	HECTAREAS	299,9	40	13,34	1426	128,5	9,01									
	9	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento	HECTAREAS	2102,2	2181,4	100	2282,1	2665,4	100									
1504 - Manejo de fauna silvestre en cautiverio	134	Numero de centros de manejo y rehabilitación de fauna silvestre	CENTROS	0	0	0	1	0	0		467.056.969,00	395.365.765,00	84,65	900.000.000,00	400.365.765,00	44,49	Al momento las actividades a cargo de la Dirección Técnica ambiental se encuentran en ejecución, se están elaborando los diseños del CAF de San Emigdio y de Buenaventura, las actividades a cargo de las DAR's se encuentran en un 64% de ejecución, las actividades a cargo de la Dirección de Gestión Ambiental se encuentran en proceso de	
	135	Porcentaje de especímenes de fauna silvestre entregados en el centro de atención de San Emigdio	PORCENTAJE	100	18	18	100	9	9									
1507 - Protección legal de áreas prioritarias para la conservación		1.1 Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional mediante acto administrativo	HECTAREAS	125	0	0	250	0	0		245.000.000,00	243.737.603,00	99,48	500.000.000,00	248.237.603,00	49,65	Para la meta del indicador de objetivo se hizo propuesta de traslado a 2009, debido al tiempo que tomó la negociación para el convenio que se ejecuta en Malaga y del cual depende en su mayoría la meta, esto debido a que debieron renegociarse las condiciones originales para incluir el consejo de la Plata que manifestó su interés. Sin embargo el consejo no analizó la propuesta. La meta no se cumplirá a través del proyecto, pero fue superada con creces a través del	

PROYECTO Y PROCESO PAT 2007-2009	COD_MIN	INDICADOR	UNIDAD	META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META FISICA	META FISICA TRIENAL	ACUMULADO META FISICA	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUM	Pon Prog Proy	META FINANCIERA ANUAL (1)	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO	META FINANCIERA TRIENAL AJUSTADA	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	OBSERVACIONES
1508 - Apoyo a la conservación de predios adquiridos por municipios en áreas de nacimiento de fuentes abastecedoras de acueductos	136	Numero de hectareas de areas protegidas municipales en proceso de declaratoria	HECTAREAS	100	0	0	200	0	0		100.000.000,00	98.699.997,00	98,70	200.000.000,00	98.699.997,00	49,35	Se avanza sin problema en la ejecución de las acciones. SE han visitado las administraciones municipales para socializar el proceso y se han visitado los predios objeto del trabajo para realizar georeferenciación v.
1510 - Promoción y fortalecimiento a reservas naturales de la sociedad civil	1.2	Numero de hectareas de reservas naturales de la sociedad civil declaradas en jurisdicción de la Corporación	HECTAREAS	100	432,37	100	250	432,37	100		145.000.000,00	145.000.000,00	100,00	450.000.000,00	145.500.000,00	32,33	Las metas del proyecto se ejecutaran a través de 4 convenios y dos contrataciones directas, los cuales se encuentran en el siguiente estado: Convenio 038 de 2008 suscrito con Corfopal. Durante el mes de diciembre se georeferenciaron 432,37ha, se apoyo en el diligenciamiento de 5 formularios de registro con caracterización biofisicas y socioeconomica con su respectiva zonificación y analisis predial de 5 predios (San Alfonso, Altamira, el Cairo, El Higuero y El Tulcan) que se enviaron a la Unidad de Parques Nacionales Naturales, mediante oficio 0640-05-65752-2008, del 29 de diciembre de 2008; Adicionalmente se han realizado 8 visitas de campo de 8 predios, en donde se han identificado las amenazas y fuentes de presión de los objetos de conservación de manera participativa con los propietarios de las areas a registrar. Se han realizado ademas 4 talleres.
	137	Incremento en el establecimiento de nuevas Reservas Naturales de la Sociedad Civil con relacion a años anteriores	PORCENTAJE	20	5	25	50	5	10								
1511 - Prevención y control de incendios forestales	138	Porcentaje de reducción anual del numero de hectareas afectadas por incendios forestales en el Valle del Cauca con relacion al año 2006	PORCENTAJE	7,5	5	66,67	15	5	33,33		300.000.000,00	298.239.999,00	99,41	405.000.000,00	303.239.999,00	74,87	El proyecto avanza de manera satisfactoria, aunque en todos los niveles de la entidad y de las administraciones en general, todavía se percibe el tema al igual que la gestión de los riesgos socio ambientales como un problema de emergencias y no de planeación y de prevención
	139	Numero de hectareas afectadas por incendios forestales en proceso de recuperación	HECTAREAS	200	100	50	400	100	25								
1512 - Conservación y manejo integral de humedales lénticos priorizados del Valle del Cauca	140	Numero de hectareas de humedales con plan	HECTAREAS	164,5	1208,9	100	164,5	1208,9	100		1.287.700.000,00	998.735.954,00	77,56	3.065.100.000,00	1.003.735.954,00	32,75	El proyecto Corporativo humedales, avanza satisfactoriamente. Los recursos se han comprometido en su totalidad, las actividades a la fecha ejecutadas han presentado impactos ambientales positivos, beneficiando a las comunidades, y a la salud de los ecosistemas humedales.
	4.1	Humedales con planes de manejo u ordenación en ejecución	HECTAREAS	2400	1157,9	48,25	2600	1157,9	44,53								
1514 - Formulación e implementación de planes de manejo de áreas protegidas	141	Areas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación, con Planes de manejo formulados	HECTAREAS	25930	0	0	36659	0	0		449.000.000,00	448.291.353,00	99,84	1.600.000.000,00	448.291.353,00	28,02	El proyecto se realiza a través de convenios con organizaciones locales y municipios: Convenio CVC - Alcaldía de Palmira tuvo retrasos debido a que la alcaldía entro en restructuración, sin embargo se logro dar inicio en

PROYECTO Y PROCESO PAT 2007-2009	COD_MIN	INDICADOR	UNIDAD	META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META FISICA	META FISICA TRIENAL	ACUMULADO META FISICA	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUM	Pon Prog Proy	META FINANCIERA ANUAL (1)	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO	META FINANCIERA TRIENAL AJUSTADA	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	OBSERVACIONES
1521 - Fortalecimiento a la gestión ambiental comunitaria para la conservación de áreas prioritarias	147	Numero de hectareas de areas protegidas con gestion ambiental participativa para su conservación y	HECTAREAS	105000	76413,467	72,77	105000	66706,73	63,53		206.000.000,00	202.671.995,00	98,38	2.000.000.000,00	305.749.795,00	15,29	El proyecto se encuentra en ajuste respecto a las metas que aparecen como ejecutadas, ya que se debió hacer una distribución de metas entre las DAR, por lo que los datos ingresados se deben reajustar. En terminos generales el proyecto tiene un avance de acuerdo a las actividades planteadas y las ponderaciones establecidas por cada una de ellas, un valor aprox. de 32%. Debido a que la fuente de financiación en mayor porcentaje fue del sector eléctrico (condiciona su inversión en cuencas con influencia de hidroeléctricas) condicion que no
	148	Cuencas con presencia institucional para el fortalecimiento a actividades de control y vigilancia de recursos naturales.	CUENCAS	20	3,933	19,67	20	10,97	54,85								
1541 - Desarrollo de acciones para el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad en el marco de una estrategia de Biocomercio	151	Numero de especies silvestres de fauna y flora presionadas por uso insostenible con determinación de su oferta	ESPECIES	11	0	0	13	0	0		1.189.000.000,00	1.179.666.663,00	99,22	1.447.000.000,00	1.219.398.063,00	84,27	Se ha realizado el fortalecimiento del Observatorio Regional de Biocomercio mediante la vinculación de 60 empresas dedicadas al aprovechamiento sostenible de la Biodiversidad (Heliconias, mariposas, coleópteros, aromáticas, Guadua, organizaciones de productores orgánicos etc) igualmente se ha realizado el apoyo a las iniciativas de la cadena productiva de la guadua para la definición de diseños de productos en Guadua. Se dio inicio a la definición de paquetes tecnológicos y la implementación de los existentes para especies de flora y fauna. Se realizó la Feria Bioexpo 2008 con
	152	Numero de iniciativas de Biocomercio fortalecidas a través de la	INICIATIVAS	10	0	0	10	0	0								
	153	Numero de eventos nacionales realizados para la divulgación de estrategias de producción sostenible	EVENTOS	1	0,2	20	1	0,2	20								
1542 - Diseño e implementación de sistemas productivos sostenibles y servicios ambientales en áreas de interés ambiental	154	Numero de hectareas con sistemas productivos	HECTAREAS	749	5,56	0,74	1287	5,56	0,43		1.555.450.000,00	1.528.766.371,00	98,28	2.508.000.000,00	1.531.766.371,00	61,08	Se realizó la priorización de las zonas y las organizaciones de productores agroecológicos a fortalecer en su actividad productiva, con la implementación de modelos con técnicas de disminución de los impactos ambientales generados, se inició el acompañamiento técnico a las organizaciones para la definición de modelos productivos acorde a su entorno natural. Se ha avanzado en la investigación de técnicas de producción que permitan la disminución del impacto de cultivos como tomate y habichuela y la definición de comparativos entre
	155	Numero de iniciativas de turismo sostenible diseñadas y en	INICIATIVAS	1	0,5	50	3	0,5	16,67								
	17.1	Mipymes y empresas vinculadas a Mercados Verdes (Uso y Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad,	NUMERO DE PROYECTOS	35	11	31,43	61	11	18,03								
1543 - Diseño e implementación de sistemas productivos agroecológicos y servicios ambientales en reservas naturales de la sociedad civil del Departamento del Valle del Cauca	156	Numero de hectareas de reservas naturales de la sociedad civil con implementación de sistemas productivos sostenibles apoyados por la Corporación	HECTAREAS	150	92	61,33	310	92	29,68		376.000.000,00	376.000.000,00	100,00	786.000.000,00	386.000.000,00	49,11	Convenio CVC N° 021 de 2008 con ARN DUENDE Y FEDENA, Convenio CVC N° 023 de 2008 ECOFUTURO y el Convenio CVC N° 034 de 2008 ACERG, con los cuales hasta el momento se han implementado 92 hectareas en 16 reservas en los municipios Bolívar, Trujillo, Riofrio y El Dovio, quedando pendiente iniciar el proceso de implementación en 5 reservas de la sociedad Civil que tuvieron que ser reemplazadas bajo el convenio 021. Se llevó a cabo el proceso de sensibilización mediante talleres y programas de ecoturismo en los mismos municipios mediante

PROYECTO Y PROCESO PAT 2007-2009	COD_MIN	INDICADOR	UNIDAD	META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META FISICA	META FISICA TRIENAL	ACUMULADO META FISICA	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUM	Pon Prog Proy	META FINANCIERA ANUAL (1)	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO	META FINANCIERA TRIENAL AJUSTADA	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO O ACUMULADO	OBSERVACIONES
1544 - Apoyo a la implementación de sistemas productivos agroecológicos en territorios de comunidades indígenas	157	Numero de hectareas de ecosistemas estrategicos y areas de interes ambiental con implementacion de sistemas productivos sostenibles	HECTAREAS	175	115	65,71	450	115	25,56		550.000.000,00	549.999.992,00	100,00	1.400.000.000,00	849.777.759,00	60,70	Se encuentra en ejecución los convenios con las organizaciones regionales indígenas de Aciva y Orivac, en la primera etapa de socialización con las comunidades indígenas y la planificación del territorio y priorización de actividades que permitan la implementación de sistemas productivos agroecológicos con las comunidades vinculadas a estas organizaciones. Se encuentra en desarrollo la revisión de los planes de vida de las
1545 - Fortalecimiento de canales de comercialización de productos agroecológicos	158	Numero de canales de comercializacion de productos agroecologicos operando	CANALES DE COMERCIALIZACION	3	1	33,33	7	2	28,57		150.000.000,00	149.999.999,00	100,00	300.000.000,00	192.255.197,00	64,09	Se han realizado las actividades de acompañamiento técnico a los mercados agroecológicos para el mejoramiento de los estándares de calidad de los productos ofrecidos a través de los mercados, mediante talleres de capacitación, visitas a los predios de los productores y acompañamiento permanente a los mercados, se ha realizado igualmente el acompañamiento social a las mas de 50 asociaciones de productores orgánicos vinculados
	159	Numero de empresas de base comunitaria vinculadas a mercados verdes acompañadas por la	EMPRESAS	20	8	40	40	10	25								
1547 - Reconversión de actividades agropecuarias en el sector del distrito RUT, municipios de la Unión, y Roldánillo AMBIENTE SANO	160	Numero de hectareas en	HECTAREAS	10	10	100	10	10	100		0,00	0,00	0,00	96.310.000,00	91.310.000,00	94,81	proyecto ejecutado al 100%
	161	Numero de familias con capacidad para gestion ambiental	FAMILIAS	5	5	100	5	5	100								
1550 - Aumento y enriquecimiento de la cobertura boscosa, recuperación de suelos degradados y manejo de especies amenazadas para el mantenimiento y la restauración de cuencas hidrográficas estratégicas para el aseguramiento y la disponibilidad de agua	150	Areas protegidas de caracter nacional con gestion de la Corporacion	HECTAREAS	0	0	0	90000	0	0		200.000.000,00	199.999.988,00	100,00	11.098.000.000,00	229.744.388,00	2,07	Los recursos y las metas de este proyecto se pasaron para la vigencia 2009 (aprobado en el Consejo Directivo del 8 de Septiembre de 2008), igualmente se dejaron \$200.000.000 los cuales se están contratando por la DAR Pacifico Oeste, para el establecimiento de parcelas agroforestales en el municipio de Buenaventura. El avance que se coloca corresponde a los 200 millones de vigencia futura.
	9	Areas reforestadas y/o revegetalizadas para la proteccion de cuencas abastecedoras en mantenimiento	HECTAREAS	0	0	0	3024	0	0								
1575 - Fortalecimiento al control de extracción y movilización de flora y fauna silvestre	162	Numero de retenes fijos construidos y operando para el control de movilizacion de fauna y flora	RETENES	1	0	0	2	0	0		130.000.000,00	1.000.000,00	0,77	220.000.000,00	1.000.000,00	0,45	No se pudo ejecutar el objetivo del proyecto debido a los problemas de legalidad de los terrenos actos para el montaje de la caseta donde se realizaria el reten, por lo que se solicito trasladar los recursos la vigencia 2009
	163	Numero de estrategias para el control del trafico de fauna y flora diseñadas e implementadas	ESTRATEGIAS	0	0	0	1	0	0								
1576 - Fortalecimiento de mercados ecológicos campesinos mediante la certificación de confianza respaldada por organizaciones sociales y de consumidores de productos ecológicos - CELA	164	Numero de productos certificados como productos organicos basado en la confianza productor-consumidor	PRODUCTOS CERTIFICADOS	10	10	100	10	10	100		0,00	0,00	0,00	54.891.776,00	49.891.778,00	90,89	proyecto ejecutado al 100%
	165	Numero de programas de	PROGRAMAS	1	1	100	1	1	100								

PROYECTO Y PROCESO PAT 2007-2009	COD_MIN	INDICADOR	UNIDAD	META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META FISICA	META FISICA TRIENAL	ACUMULADO META FISICA	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUM	Pon Prog Proy	META FINANCIERA ANUAL (1)	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO	META FINANCIERA TRIENAL AJUSTADA	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	OBSERVACIONES
1615 - Fortalecimiento de la estrategia de sostenibilidad social y financiera del Sistema Departamental de Areas Protegidas - SIDAP	641	Hectareas de areas protegidas con acciones de sostenibilidad implementadas	HECTAREAS	0	0	0	1000	0	0		9.900.000,00	8.964.000,00	90,55	550.000.000,00	8.964.000,00	1,63	No tiene metas en 2008, los recursos proyectados en 2008 se tienen propuestos para contratar el apoyo de un profesional que facilite la ejecución de los recursos en 2009, tanto en terminos administrativos como tecnicos. Sin embargo y dado que en octubre de 2008 se concreto la participacion de la CVC como entidad cooperante del 1er congreso nacional de áreas protegidas, se vio la necesidad de disponer de recursos para el apoyo del evento en el marco de uno de los objetos del proyecto 1615, concerniente al fortalecimiento de los actores. Por lo tanto se estudio la posibilidad de constituir vigencias futuras para comprometer en el evento y garantizar la participacion de actores locales en el congreso. Esta propuesta se hizo oficialmente a Planeacion para que se gestionara ante el consejo directivo, sin embargo el consejo
4 - Sostenibilidad Ambiental de Actividades Productivas Sectoriales de Alto Impacto																	
0120 - Identificación y Diseño de Propuestas de Intervención	2018	Número de muestreos isotocinéticos efectuados	MUESTREOS	0	0	0	160	17	10,63		100.261.697,00	96.026.577,00	95,78	325.888.847,00	199.929.456,00	61,35	Se dió cumplimiento con el 60 % de la meta programada en Volumen de residuos peligrosos aprovechados. El 40 % restante no se ha alcanzado por la situación del manejo de los residuos de SIDELPA (CERCA DE 30.000 TONELADAS) ya que debido al fallo de un juzgado se determino que el proyecto de aprovechamiento requería licencia, lo cual no permite calificar este volumen como adecuado. Se dió cumplimiento con el 51 % de la meta propuesta en el Volumen de residuos solidos peligrosos manejados adecuadamente. El 49 % restante no se alcanzo principalmente por la situación del manejo de los residuos de SIDELPA (CERCA DE 30.000 TONELADAS) previstas inicialmente, debido al fallo que determino que el proyecto de aprovechamiento requería Licencia Ambiental. Las principales corrientes respel son residuos infecciosos, medicamentos vencidos, envases usados de plaguicidas, escorias de fundicion de acero, aluminio y plomo, aceite usado, residuos con solventes y
	2019	Volumen de residuos peligrosos aprovechados	TONS/AÑO	10000	5917	59,17	20000	36532	100								
	2020	Volumen de residuos peligrosos manejados adecuadamente	TONS/AÑO	20000	10163	50,82	50000	44074	88,15								
	21	Numero de registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción	NUMERO DE REGISTROS	10	72	100	30	72	100								
1464 - Diseño e implementación de un programa de acopio y disposición adecuada de empaques y residuos de agroquímicos en los municipios de Alcalá, Ulloa y El Águila - CORVISA	252	Numero de documentos de caracterización de la situación de uso y disposición de los residuos de agroquímicos en los municipios de Alcalá y Ulloa elaborados	DOCUMENTOS	0	1	100	1	2	100		0,00	0,00	0,00	62.001.674,00	62.001.674,00	100	proyecto ejecutado al 100%
1517 - Zonificación y ordenamiento minero-ambiental en zonas críticas del Río Cauca y tributarios para la extracción de materiales de arrastre	175	Numero de zonas con potencial para la extracción de materiales de arrastre que cuentan con implementación de acciones para su ordenamiento y	ZONAS	10	0	0	10	0	0		35.000.000,00	34.903.440,00	99,72	85.000.000,00	34.903.440,00	41,06	El apoyo a la Dirección Técnica Ambiental avanza de acuerdo a lo programado para la consecución de resultados. La labor de trabajo social y organizacional en las comunidades mineras se extenderá hasta inicio del año 2009.

PROYECTO Y PROCESO PAT 2007-2009	COD_MIN	INDICADOR	UNIDAD	META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META FISICA	META FISICA TRIENAL	ACUMULADO META FISICA	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUM	Pon Prog Proy	META FINANCIERA ANUAL (1)	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO	META FINANCIERA TRIENAL AJUSTADA	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	OBSERVACIONES
1540 - Implementación de acciones de mitigación del impacto en la generación y disposición inadecuada de residuos peligrosos	176	Porcentaje de residuos peligrosos gestionados adecuadamente mediante aprovechamiento, tratamiento y disposición final respecto a la línea base del año 2006	PORCENTAJE	50	52	100	60	91	100		508.000.000,00	505.000.000,00	99,41	1.172.000.000,00	667.827.378,00	56,98	Proyecto con 104 % de cumplimiento de meta de objetivo, y porcentaje de avance del 78 % de acuerdo a ficha suministrada por la dirección de planeación. Los convenios soporte con Aslava (053 de 2008) y Asohazmat Colombia (041 de 2008) se desarrollan de acuerdo a lo programado.
1546 - Diseño y promoción de tecnologías y prácticas para la recuperación de áreas con suelos degradados por erosión y salinidad	177	Numero de alternativas definidas y/o implementadas para recuperación de áreas degradadas por salinidad o erosión	ALTERNATIVAS	7	0	0	10	0	0		890.000.000,00	889.925.922,00	99,99	1.600.000.000,00	899.925.922,00	56,25	Dadas las circunstancias de carácter administrativo se ha retrasado el normal desarrollo del Convenio # 032, pero ya se tienen escogidas las áreas o parcelas donde se implementaran las tecnologías para control de Erosión y Salinidad. Respecto a las tecnologías de manejo funcionales para recuperación de suelos degradados por erosión se ha avanzado un 20 % del total de 5 parcelas
1549 - Transferencia de tecnologías y promoción de prácticas sostenibles para minimizar el impacto generado por actividades agropecuarias (caña de azúcar y ganadería extensiva)	178	Numero de hectareas de cultivos de caña de azúcar con procesos de reconversión hacia la producción sostenible	HECTAREAS	30	0	0	50	0	0		621.000.000,00	349.000.000,00	56,20	945.000.000,00	368.999.997,00	40,07	Se encuentran aisladas 116 has en el Municipio de Tulua, como proceso de restauración, trabajados con 16 usuarios ganaderos. La reconversión de cultivo de caña de Azúcar, no se ha cumplido puesto que se tiene planeado trabajar en la Laguna de Sonso que en la actualidad continúa inundada por la Ola Invernal. Se está contemplando la posibilidad de cambio de humedal.
	179	Numero de hectareas de humedales beneficiadas por buenas practicas en manejo de caña de azúcar en predios aledaños	HECTAREAS	0	0	0	2075	0	0								
	180	Numero de hectareas de suelos deteriorados por ganadería extensiva en restauración	HECTAREAS	260	116	44,62	500	116	23,2								
1551 - Transferencia de tecnologías y promoción de practicas sostenibles en el sector porcicola	14	Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción más limpia y/o agendas ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos	PORCENTAJE PROMEDIO	50	10	20	100	10	10		100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	200.000.000,00	100.000.000,00	50,00	Se han construido seis de los veinte sistemas de tratamiento programados, para los seis beneficiarios seleccionados hasta el momento de los veinte a ser seleccionados y se han realizado dos talleres de capacitación en los municipios de Versailles y El Dovio.
	181	Volumen de aprovechamiento de subproductos en el sector porcicola	TONELADA/MES	2,5	0	0	5	0	0								
	182	Porcentaje de carga contaminante reducida	PORCENTAJE	25	0	0	50	0	0								

PROYECTO Y PROCESO PAT 2007-2009	COD_MIN	INDICADOR	UNIDAD	META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META FISICA	META FISICA TRIENAL	ACUMULADO META FISICA	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUM	Pon Prog Proy	META FINANCIERA ANUAL (1)	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO	META FINANCIERA TRIENAL AJUSTADA	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	OBSERVACIONES
1552 - Impulso a la autogestión ambiental empresarial para la implementación de tecnologías de Producción Más Limpia		183 Numero de empresas vinculadas a procesos de transferencia de tecnologías de producción mas Limpia (PML)	EMPRESAS	50	0	0	80	0	0	0	230.000.000,00	230.000.000,00	100,00	600.000.000,00	230.000.000,00	38,33	Se firmaron los convenios CVC No. 073 y 079 con Icontec y la Pontificia Universidad Javeriana. Se iniciaron en noviembre 10 y 28 de 2008, respectivamente. Estas instituciones realizarán las capacitaciones en ISO 14000 y PML. Se abrieron las cuentas conjuntas. También se firmó el Convenio con la Corporación CYGA para el acompañamiento en la implementación de la ISO 14000. Se está realizando el Programa de Reconocimiento a la Excelencia Ambiental Empresarial por parte de funcionarios de la DTA y se contrató la difusión del programa.
1553 - Transferencia de tecnologías y promoción de prácticas sostenibles en sectores industrial y agroindustrial (trapiches paneleros, curtiembres, gelatineras, ladrilleras, hornos para calizas, avícolas)	13	Proyectos piloto de producción mas limpia de sectores productivos, acompañados por la Corporación	NUMERO DE PROYECTOS	3	3	100	6	3	50		324.000.000,00	324.000.000,00	100,00	624.000.000,00	368.755.011,00	59,10	Se viene avanzando según lo programado. El Convenio CVC No. 101 de 2007 con Fenavi tiene un 95% de ejecución. El convenio con el CRPML ha avanzado en un 55%. Se tienen los Planes de Acción de las 5 granjas avícolas, se las está acompañando en las implementaciones. Se dieron las capacitaciones y se realizaron los afiches. Con el sector curtidor se está trabajando con 19 curtiembres, se las ha visitado mensualmente y se han realizado los informes correspondientes. En el sector de trapiches ya se tienen los 10
	14	Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción mas limpia y/o agendas ambientales suscritos por la	PORCENTAJE PROMEDIO	45	5	11,11	100	5	5								Diagnósticos - se entregaron los 10
1554 - Transferencia de tecnologías y promoción de prácticas sostenibles en minería		184 Numero de unidades mineras con implementación de procesos y técnicas de producción mas limpia	UNIDADES MINERAS	11	13	100	19	13	68,42		200.000.000,00	199.998.800,00	100,00	350.000.000,00	249.997.174,00	71,43	En el Marco del Convenio CVC No 048 de 2008, a 31 de Diciembre de 2008, La Fundación Universidad se han realizado dos talleres de capacitación sobre métodos de explotación con viabilidad técnica y ambiental y tecnologías limpias de beneficio de minerales, para cada uno de las zonas objeto del proyecto (ORO GINEBRA, ARCILLAS CANDELARIA, BAUXITAS JAMUNDI) para un total de 6 talleres. Con respecto al proceso de asistencia técnica en sitio para la implementación de prácticas sostenibles en minería se han realizado 13 visitas de asistencia técnica en la zona de Bauxitas Jamundi, 08 Asistencias en el Distrito aurífero de Ginebra, Guacarí y Buga y 11 asistencias en la zona de Bauxitas Jamundi.
1555 - Recuperación de pasivos ambientales de minería en Cerros Tutelares de Cali		185 Numero de hectareas de pasivos ambientales de la minería recuperadas o restauradas	HECTAREAS	40	0	0	70	0	0	0	1.140.000.000,00	0,00	0,00	1.930.000.000,00	9.936.000,00	0,51	El Proyecto no fue posible contratarlo en la vigencia 2008 debido a dificultades administrativas presentadas para realizar la contratación. Se solicitará su incorporación a la vigencia 2009
1556 - Determinación de los efectos de la aplicación de vinazas en las zonas no saturadas y saturadas, sobre las propiedades físico		186 Numero de estudios elaborados para determinar la metodología de monitoreo del efecto	ESTUDIOS	0	0	0	1	0	0	0	180.063.397,00	132.053.414,00	73,34	500.000.000,00	223.060.416,00	44,61	Algunos de estos indicadores están para ejecutarse en su totalidad en el año 2009. En resumen durante el mes de diciembre se realizaron las siguientes actividades

PROYECTO Y PROCESO PAT 2007-2009	COD_MIN	INDICADOR	UNIDAD	META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META FISICA	META FISICA TRIENAL	ACUMULADO META FISICA	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUM	Pon Prog Proy	META FINANCIERA ANUAL (1)	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO	META FINANCIERA TRIENAL AJUSTADA	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	OBSERVACIONES
	2027	Número de personas sensibilizadas en torno al manejo adecuado de los recursos naturales y	PERSONAS	50000	500000	100	200000	600000	100								diferentes cuencas del Valle del Cauca, en este proceso se avanzó la planificación de la propuesta de trabajo en coordinación con las DARS para orientar las acciones que
1125 - Fortalecimiento de la cultura ambiental de Consejos comunitarios Buenaventura	231	Materiales y suministros requeridos para la ejecución de actividades del proyecto	UNIDAD	0	0	0	9	9	100		0,00	0,00	0,00	190.012,00	186.425,00	98,11	proyecto ejecutado 100%
1473 - Formulación participativa con equidad de género de una agenda ambiental para la Comuna Ocho del municipio de Buenaventura, como estrategia de educación no formal para el fortalecimiento de la gestión ambiental de las organizaciones comunitarias - MAREA VERDE	228	Numero de agendas ambientales elaboradas	DOCUMENTOS	0	1	100	1	2	100		0,00	0,00	0,00	55.562.827,00	55.562.827,00	100	proyecto ejecutado 100%
1505 - Desarrollo de programas de educación ambiental en áreas estratégicas para la conservación de la biodiversidad	190	Numero de áreas protegidas y de interés ambiental con centros de educación ambiental adecuados y construidos	AREAS PROTEGIDAS	3	1	33,33	7	1	14,29		160.000.000,00	112.701.659,00	70,44	1.321.000.000,00	112.701.659,00	8,53	Se encuentran en ejecución los planes de manejo de El Duende, San Cipriano y Laguna de Sonso, a través del desarrollo de los programas de educación ambiental. Se adelantan las siguientes acciones incluidas dentro de la adecuación de los centros: Se inicio la reparación de los techos del CEA La Teresita, se avanza en el diseño del CEA de San Cipriano, se avanza en la legalización del contrato para los diseños requeridos en el Topacio, se avanza en la legalización del convenio para los diseños del CEA La Bailena Jorobada. Se ejecutaron los programas de interpretación ambiental previstos para los centros de Guacas y San Emidio.
	2	Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional.	HECTAREAS	8000	25130	100	16000	25130	100								
	209	Numero de centros de educación ambiental con estrategias de divulgación y educación ambiental implementadas	CENTROS	4	4	100	5	4	80								
1527 - Diseño, validación e implementación de la estrategia de educación ambiental y fortalecimiento de comunidades en procesos y proyectos de uso y manejo eficiente del agua	191	Numero de localidades priorizadas con estrategias educativas implementadas	LOCALIDADES	0	0	0	8	0	0		204.000.000,00	203.999.996,00	100,00	400.000.000,00	215.923.196,00	53,98	Se ha avanzado en el proceso de capacitación para la fase de capacitación en un 75% aproximadamente. Se han realizados las giras de campo que permiten el acercamiento de los actores sujeto del proyecto con la comunidad. La Universidad cuenta con la información que se necesita para el diseño de las estrategias.
1564 - Asesoría a diez municipios del Valle del Cauca en la formulación de sus planes de educación ambiental y fortalecimiento del CIDEA Departamental	192	Numero de administraciones municipales asesoradas en la planificación de la	MUNICIPIOS	4	10	100	10	10	100		225.000.000,00	225.000.000,00	100,00	300.000.000,00	262.500.000,00	87,50	Al 31 de Diciembre de 2008, quedaron conformados los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental - CIDEAS en los diez (10) Municipios que son Argelia, Caicedonia, Candelaria, Ginebra, Jamundí, La Cumbre, San Pedro, Trujillo, Versailles, Yumbo. Quedo diseñada la estrategia de la Red de PRAES para fortalecer el CIDEA Departamental.
	193	Porcentaje de avance en el fortalecimiento del CIDEA departamental	PORCENTAJE	80	50	62,5	100	50	50								

PROYECTO Y PROCESO PAT 2007-2009	COD_MIN	INDICADOR	UNIDAD	META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META FISICA	META FISICA TRIENAL	ACUMULADO META FISICA	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUM	Pon Prog Proy	META FINANCIERA ANUAL (1)	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCI ERO	META FINANCIERA TRIENAL AJUSTADA	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO O ACUMULADO	OBSERVACIONES
1573 - Promoción y desarrollo de una muestra de cine documental ambiental	194	Numero de personas sensibilizadas por la realizacion de una muestra de cine documental ambiental	PERSONAS	660000	660000	100	660000	1172897	100		200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	400.000.000,00	265.300.000,00	66,33	Se realizó el Primer Festival de Video Ambiental CVC, se acopio, revisó, seleccionó y clasificó el material inscrito en las distintas categorías competitivas. Se produjeron ocho (8) obras audiovisuales que hoy hacen parte de una importante apuesta y un valioso aporte en términos de producción audiovisual para la educación sobre el medio ambiente. El conjunto de las veinticinco (25) obras seleccionadas y producidas, entre las cuales se encuentran, por supuesto, las piezas ganadoras, constituye la Videoteca del Primer
6 - Fortalecimiento Institucional																	
0320 - Mejoramiento de la oferta ambiental	2028	Aportes Realizados Al Fondo De Compensacion Ambiental Decreto 384 De 1985	MILLONES DE PESOS	1228	1322	100	3653	2740,6	75,02		1.394.067.960,00	1.394.067.960,00	100,00	4.264.202.078,00	2.988.443.453,00	70,08	Corresponde a los traslados efectuados al fondo de compensacion ambiental de acuerdo con el decreto 954 en los porcentajes correspondientes segun los ingresos de la corporacion. Durante esta vigencia se efectuaron 12 traslados.
0427 - Actualizacion de la formacion catastral de los Municipios del Departamento del Valle del Cauca	197	Numero de municipios con base catastral actualizada	MUNICIPIOS	0	0	0	2	2	100		0,00	0,00	0,00	562.500.000,00	562.500.000,00	100	proyecto ejecutado al 100%
1116 - Construccion y adecuacion de la sede principal y 8 subsedes (Tulua, Dagua, Palmira, Cartago, La Union, Buga y Cauca)	200	Metros cuadrados de sedes corporativas construidas	METRO CUADRADO	1785	1785	100	1785	1785	100		356.232.110,00	336.596.005,00	94,49	1.310.914.603,00	1.290.832.706,06	98,47	Las actividades de interventoría en la obra se ejecutaron en su totalidad, se están presentando los informes finales y se preparan para elaborar las ACTAS DE LIQUIDACIÓN de la interventoría.
	253	Numero de metros cuadrados de sedes locativas adecuadas	METRO CUADRADO	0	2124	100	2124	2124	100								
1566 - Implementación de sistemas de gestión según lo establecido en la Norma Técnica Colombiana de Gestión Pública (NTCGP 1000:2004) y el Modelo Estándar de Calidad de Control Interno (MECI 1000:2005)	195	Porcentaje de avance en la implementación y mejoramiento del Sistema de gestión de Calidad según la norma NTCGP 1000 en la Corporación	PORCENTAJE	40	50	100	100	90	90		205.000.000,00	204.844.773,00	99,92	350.000.000,00	284.828.393,00	81,38	A diciembre de 2008 se dio cumplimiento a los documentos y requisitos exigidos para la implementación del SCC y MECI - se adelantó la preauditoría con la firma SGS el cual junto con las auditorías internas adelantadas por la Oficina de Control Interno servirán para elaborar el plan de mejoramiento institucional y por procesos.
	196	Porcentaje del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) implementado al interior de la Corporación	PORCENTAJE	20	20	100	100	90	90								
	225	Numero de sistemas de gestion implementados	SISTEMAS DE GESTION	1	1	100	2	1	50								

PROYECTO Y PROCESO PAT 2007-2009	COD_MIN	INDICADOR	UNIDAD	META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META FISICA	META FISICA TRIENAL	ACUMULADO META FISICA	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUM	Pon Prog Proy	META FINANCIERA ANUAL (1)	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO	META FINANCIERA TRIENAL AJUSTADA	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	OBSERVACIONES
0695 - Inversiones Zona Urbana de Cali	258	Porcentaje de recursos disponibles para la ejecución de proyectos de inversión en la zona urbana de Cali	PORCENTAJE	100	158,64	100	100	158,64	100		1.828.311.815,00	0,00	0,00	16.401.193.216,00	81.761.055,00	0,50	El convenio CVC DAGMA No. 037 de 2004 se encuentra en su fase de liquidación final. se tiene previsto que en el mes de marzo de 2009 se cierre definitivamente todos los aspectos administrativos con este convenio.
1454 - Implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Tráfico Ilegal de Especies Silvestres, en el área urbana del Municipio de Santiago de Cali	256	Cantidad de especímenes de fauna silvestre decomisados por la Corporación	EJEMPLARES DE FAUNA SILVESTRE	0	2700	100	2800	4800	100		0,00	0,00	0,00	191.261.440,00	175.642.952,00	91,83	proyecto ejecutado al 100%
1458 - Implementación del Manejo Integral de los Residuos Sólidos en la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suarez	254	Incremento en el aprovechamiento de los residuos sólidos en un periodo de un año	TONELADA	20	0	0	20	0	0		88.538.805,00	88.538.805,00	100,00	93.198.644,00	93.198.644,00	100,00	Se formalizó para la ejecución de este proyecto convenio CVC No. 122 de 2008 con la FUNDACIÓN FUNDEC. a mediados del mes de enero de 2009 se comenzaran las acciones descritas en el plan operativo del proyecto.
1459 - Construyendo Paisaje y Sensibilidad Ambiental en la Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suarez"	342.10	Numero de personas sensibilizadas sobre la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad	PERSONAS	2000	0	0	2000	0	0		76.671.244,00	75.268.799,00	98,17	79.031.403,00	77.628.958,00	98,23	Se formalizó para la ejecución de este proyecto convenio CVC No. 122 de 2008 con la FUNDACIÓN FUNDEC. a mediados del mes de enero de 2009 se comenzaran las acciones descritas en el plan operativo del proyecto.
1462 - REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE COBERTURA VEGETAL EN ZONAS VERDES URBANAS DE SANTIAGO DE CALI	255	Area de zonas verdes urbanas recuperadas	HECTAREAS	0	7	100	10	10	100		0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	977.302.486,00	97,73	proyecto ejecutado al 100%
1500 - MANEJO DE ESPECIES ARBOREAS, PARQUES , ZONAS VERDES Y CONTROL DE HORMIGA ARRIERA EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI	255	Area de zonas verdes urbanas recuperadas	HECTAREAS	11790	11730	99,49	17108,8	17048,8	99,65		5.206.566.744,00	5.174.676.660,00	99,39	8.286.566.744,00	8.207.887.145,00	99,05	De los nueve (9) mantenimientos programados, se ha realizado el séptimo mantenimiento de las zonas verdes en un 100% correspondiente a 13.103.329 metros cuadrados. Se encuentra en ejecución el octavo mantenimiento cuyo avance es del 84%, es decir se ha ejecutado un área de 11.016.986 m2, donde se han realizado en un 100% el mantenimiento en los separadores viales. Pendiente por finalizar el mantenimiento en la comuna 1 (10% ejecución), comuna 3 (10% ejecución), comuna 4 (20% ejecución), comuna 5 (70% ejecución), comuna 6 (20% ejecución), comuna 7 (40% ejecución), comuna 14 (60% ejecución), comuna 15 (90% ejecución), comuna 16 (50% ejecución) y comuna 21 (80% ejecución). Se tiene proyectado la
1580 - Recuperación ambiental y paisajística de espacios públicos contaminados por la disposición inadecuada de escombros en el área urbana de Santiago de Cali	202	Volumen de escombros dispuestos adecuadamente	METRO CUBICO	0	12580	100	18276	19580	100		0,00	0,00	0,00	377.166.157,00	375.413.837,00	99,54	proyecto ejecutado al 100%
1581 - Adecuación y recuperación física, ambiental y paisajística de 40 parques barriales en las 22 comunas de Santiago de Cali	203	Area de parques urbanos recuperados ambiental y paisajisticamente	METRO CUADRADO	0	55000	100	100000	55000	55		0,00	0,00	0,00	1.019.367.992,00	1.014.631.992,00	99,54	Se encuentra en ejecución, intervinieron 25 parques realizando adecuaciones y mantenimiento para el mejoramiento paisajístico de los mismos

PROYECTO Y PROCESO PAT 2007-2009	COD_MIN	INDICADOR	UNIDAD	META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META FISICA	META FISICA TRIENAL	ACUMULADO META FISICA	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUM	Pon Prog Proy	META FINANCIERA ANUAL (1)	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO	META FINANCIERA TRIENAL AJUSTADA	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO O ACUMULADO	OBSERVACIONES
1582 - Recuperación ambiental y paisajística de los ecosistemas Bosque Zanón del Burro y Humedal Cañasgordas en la comuna 22 de Santiago de Cali	204	Ecosistemas Estratégicos urbanos, con planes de manejo u ordenación en ejecución	HECTAREAS	0	5,5	100	11,5	5,5	47,83		0,00	0,00	0,00	254.841.998,00	253.657.998,00	99,54	El DAGMA en convenio con la Universidad Santiago de cali, viene trabajando en la implementación de las acciones de conservación del los humedales, a través de la implementación de las actividades descritas en el plan operativo del convenio, su avance es de aprox. el 70% a la fecha.
1583 - Adecuación y recuperación física, ambiental y paisajística de los Parques Panamericano,	205	Parques adecuados	UNIDAD	0	0	0	3	0	0		0,00	0,00	0,00	1.155.453.618,00	1.150.085.363,00	99,54	El proyecto debido a problemas de carácter tecnico y administrativo no fue viable su ejecución.
	206	Zonas verdes adecuadas y recuperadas	UNIDAD	0	0	0	2	0	0		0,00	0,00	0,00	183.486.238,00	182.633.758,00	99,54	
1584 - Prolongación de la cicloruta de la Avenida Pasoancho en el tramo entre las carreras 83 y 70 de Santiago de Cali	207	Metros lineales de cicloviav conectadas en el subsistema sur	METRO LINEAL	0	18800	100	18,8	18800	100		0,00	0,00	0,00	183.486.238,00	182.633.758,00	99,54	proyecto ejecutado al 100%
1585 - Producción de plantulas de vivero en frutales, forestales y ornamentales para embellecimiento de espacios publicos en el area urbana del municipio de Santiago de Cali	208	Areas publicas urbanas recuperadas con aumento de cobertura forestal, frutal y ornamental	HECTAREAS	0	118,2	100	197	118,2	60		0,00	0,00	0,00	509.683.997,00	507.315.997,00	99,54	El proyecto a través del convenio suscrito por DAGMA con ASOMUJER a la fecha tiene un avance general del 85% de ejecución
1603 - Montaje de un centro piloto de transformación para el aprovechamiento del material vegetal resultante del mantenimiento de las zonas verdes del área urbana del Municipio de Cali	214	Toneladas de material vegetal compostado	TONELADA	200	0	0	200	0	0		80.000.000,00	22.680.000,00	28,35	450.000.000,00	392.346.667,00	87,19	De acuerdo al informe del contratista que hace la supervisión, los trabajos se han concentrado en adelantar la construcción de la planta piloto con un avance del 13 % de acuerdo al informe
	215	Toneladas de material vegetal dispuesto	TONELADA	400	0	0	400	0	0		532.000.000,00	0,00	0,00				
1605 - Manejo de escombros en la zona urbana de Santiago de Cali, Fase I	202	Volumen de escombros dispuestos	METRO CUBICO	135000	0	0	135000	0	0		532.000.000,00	0,00	0,00	532.000.000,00	0,00	0,00	Este proyecto del plan trienal enmarcado dentro de la inversión ambiental para la ciudad de Cali con recursos de la sobre tasa ambiental Cali, no fue objeto de ejecución, ni de implementación por parte del contratista.
	218	Volumen de escombros	METRO CUBICO	15000	0	0	15000	0	0		160.000.000,00	159.999.999,00	100,00	411.000.000,00	410.999.999,00	100,00	
1606 - Generación de un proceso de educación sensibilización para el rescate de la cultura ambiental ciudadana en el área urbana de Santiago de Cali	220	Numero de estrategias de sensibilización sobre manejo sostenible del ambiente realizada	ESTRATEGIAS	1	1	100	1	1	100		160.000.000,00	159.999.999,00	100,00	411.000.000,00	410.999.999,00	100,00	Se desarrollaron 15 charlas pedagógicas para las comunas 1, 10, 17, 20, 21 con énfasis en el manejo adecuado de residuos sólidos. Se realizaron 15 talleres en las mismas comunas, enfocados al aprovechamiento de material reciclado y la utilización en diferentes áreas como la de los adornos navideños con el fin de reducir el consumo de productos del bosque; también se realizó la Ecosala Navideña y se realizaron muestras de peséres ecológicos.
1607 - Recuperación ambiental y paisajística del vertedero transitorio de residuos sólidos de Navarro, ubicado en la Ciudad de Santiago de Cali-Fase I	216	Area de relleno transitorio recuperada a través de su conformación y cubrimiento	METRO CUADRADO	40000	30000	75	60000	30000	50		2.200.000.000,00	2.197.787.266,00	99,90	9.890.000.000,00	6.587.237.523,00	66,61	La obra se encuentra en ejecución con un porcentaje de avance del 85%
	217	Porcentaje de area del relleno de Navarro recuperada ambientalmente	PORCENTAJE	35	15	42,86	50	7,5	15								

PROYECTO Y PROCESO PAT 2007-2009	COD_MIN	INDICADOR	UNIDAD	META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META FISICA	META FISICA TRIENAL	ACUMULADO META FISICA	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUM	Pon Prog Proy	META FINANCIERA ANUAL (1)	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO	META FINANCIERA TRIENAL AJUSTADA	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	OBSERVACIONES
1611 - Recuperación ambiental y mejoramiento del espacio público de la cuenca media del río Cali, a través de la consolidación de un espacio público para la reflexión y la educación ambiental	128	Numero de hectareas de espacio publico efectivo recuperadas paisajistica y ambientalmente	HECTAREAS	80	8	10	95	8	8,42		85.000.000,00	25.000.000,00	29,41	1.130.000.000,00	570.000.000,00	50,44	El proyecto tiene aceptación por parte de la comunidad por cuanto se tiene recuperación de hectáreas ambiental y paisajisticamente para la ciudad de Cali, por la consolidación de áreas de espacio público efectivo para la ciudad de Cali, por el conocimiento de una nueva técnica de aprovechamiento del reciclaje de escombros y por la apropiación del sector y su reconocimiento como valor ambiental de la ciudad de Cali.
1612 - Adecuación y recuperación física, ambiental y paisajística de mil metros lineales del jarillón y la franja protectora del Río Cauca, desde la bocatomina de la planta de tratamiento de Puerto Mallarino hasta el inicio del asentamiento Samanes del Cauca, en la ciudad de Cali	213	Metros lineales de proteccion del rio Cauca recuperados	METRO LINEAL	1000	1100	100	1000	1100	100		428.000.000,00	0,00	0,00	1.648.000.000,00	1.220.000.000,00	74,03	Se realizó, limpieza del área, se recuperó los escombros depositados y se adelantó la construcción del parque CVC, que consta de 7 jardines de diferentes temáticas, un sendero e interactivo y obras construidas con material de reciclaje. se construyó 2 jardines adicionales a los inicialmente proyectados (en la entrada y al pie del sendero), además de tres muros en escombros y trozos de guadua que no estaban en los diseños iniciales en total fueron recuperados 1200 metros de jarillón. se construyó un barco escuela que servirá como herramienta válida para la educación ambiental de la comunidad vallecaucana y resaltará la importancia de recuperar la navegabilidad por el río cauca en nuestro departamento
1618 - Atención a la fauna silvestre decomisada en la zona urbana de Santiago de Cali	259	Numero de especimenes de fauna silvestre atendidos por el Centro de Atencion de Fauna Silvestre del area urbana de Cali	ESPECIMENES	480	244	50,83	480	244	50,83		167.000.000,00	166.936.000,00	99,96	167.000.000,00	166.936.000,00	99,96	Convenio con la Fundación zoológica de Cali CVC No. 058-2008. El Centro de Atención de Fauna Silvestre recibió entre los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2008. 244 animales. El grupo de animales con mayor número fue el de los invertebrados, 86 individuos en total, debidos a un par de capturas de cangrejos Cardiosoma crasum. Desafortunadamente no tenemos condiciones de mantenimiento para esos animales y si no se dispone por parte de las entidades ambientales de un dispositivo para liberar inmediatamente a estos animales su futuro en cautiverio es incierto. Consideramos que la policía no debe traer estos animales al CAFS, pues son animales que esta autorizado su consumo y en el Zoologico se mueren sin que podamos hacer nada. Se recibieron 71 individuos de aves y 71 de reptiles, principalmente

PROYECTO Y PROCESO PAT 2007-2009	COD_MIN	INDICADOR	UNIDAD	META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META FISICA	META FISICA TRIENAL	ACUMULADO META FISICA	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUM	Pon Prog Proy	META FINANCIERA ANUAL (1)	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO	META FINANCIERA TRIENAL AJUSTADA	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	OBSERVACIONES
1619 - Manejo y mantenimiento integral de la cobertura arborea de la zona urbana de Santiago de Cali	637	Poblacion arborea establecida y conservada en parques y zonas verdes del area urbana	ARBOLES	6250	0	0	6250	0	0		1.914.670.549,00	1.914.670.548,00	100,00	1.914.670.549,00	1.914.670.548,00	100,00	El DAGMA realizo la contratación de las actividades de mantenimiento de la cobertura arborea de la ciudad de Cali, se realizaron aproximadamente 2500 arboles, especialmente ubicados sobre los separadores viales, canales de aguas lluvias y emergentes (ola invernal), el proyecto avanza con estas actividades en un 20% aproximadamente.
1620 - Recuperación ambiental y restauración ecológica del cerro de la Bandera en Santiago de Cali	203	Area de parques urbanos recuperados ambiental y paisajisticamente	METRO CUADRADO	175000	0	0	175000	0	0		417.154.532,00	417.154.530,00	100,00	417.154.532,00	417.154.530,00	100,00	Este proyecto se encuentra en proceso de contratación por parte del Municipio de Cali DAGMA
1623 - Mantenimiento de los ecoparques Pisarnos y Batación y del vivero municipal en Santiago de Cali.	203	Area de parques urbanos recuperados ambiental y paisajisticamente	METRO CUADRADO	205000	0	0	205000	0	0		146.004.086,00	146.004.086,00	100,00	146.004.086,00	146.004.086,00	100,00	Este proyecto se encuentra en proceso de contratación por parte del DAGMA, proyecto que hace parte del convenio CVC Municipio de Cali DAGMA No. 043 de 2008
1624 - Implementación de la estrategia nacional para la prevención y el control del tráfico ilegal de especies silvestres en el área urbana	163	Numero de estrategias para el control del trafico de fauna y flora diseñadas e	ESTRATEGIAS	1	1	100	1	1	100		104.150.446,00	104.150.445,00	100,00	104.150.446,00	104.150.445,00	100,00	Ejecución de 20 operativos de regulación al aprovechamiento, proyecto que hace parte del convenio CVC Municipio de Cali DAGMA No. 043 de 2008
1625 - Implementación del sistema de mejoramiento ambiental empresarial en Santiago de Cali.	260	Porcentaje de reduccion de residuos peligrosos dispuestos inadecuadamente por 200 empresas	PORCENTAJE	100	0	0	100	0	0		625.731.798,00	625.731.797,00	100,00	625.731.798,00	625.731.797,00	100,00	Este proyecto esta realizando el proceso de divulgación y promoción sobre transferencia de conocimiento en el tema de PML, las demas actividades se encuentran en proceso de contratación.
1626 - Implementación de acciones para reducción del ruido en las comunas 2-3-4-5-8-9-10-17 y 19 en Santiago de Cali.	261	Porcentaje de reduccion de ruido alcanzado en el area urbana de Santiago de Cali	PORCENTAJE	3	0	0	3	0	0		625.731.799,00	625.731.799,00	100,00	625.731.799,00	625.731.799,00	100,00	Proyecto que hace parte del convenio CVC Municipio de Cali DAGMA No. 043 de 2008, a la fecha se ha realizado la Determinación de las zonas criticas de contaminación acústica de las comunas 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 17 y 19, las demas actividades no han comenzado en razon a que el DAGMA no cuenta
1627 - Fortalecimiento tecnológico de la red de monitoreo de la calidad del aire y evaluación de la contaminación atmosférica en la ciudad de Cali.	700	Sistema de monitoreo de calidad del aire fortalecido y operando eficazmente	SISTEMAS	1	0	0	1	0	0		521.443.165,00	521.443.165,00	100,00	521.443.165,00	521.443.165,00	100,00	Proyec to enmarcado en el convenio CVC Municipio de Cali DAGMA NO. 043 de 2008, este proyecto no se ha iniciado dado que en el DAGMA no se ha contratado personal para su implementación, mas sin embargo se han realizado contactos y cotizaciones con posibles proveedores de equipos para su implementación;Adquisición de insumos y repuestos para la puesta en marcha y Llevar a cabo las actividades de operación y mantenimiento preventivo y
1628 - Desarrollo de la cultura ambiental y espacios para la participación social en Santiago de Cali.	262	Acciones de informacion, educacion y comunicacion para el mejoramiento de	ACCIONES	1	0	0	1	0	0		771.735.884,00	771.735.884,00	100,00	771.735.884,00	771.735.884,00	100,00	Proyecto que hace parte del convenio CVC Municipio de Cali DAGMA No. 043 de 2008, no se ha iniciado dado que el dagma no cuenta con personal contratado para