

Informe de Gestión 2011
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2007-2011

PROGRAMA / PROYECTO - PROCESO	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA PLAN	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
0 - Funcionamiento																	
0510 - Gestion Financiera	11	TOTAL DE RECURSOS RECAUDADOS CON REFERENCIA AL TOTAL DE RECURSOS FACTURADOS POR CONCEPTO DE TASA RETRIBUTIVA	PORCENTAJE DE PESOS	29,0	26,0	89,65	60,8	40,0	0	65,78	1.569.628.074,0	1.535.156.131,0	97,8	5.973.214.549,0	4.694.380.379,13	78,59	Durante el año 2011 se adelantaron diversas acciones que permitieron continuar con el proceso de fortalecimiento financiero de la Corporación, una de las más importantes correspondió a la suscripción del Acuerdo No.CD - 061 de 2011 por parte del Consejo Directivo quien consolidó la política de protección del patrimonio de la Corporación, en tal sentido se acordó la destinación anual de recursos para proteger el patrimonio de la Corporación de la pérdida del poder adquisitivo, así como la devolución al patrimonio en un plazo de diez (10) años del valor presente de los recursos que desde el año 2004 al 2011 fueron dejados de capitalizar, de igual manera aprobó la capitalización de todos los ingresos de carácter extraordinario de procesos que conlleven a reducciones de capital social de las compañías en las cuales mantenemos participación accionaria. La Dirección Financiera con la Dirección de Planeación cumplió con la presentación y aprobación del presupuesto anual de ingresos y gastos para la vigencia fiscal 2012, por un monto de \$128.154.586.959. Se facturaron todos los servicios de la Corporación y se administró el portafolio de inversiones bajo parámetros de rentabilidad y seguridad que permitieron obtener un recaudo de \$172.515.978.817.43 equivalente al 108.41%. vs. Los valores presupuestados. La rentabilidad promedio del portafolio de inversiones de la Corporación, tanto en moneda extranjera como en moneda local en renta fija y variable fue en promedio del 15.87%. Del total del presupuesto de gastos para la vigencia por valor de \$159.132.866.959.63 quedaron compromisos por valor de \$41.901.523.904.42 equivalentes al 26.33%, se realizaron pagos por valor de \$100.224.983.528.14 equivalentes al 62.98%, quedando un saldo por ejecutar de \$17.006.359.527.07 equivalente al 10.69%. Del total de vigencias expiradas aprobadas por el Consejo Directivo e incorporadas al presupuesto de la Corporación para la vigencia fiscal de 2011 por valor de \$9.139.141.666.63, se realizaron pagos por valor de \$8.834.596.517.12 equivalente al 96.67%, de los valores no cancelados \$148.605.137 se restituyeron y \$155.939.998 se cancelarán por la vía de la conciliación extrajudicial. La cifras de los Estados Contables con corte a diciembre 31 de 2011 son las siguientes: Activos \$1.306.599.860.00, Pasivos \$43.154.825.00, Patrimonio \$1.263.445.035.00, Ingresos Totales \$151.957.999.00, Gastos Totales \$143.890.525.00, Utilidad del Ejercicio \$8.067.474.00
	12	TOTAL DE RECURSOS RECAUDADOS CON REFERENCIA AL TOTAL DE RECURSOS FACTURADOS POR CONCEPTO DE TASA DE USO DEL AGUA	PORCENTAJE DE PESOS	55,0	63,0	100,0	63,8	63,8	0	100,0							
	2100	CUMPLIMIENTO DE LA META DE INGRESOS ANUAL PRESUPUESTAL	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0	100,0							
	2101	PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO	PESOS	0,0	0,0	0,0	499.848.003.274,0	403.465.475.189,0	0	80,72							
	2102	ESTADOS CONTABLES	INFORMES	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0	100,0							
	2103	INFORMES FINANCIEROS	INFORMES	0,0	0,0	0,0	86,0	79,0	0	91,86							
	2104	INGRESOS REALES	PESOS	112.591.548.055,7	132.545.393.967,71	100,0	499.170.879.018,89	565.555.111.669,63	0	100,0							
	2142	PORCENTAJE DE RENTABILIDAD OBTENIDA MEDIANTE INVERSIONES DEL PORTAFOLIO Y DEL PROYECTO DE PRESERVACION DE CAPITAL	PORCENTAJE	6,09	15,87	100,0	6,697	8,127	0	100,0							
	2148	NUMERO DE ALTERNATIVAS Y ESTRATEGIAS DE INVERSION PARA PROYECTOS DE LA CORPORACION	UNIDAD	0,0	0,0	0,0	15,0	53,0	0	100,0							
	2165	INFORMES CONSOLIDADOS DE EJECUCION PRESUPUESTAL	INFORMES	74,0	103,0	100,0	148,0	176,0	0	100,0							
	2166	ESTADOS CONTABLES	INFORMES	12,0	12,0	100,0	24,0	24,0	0	100,0							
	2171	PORCENTAJE DE EVALUACIONES FINANCIERAS REALIZADAS OPORTUNAMENTE	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0	100,0							
0520 - Gestion del Talento Humano	2105	SOLICITUDES TRAMITADAS DE FUNCIONARIOS Y EXFUNCIONARIOS (JUBILADOS, RETIRADOS)	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0	100,0	80,0	0	80,0	15.894.785.452,0	15.296.021.981,0	96,23	#####	102.362.536.191,75	96,82	Se realizó Comité Paritario, jornadas de pausas activas a funcionarios de la sede Cali, Laboratorio y Almacén, se realizó capacitación en formación de líderes en pausas activas en la DAR BRUT. Se entregaron 35 sillas reparadas a funcionarios de Cali y DAR pacífico Este, Se realizó jornada de Vacunación en riesgo biológico y la DAR Norte, se realizó jornada de vacunación en influenza a trabajadores de la CVC

PROGRAMA / PROYECTO - PROCESO	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA PLAN	PONDERRACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
	2106	PROGRAMAS IMPLEMENTADOS PARA LOGRAR EL BIENESTAR SOCIAL DE LOS FUNCIONARIOS	PROGRAMAS	30,0	36,0	100,0	185,0	195,0	0	100,0							Cali y las DAR, se realizo toma de 24 espirometrías a funcionarios del laboratorio ambiental, se han levantado 70 historias ocupacionales de exámenes medicos periodicos a funcionarios de la sede Cali, se realizaron actividades recreativas y culturales tales como el encuentro deportivo entre funcionarios de la CVC, Encuentro cultural, se otorgaron 108 auxilios educativos a hijos de trabajadores, 2 auxilios educativos a trabajadores, actividad cultural con los hijos de trabajadores, se realizaron 30 asesorias a personal sujeto de evaluar, durante el mes de diciembre.
	2107	PROGRAMAS DE CAPACITACION REALIZADOS	PROGRAMAS DE CAPACITACION	85,0	66,0	77,65	307,0	288,0	0	93,81							
	2108	BENEFICIOS EDUCATIVOS OTORGADOS	BENEFICIOS EDUCATIVOS	0,0	0,0	0,0	30,0	31,0	0	100,0							
	2155	PORCENTAJE DE ACCIONES DISCIPLINARIAS ABIERTAS	PORCENTAJE	110,0	86,0	78,18	85,0	88,0	0	100,0							
0530 - Gestión de Recursos Fisicos	2109	PORCENTAJE DE EJECUCION PLAN DE COMPRAS	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0	100,0	77,898	0	77,9	5.453.440.525,0	5.234.668.446,0	95,99	24.741.044.179,0	23.178.352.410,79	93,68	Se realizó el inventario físico del almacén general con el siguiente resultado: Elementos devolutivos en buen estado:230; elementos devolutivos dañados:445; elementos de consumo kardex-nuevo: 506, para un total de 1181 items, con un valor de \$ 1.900.094.353,53. En el período se atendieron 34 solicitudes de suministro-salidas; 13 traspasos internos y 11 reintegros en mal estado. Se registraron en el Plan de compras 1376 items por valor de \$101.562.263.141 y se atendió el 100% de las modificaciones de elementos y precios en el catálogo de bienes y servicios SABS. Se canceló el impuesto predial a 16 predios de la Corporación, por valor de \$31.202.359. En el año 2011 se canceló impuesto predial a los predios de la CVC en su jurisdicción, por un valor total de \$313.062.761. En el período se realizaron reparaciones a 18 vehículos, por valor de \$24.102.000; mantenimiento (lavada, engrase,cambio de aceite,etc) a 35 vehículos,por valor de \$4.705.137; se suministró gasolina a 73 vehículos (tanqueadas), por valor de \$26.768.000.Se atendieron 69 solicitudes de transporte, que equivale a la atención del 100% de las solicitudes de transporte requeridas por las dependencias, con 10 vehículos. En el año 2011 se suministró gasolina a 66 vehículos de las áreas misionales, por valor de \$175.200.000; reparaciones por valor de \$187.500.000 a 17 motos, 36 vehículos, 1 barco y 1 remolque y mantenimiento (lavada, engrase,etc) a 21 motos, 36 vehículos y 1 barco. Se adquirieron en el período 223 equipos (cámaras, GPS, videoproyectores, botes,motores fuera de borda,etc), por valor de \$223.095.970.Se atendió el 100% de las solicitudes de transporte aéreo, mediante la adquisición de 8 tiquetes por valor de \$4.772.865.No se presentaron siniestros en el período,por lo tanto no hubo reclamaciones ante la Compañía de Seguros. Las pólizas que amparan los bienes muebles ,inmuebles, corriente débil, transporte
	2110	OPORTUNIDAD DE ATENCION A RECLAMOS DE SINIESTROS REPORTADOS	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0	100,0							
	2111	PROCESOS LEGALES PARA LA ACTUALIZACION DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA CORPORACION	PROCESOS	2,0	2,0	100,0	169,0	105,0	0	62,13							
	2112	SERVICIOS DE TRANSPORTE ATENDIDOS	SERVICIOS ATENDIDOS	0,0	0,0	0,0	1.821,0	1.431,0	0	78,58							
	2149	SERVICIOS DE TRANSPORTE ATENDIDOS CON RELACION AL TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0	100,0							
	2150	AHORRO EN EL USO DE AGUA	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0	65,0	65,0	0	100,0							
	2151	AHORRO EN EL USO DE ENERGIA	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0	100,0							
	2152	RESIDUOS SOLIDOS RECICLADOS	KILOGRAMO	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0	100,0							
	2167	PORCENTAJE DE BIENES MUEBLES REGISTRADOS	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0	100,0							
	2168	PORCENTAJE DE VEHICULOS DE LA CORPORACION EN CONDICIONES OPTIMAS	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0	100,0							
0540 - Gestion de Calidad	2154	INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CALIDAD EN IMPLEMENTACION	INFORMES	2,0	3,0	100,0	7,0	7,0	0	100,0	189.458.585,0	150.244.199,0	79,3	375.393.967,0	318.146.096,6	84,75	El Proceso Gestión de Calidad de la CVC a través del Grupo de Gestión ambiental y Calidad en el año 2011 contrato y acompaño las auditorias de seguimiento y complementarias basadas en la norma ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2004, contrato y acompaño la auditoria del Laboratorio Ambiental basada en la norma ISO 14001:2004, participo en la auditoria de acreditación en la norma ISO 17025 del Laboratorio Ambiental de la CVC , se realizaron 113 MODIFICACIONES Y/O CREACIONES DOCUMENTALES DEL SGC AÑO 2011 lo que permite mantener la documentación del SGC actualizada. se adelanto acompañamiento y capacitación a las areas que lideran cada uno de los procesos Corporativos. Se dio inducción del SGC a los funcionarios que ingresaron a la CVC por concurso de carrera administrativa. Se trabajo en el desarrollo de la estrategia de comunicaciones para el mantenimiento y socialización del sistema (ISO 14001, ISO 9001,
	2169	INDICE DE CUMPLIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTION INTEGRADOS	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0	100,0							

PROGRAMA / PROYECTO - PROCESO	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA PLAN	PONDERRACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
0550 - Asesoría y representación Jurídica	2113	PROCESOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES ATENDIDOS	PROCESOS	444,0	364,0	81,98	343,0	303,20		88,4	842.811.024,0	649.080.754,0	77,01	2.752.695.523,0	2.229.890.131,0	81,01	Durante el año 2011 se atendieron todas las solicitudes entre derechos de petición, demandas, contratación y conceptos de las solicitudes allegadas, dentro de los términos legales.
	2114	CONCEPTOS JURIDICOS ELABORADOS	CONCEPTOS	350,0	304,0	86,86	1.165,0	1.123,00		96,39							
0610 - Asesoría y verificación del sistema del control interno	2115	PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCION DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0	100,0	100,00		100,0	542.944.646,0	411.917.951,0	75,87	1.886.340.001,0	1.686.137.042,0	89,39	Se cumplió con el Programa Anual de Auditorías - al seguimiento a los expedientes ambientales - Se cumplió con el seguimiento a las auditorías de Calidad - Se colaboró con el diligenciamiento de la publicación al SECOP de las contrataciones que lo requerían por cada área - Se realizó la modificación definitiva del presupuesto vigencia 2011 al Sistema de Información para el Seguimiento de la Contratación Estatal SICE - Se realizó la recepción entrega y respuesta a todos los requerimientos enviados por los Entes de control.
	2116	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0	100,0	100,00		100,0							
	2117	AUDITORIAS REALIZADAS EN LOS DIFERENTES PROCESOS.	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0	100,0	90,00		90,0							
	2118	ATENCION OPORTUNA A REQUERIMIENTOS	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0	100,0	91,50		91,5							
	2119	ESTADO DE CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS Y SOLICITUDES RECIBIDOS EN LA CORPORACION	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0	100,0	92,80		92,8							
	2120	ACCIONES DISCIPLINARIAS ABIERTAS	EXPEDIENTES	0,0	0,0	0,0	130,0	133,00		100,0							
	2131	ATENCION OPORTUNA DE INFORMES LEGALES Y REQUERIMIENTOS PARA LOS ENTES DE CONTROL	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0	100,0	100,00		100,0							
	2143	NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0	100,0	100,00		100,0							
	2144	EVALUACION DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0	100,0	100,00		100,0							
	2146	ESTADO DE AVANCE DE LA CULTURA DE AUTOCONTROL	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0	100,0	100,00		100,0							
	2155	PORCENTAJE DE ACCIONES DISCIPLINARIAS ABIERTAS	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0	55,0	57,00		100,0							
	2160	INFORMES DE ACTIVIDADES DE REVISORIA FISCAL	INFORMES	13,0	13,0	100,0	34,0	34,00		100,0							
0620 - Control Externo	2121	PAGO DEL SERVICIO DE REVISORIA FISCAL	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0	100,0	81,00		81,0	0,0	0,0	0,0	780.177.141,0	766.021.453,0	98,19	El 11 de octubre de 2010 la Contraloría General de la república en su Dirección de Planeación nos dará el total a pagar en la vigencia 2010 la cuota de auditaje del año 2009 - Se ha cancelado oportunado los pagos a la Revisoría Fiscal
	2122	PAGO OPORTUNO DE CUOTA DE AUDITAJE	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0	100,0	100,00		100,0							
	2160	INFORMES DE ACTIVIDADES DE REVISORIA FISCAL	INFORMES	0,0	0,0	0,0	4,0	4,00		100,0							
0630 - Medición y seguimiento de la satisfacción del usuario	2119	ESTADO DE CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS Y SOLICITUDES RECIBIDOS EN LA CORPORACION	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0	100,0	81,840		81,84	20.487.215,0	6.754.960,0	32,97	67.885.287,0	39.893.200,0	58,77	En el mes de Diciembre se recibieron 755 y se solucionaron 265. Quedaron como pendientes en trámite 273 y como Vencidas 217. Con respecto al total anual, se obtuvo un comportamiento un poco superior a lo esperado en la recepción de requerimientos para el año 2011. Se totalizaron recibidos 12.490 y se solucionaron 10.653. Se

PROGRAMA / PROYECTO - PROCESO	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA PLAN	PONDERACIÓN	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
	2137	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS DENTRO DEL TERMINO ESTABLECIDO	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0	100,0	80,0	0	80,0							2011. En total se recibieron 13.480 y se solucionaron 10.652. Su comportamiento fue el siguiente: FDT : 5.415 FFT : 4.964 PNV: 273 PV : 2.828
	2153	TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	DIAS	15,0	15,0	100,0	15,0	18,333	0	100,0							
0640 - Seguimiento y Evaluación de la Gestión Corporativa	2005	INFORMES DE SEGUIMIENTO A PLANES CORPORATIVOS	INFORMES	3,0	3,0	100,0	12,0	13,0	0	100,0	19.080.000,0	8.370.088,0	43,87	70.852.600,0	53.718.221,0	75,82	Durante el año 2011 se hizo el seguimiento mensual al diligenciamiento de la información por parte de las áreas tanto para procesos como para proyectos, de lo cual se elaboró y presentó el informe de avance a la gestión al consejo directivo. Se efectuaron 3 reuniones de seguimiento y capacitación del sistema y se elaboró mensualmente el informe de PAAEME. En el transcurso del año se atendieron 13 requerimientos externos entre los cuales se encuentran 6 derechos de petición, se dio respuesta a 3 requerimientos de la CGR y uno a la Procuraduría general, al igual que 5 requerimientos internos. En el mes de diciembre se respondieron dos derechos de petición sobretasa ambiental municipio de Dagua - María Cecilia Nanez Y municipio de Jamundí - 2007-2011 y se adelantó informe de las acciones realizadas en las cuencas formuladas y en proceso de
0710 - Comunicación Corporativa	2123	REGISTRO DE MONITOREO DE MEDIOS	REGISTRO INFORMACION	200,0	293,0	100,0	1.594,5	2.555,0	0	100,0	521.190.272,0	491.243.233,0	94,25	2.355.765.767,0	2.223.852.344,0	94,4	PROGRAMAS CUENTOS VERDES: Se produjeron 189 programas originales de Cuentos Verdes que fueron emitidos a través del Canal Regional Telepacifico. Se produjeron 7 ediciones del periódico Cuentos Verdes durante 2011. Un especial sobre Ola Invernal y uno sobre Navidad fueron los de mayor tiraje. INFORMATIVO CVC: fue reconocido por los auditores del Icontec como uno de los "Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión de Calidad". TELECONFERENCIAS: Ola Invernal, Gestión del riesgo, ELAO. El Encuentro Latinoamericano de Agricultura Orgánica, Especies invasoras con énfasis en caracol africano, Reconocimiento a la excelencia en la gestión ambiental empresarial. GOBIERNO EN LÍNEA: cumplimiento satisfactorio de las etapas de Recepción Validación y Conceptualización. Certificación en el NIVEL UNO por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC - alcanzando el dominio semántico del marco de interoperabilidad exigido por el Gobierno Nacional para acercar el Estado a los ciudadanos y fomentar la participación ciudadana. PORTAL EXTRANET: Se trabaja en la actualización de la plataforma tecnológica. REDES SOCIALES: facebook, twitter y blogger. Es importante que la Corporación tenga estos espacios, porque las redes sociales permiten ser un contacto de primera mano con las comunidades, tanto humanas como virtuales-sociales, además, puede convertirse en un canal de divulgación inmediata de información a poblaciones en riesgo. COMUNICACIÓN INTERNA: "AQUÍ ENTRE NOS": mejoramiento del clima organizacional. Se realizó evento interno de integración en el que se promovió la realización de karaoke como forma de integración entre las regionales y el personal del
0720 - Gestión de tecnologías de información y telecomunicaciones	2124	ADMINISTRACION Y SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	PORCENTAJE	100,0	93,0	93,0	100,0	91,2	0	91,2	2.030.718.924,0	2.018.764.672,98	99,41	8.469.715.718,0	7.718.625.840,47	91,13	Teniendo en cuenta los objetivos establecidos en el proceso de gestión de tecnologías de la información y telecomunicaciones, se han desarrollado las acciones para propender por el cabal cumplimiento de cada una de las actividades establecidas como medio para alcanzar el objetivo establecido.
0730 - Manejo de la documentación corporativa	2125	DOCUMENTOS TRANSFERIDOS AL ARCHIVO	DOCUMENTOS	0,0	0,0	0,0	4.000,0	2.100,0	0	52,5	305.663.580,0	233.241.662,0	76,31	884.991.072,0	745.751.693,0	84,27	Cumplimos con el 100% de las metas programadas para 2011 logrando darle una mayor organización al archivo central así como también prestar un adecuado servicio de recepción y distribución de

PROGRAMA / PROYECTO - PROCESO	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA PLAN	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
	2138	DISPONIBILIDAD OPORTUNA DE LA DOCUMENTACION CORPORATIVA	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0	100,0							correspondencia a las distintas dependencias de la Corporación.
	2139	EFICIENCIA EN LA DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0	100,0							
	2140	CORRESPONDENCIA ENVIADA OPORTUNAMENTE	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0	100,0							
0810 - Direccionamiento Corporativo	2004	MARCO ESTRATEGICO (LINEAMIENTOS DE INTERVENCION IDENTIFICADOS Y PROPUESTOS)	DOCUMENTOS	0,0	0,0	0,0	2,0	1,0	0	50,0	785.481.916,0	606.907.325,0	77,27	4.315.080.216,0	3.535.004.042,97	81,92	Actualmente con los trabajos realizados con la Universidad Javeriana, se cuenta con instrumentos pertinentes que en el marco de las politicas nacionales para una orientación más efectiva de la gestión institucional. Se han identificado líneas estrategicas y objetivos misionales e institucionales al año 2023, los cuales fueron presentados ante el Consejo Directivo y que permiten el alineamiento de toda el quehacer institucional. Esto implica un trabajo más decidido e intenso con los diferentes actores relevantes en la gestión ambiental del departamento.
	2126	PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PLAN	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0	100,0	90,0	0	90,0							
	2127	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DEL PLAN DE ACCION	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0	100,0	68,88	0	68,88							
	2128	PORCENTAJE AVANCE DEFINICION SISTEMA DE CALIDAD	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0	100,0							
	2132	VARIACION DEL PLAN FINANCIERO DEL PLAN DE ACCION FORMULADO CON RELACION AL ACTUAL	PORCENTAJE	10,0	12,5	100,0	16,0	14,66	0	91,62							
	2133	EJECUCION FINANCIERA ANUAL PAT	PORCENTAJE	100,0	88,9	88,9	100,0	92,62	0	92,62							
	2134	EJECUCION FINANCIERA ANUAL RECURSOS DE INVERSION PAT	PORCENTAJE	100,0	87,5	87,5	100,0	92,01	0	92,01							
	2135	EJECUCION FINANCIERA ANUAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	PORCENTAJE	100,0	94,6	94,6	100,0	95,4	0	95,4							
	2136	GESTION DE RECURSOS DE INVERSION	PORCENTAJE	100,0	87,5	87,5	46,67	36,31	0	77,81							
	2170	CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS ANUALES DEL PLAN DE ACCION	PORCENTAJE	100,0	80,2	80,2	100,0	80,2	0	80,2							
	2173	SISTEMA DE MEDICION PARA EL CUMPLIMIENTO DE MISION Y VISION ESTRUCTURADO	NUMERO	1,0	0,95	95,0	1,0	0,95	0	95,0							
1 - Planificación Ambiental del Territorio y Fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el Valle del Cauca																	
0110 - Caracterizacion de los Recursos Naturales y Priorizacion de Situaciones Ambientales	2000	INFORMES TECNICOS EMITIDOS DE HIDROCLIMATOLOGIA	INFORMES TECNICOS	288,0	306,0	100,0	1.440,0	1.475,0	0	100,0	3.266.783.683,0	2.948.944.127,99	90,27	9.023.934.312,0	8.118.395.928,36	89,97	Se desarrollaron todas las actividades en el proceso de apoyo al Grupo SIA. La operación de la Red hidroclimatológica y de la Red acelerográfica están funcionando normalmente y cumplieron con las metas del año.
	2001	MONITOREOS DE RECURSOS HIDRICOS Y VERTIENTOS REALIZADOS	MONITOREOS	250,0	258,0	100,0	1.160,0	1.488,0	0	100,0							

PROGRAMA / PROYECTO - PROCESO	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA PLAN	PONDÉRACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
	2002	NUMERO DE CUENCAS CON INFORMACION BASICA Y TEMATICA DISPONIBLE EN EL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA AMBIENTAL	CUENCAS	2,0	2,0	100,0	16,0	16,0	0	100,0							
	2007	ESTUDIOS DE MONITOREO DE SUELO.	ESTUDIO	1,0	1,0	100,0	1,0	1,0	0	100,0							
	2010	MUESTRAS AMBIENTALES EVALUADAS MEDIANTE ANALISIS	MUESTRAS	800,0	2.488,0	100,0	800,0	2.488,0	0	100,0							
	2018	NÚMERO DE MUESTREOS ISOCINETICOS EFECTUADOS	MUESTREOS	50,0	51,0	100,0	50,0	51,0	0	100,0							
	2147	INFORME DE LINEA BASE DE DEMANDA DE BIODIVERSIDAD	INFORMES	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0	100,0							
	2157	NUMERO DE ACTORES SOCIALES RELEVANTES CARACTERIZADOS ASOCIADOS A SITUACIONES Y/O TEMATICAS AMBIENTALES PRIORIZADAS	ACTORES	30,0	12,0	40,0	90,0	72,0	0	80,0							
0120 - Identificación y Formulación de Propuestas de Intervención	2003	INFORME PERFILES AMBIENTALES URBANOS ELABORADOS PARA COMUNAS PILOTOS	INFORMES	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	13.800.000,0	13.799.995,0	100,0	Ya se cumplió
0210 - Direccionamiento Corporativo	2004	MARCO ESTRATEGICO (LINEAMIENTOS DE INTERVENCIONES IDENTIFICADOS Y PROPUESTOS)	DOCUMENTOS	0,0	0,0	0,0	2,0	1,0	0	50,0	0,0	0,0	0,0	213.659.490,0	144.916.248,0	67,83	En el primer semestre, debido a nuevas orientaciones recibidas del MAVDT y por decisión interna, la corporación se obliga a direccionar varias de sus acciones hacia la atención, mitigación y prevención de los efectos de la emergencia invernal.
0220 - Formulación y Asesoría de Instrumentos de Planificación Ambiental	2141	NUMERO DE PROPUESTAS FORMULADAS CON RELACION A LAS SITUACIONES AMBIENTALES PRIORIZADAS	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0	100,0	831.148.119,0	656.644.562,0	79,0	2.898.255.961,0	2.357.669.307,0	81,35	En el 2011, se aprobaron los planes de ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas de los ríos Pescador, RUT y Guadalajara. El POMCH de Yumbo a pesar de haber sido programado para la vigencia 2010 fue reportado en el 2011 ya que fue aprobado mediante Resolución 0100 N°0500-0053 de feb 17/11. Con respecto a los POMCH de Tulua y Bugalagrande, ambos finalizaron su formulación y cuentan con documento publicado. El de Bugalagrande espera directrices del Ministerio del Interior para la protocolización de la consulta previa realizada con la comunidad DACHI DRUA, que participó ampliamente en el proceso de formulación del mismo. En el primer trimestre del año se trabajó en la formulación del Plan de acción para la atención de la emergencia y la mitigación de sus efectos - PAAEME, conforme a lo establecido en el Decreto 141 de 2011, en atención a la magnitud de los efectos de la ola invernal 2010-2011 y a la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica por razón de grave calamidad pública, contenida en el Decreto 020 de 2011. En consecuencia, el Plan de Acción de la Corporación fue ajustado con el propósito de orientar algunos recursos a las prioridades del PAAEME. En los dos últimos meses del 2011 (noviembre y diciembre), se trabajó en el ajuste al Plan de Acción 2007-2011 correspondiente a la ampliación del mismo a junio de 2012 de acuerdo al Decreto 3565 del 26 de septiembre de 2011 mediante el cual se amplía el período de los actuales directores de las Corporaciones hasta el 30 de junio del 2012 y a la Guía para la

PROGRAMA / PROYECTO - PROCESO	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA PLAN	PONDERRACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
	2161	ASESORIA A INSTRUMENTOS DE PLANEACION	ASESORIAS	80,0	96,0	100,0	159,0	254,0	0	100,0							aplicación del decreto 3565 contenida en la Circular 8000-2-141216 de noviembre 9 de 2011.
	24	NUMERO DE MUNICIPIOS CON INCLUSION DEL RIESGO EN SUS POT A PARTIR DE LOS DETERMINANTES AMBIENTALES GENERADOS POR LA CORPORACION.	NUMERO DE MUNICIPIOS	8,0	8,0	100,0	8,0	8,0	0	100,0							
	6	CUENCAS CON PLANES DE ORDENACION Y MANEJO -POMCA- FORMULADOS	NUMERO DE CUENCAS	3,0	7,0	100,0	17,0	15,0	0	88,24							
	7	CUENCAS CON PLANES DE ORDENACION Y MANEJO -POMCA- EN EJECUCION	NUMERO DE CUENCAS	3,0	3,0	100,0	3,0	3,0	0	100,0							
0230 - Seguimiento y Evaluacion de la Gestion Corporativa	2005	INFORMES DE SEGUIMIENTO A PLANES CORPORATIVOS	INFORMES	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	56.194.174,0	39.468.596,0	70,24	Se continua teniendo dificultades en la obtencion oportuna de la informacion actualizada, dada la concentracion de la ejecucion especialmente en los proyectos, en un reducido grupo de funcionarios. Lo anterior impide conocer y corregir a tiempo los desfases que se presentan en la programacion. El avance logrado del Plan financiero 2008 fue del orden del 98.4% para los gastos de funcionamiento y del 80.7% para inversión. No obstante fue necesario abordar desde el mes de septiembre, la obtencion de la informacion para atender los requerimientos del Consejo Directivo en materia de avance en el cumplimiento de metas, y entre noviembre y diciembre se aplico una metodologia para calcular el porcentaje de avance general de procesos y proyectos, ya que en el caso de varios proyectos, algunas metas solo se cumplan cuando se termine el
0330 - Fortalecimiento de la Educacion y Cultura Ambiental Ciudadana	2175	NUMERO DE CONSULTAS PREVIAS CON LA PARTICIPACION DE GRUPOS ETNICOS EN PROCESO	NUMERO	4,0	4,0	100,0	4,0	4,0	0	100,0	80.000.000,0	7.801.000,0	9,75	80.000.000,0	7.801.000,0	9,75	El proceso de consulta previa, define que una de sus fases es la preconsulta, la cual tiene como alcances lo siguiente: informar a los grupos etnicos sobre el inicio del proceso; concertación sobre procedimientos para abordar la consultas previa; conocimiento de las dinámicas socioculturales de los grupos etnicos a trabajar; concertación de ruta metodologica para avanzar en las actividades propias de la Consulta. Durante el año 2011 se agotó la preconsulta con los consejos comunitarios y comunidades indigenas ubicados en las cuencas de los ríos Dagua, Anchicaya, Naya y Calima, por lo anterior la meta propuesta para la vigencia se cumplio completamente. Adicionalmente, se logro el acompañamiento del Ministerio del Interior, a traves de dos profesionales de la Dirección de Consulta Previa, con las cuales se realizó la verificación de
1081 - Sistema de Informacion Geografica para un desarrollo sostenible del Valle del Cauca	226	Numero de sistemas de informacion con soporte y funcionando adecuadamente	SISTEMAS	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	90.835.296,0	66.535.296,0	73,25	Se llevó a cabo y a satisfacción del Grupo de sistemas de Información ambiental, la actualización de las licencias ArcGis - ArcInfo y ERDAS Imagine el cual se ha realizado en un 100% y se encuentra liquidado. La Adquisición de Monitores, ejecución a cargo del grupo de compras, se llevó a cabo en los últimos meses del año 2007 como licitación, la cual fué declarada desierta.
1120 - Elaboracion de las agendas ambientales de las comunas 6, 9 y 10 del Municipio de Buenaventura	230	Numero de comunas fortalecidas en la gestion ambiental local	COMUNA	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	99.843,0	98.339,0	98,49	Se realizaron tres agendas en las comunas seis, nueve y diez del municipio de Buenaventura, a través de contrataciones de ordenens de trabajo, de la cual se tramitó el ultimo pago y esta en proceso de liquidación
1222 - Formulación de Plan de Ordenamiento y manejo Ambiental de la Cuenca hidrográfica del río Timba	1009	Consulta previa para la formulacion del POMCH de la cuenca del rio Timba en proceso	CONSULTAS	1,0	1,0	100,0	1,0	1,0	0	100,0	10.000.000,0	0,0	0,0	238.800.757,0	0,0	0,0	Se programaron dos reuniones y se llevaron a cabo tres: la primera fue convocada directamente por la Corporación, en la cual participaron las instituciones que hacen parte de la Comisión Conjunta; el objetivo primordial de la misma fue abordar el tema de la

PROGRAMA / PROYECTO - PROCESO	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA PLAN	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
	103	Numero de hectareas de cuencas hidrograficas con Plan de ordenacion y manejo de cuencas formulados	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0							Conjunta, el objetivo primordial de la misma fue abordar el tema de la Consulta Previa como un requisito indispensable para la formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Timba; en este orden de ideas se acordó iniciar acercamientos con las comunidades negras e indígenas ubicadas en la cuenca mencionada y definir, por parte de la Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC su disponibilidad no solo en términos económicos sino también técnicos para avanzar en el propósito que nos convoca. La segunda reunión evidenció la motivación y compromiso, por parte de los miembros de la Comisión Conjunta, en iniciar el proceso de concertación con las comunidades étnicas, lo que permitió sostener una tercera reunión en la cual también participaron representantes de dichas etnias y se pudo agotar la fase de preconsulta, pues se
1367 - PROYECTO DE INVESTIGACION PARA EL MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA ALTA DEL RIO CAUCA - TWINLATIN	227	Metodologias implementadas	METODOLOGIAS	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	175.534.935,74	143.197.777,0	81,58	Proyecto Terminado- Estan en trámite los pagos de las constrataciones de las publicaciones, de la traducción de documentos y de los plegables, así como de los pagos correspondientes a las actas de liquidación de convenios y contratos.
1399 - Formulacion de Plan de Ordenamiento y manejo Ambiental de la Cuenca hidrografica del rio Bolo	103	Numero de hectareas de cuencas hidrograficas con Plan de ordenacion y manejo de cuencas formulados	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	43.741,5	43.741,5	0	100,0	0,0	0,0	0,0	56.334.954,0	34.812.525,0	61,8	SE TERMINO LA FORMULACION DEL PLAN ESTA EN PROCESO LA APROBACION POR PARTE DE LA COMISION CONJUNTA INTEGRADA POR CVC Y PARQUES NACIONALES, UNA VEZ FIRMADA POR PARTE DE LOS DIRECTORES DE ESTAS ENTIDADES SE INICIA EL PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO.
	223	Numero de habitantes abastecidos por cuencas priorizadas	HABITANTES	0,0	0,0	0,0	59.481,0	59.481,0	0	100,0							
1506 - Caracterización, diseño y aplicación de zonificación y ordenación de bosques naturales y tierras forestales	224	Numero de hectareas de bosques naturales y tierras forestales con informacion de linea base	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	898.640,0	898.640,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	2.144.372.582,0	2.133.453.446,0	99,49	Como resultado de la ejecución de los convenios asociados al proyecto 1506 se obtuvieron los siguientes logros: a) Formulaciòn del Plan General de Ordenacion Forestal de las cuencas hidrográficas de los ríos Desbaratado, Bolo-Fraile, Amaime, Cerrito, Sabaletas, Guabas, Sonso, Guadajajara, San Pedro, Tuluá, Morales, Bugalagrande, La Paila, Las Cañas, Los Micos, Obando, La Vieja, Cañaveral, Catarina, Chancos, Garrapatas, RUT, Pescador, Riofrio, Piedras, Mediacanoa, Yotoco, Vijes, Mulaló, Yumbo, Arroyohondo, Cali, Lili-Meléndez, Cañaveralajo, Jamundí, Rio Claro y Timba - Zona Andina Vallecaucana. A través de la zonificación forestal y los lineamientos de Manejo Forestal Sostenible obtenidos como productos fundamentales de estos ejercicios participativos de Ordenación Forestal, la CVC promueve un modelo integral de uso y
	3	Plan General de Ordenacion Forestal de la jurisdiccion de la Corporacion, formulado	PORCENTAJE DE AREA	0,0	0,0	0,0	75,0	83,0	0	100,0							
1509 - Fortalecimiento a los Sistemas Regionales de Areas Protegidas (SIRAP) Eje Cafetero y Macizo Colombiano	101	Numero de ecorregiones con participacion activa de CVC a traves de mecanismos de coordinacion interinstitucional	ECOREGIONES	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	229.000.000,0	215.097.000,0	93,93	Entre 2007 y 2009 se apoyaron las ecorregiones Eje cafetero y Macizo, con recursos 2009 se apoyo la ecorregion ejecafetero a traves del nodo cambio climatico.
1513 - Formulaciòn e implementación de planes de administraciòn y manejo de los recursos naturales en territorios colectivos de comunidades negras del Pacífico Vallecaucano	102	Numero de hectareas de bosques naturales que cuentan con planes de administracion y manejo de los recursos naturales formulados	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	79.000,0	139.000,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	400.000.000,0	389.925.844,0	97,48	Terminado al 100%. Estos recursos pertenecen a los convenios No 201 CVC - CC de Raposo que tiene por objeto la implementación de acciones del plan de manejo CC de Raposo y convenios 151 CVC- CC de Mallorquín, que de igual forma el objeto es la implementación de acciones del plan de manejo de CC de Mallorquín. Los recursos corresponden al 5 % restante para ambos convenios en estos momentos se han realizado la solicitud de los registros presupuestales
1523 - Formulaciòn de Planes de Ordenaciòn y Manejo de Cuencas Hidrográficas - POMCH	289	Numero de diagnosticos tecnicos institucionales	DIAGNOSTICOS	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	190.185.270,0	188.961.948,0	99,36	Este proyecto no se ejecutara como esta planteado, los resultados fueron desagregados en nuevos proyectos. De acuerdo con lo aprobado en el Consejo directivo del 22 de mayo, las actividades correspondientes a los resultados 2, 3, 4, 7 y 8 no se realizarán en la presente vigencia. Su inicio será en el segundo semestre del 2010.

PROGRAMA / PROYECTO - PROCESO	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA PLAN	PONDERRACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
1524 - Desarrollo e Implementación del Sistema de Información Geográfico Corporativo	104	Porcentaje de avance del desarrollo y operacion del sistema de informacion geografico	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0	100,0	345.000.000,0	345.000.000,0	100,0	1.127.279.999,0	1.123.382.819,0	99,65	Se desarrollo e implemento la primera versión del sistema de información geográfica para el manejo de datos de la red hidroclimatica articulado al sistema de información geográfica corporativo, en un ambiente WEB y con el sistema de seguridad requerido por la CVC. EL incluye como soporte: Plan de trabajo Código fuente documentado Manual técnico con guía de instalación. Manual de usuario Procedimiento descriptivo de los modelamientos geográficos desarrollados Migración de Datos. Actas de aceptación de migración de datos Documento descriptivo de la actualización y complementación del Visor geográfico. Plan de pruebas Informe de ejecución de pruebas o actas de las mismas. Informe de ajustes efectuados Plan de capacitación en los temarios descritos en las especificaciones técnicas Listados de asistencia a la capacitación. Actas de instalación de la base de datos y sistema desarrollado Informe de la implementación del esquema de seguridad Actas de soporte y operación de la base de datos y sistema desarrollado
	3000	Porcentaje de avance en la ruta de implementacion de la primera version del sistema de informacion geografico corporativo con enfasis en el manejo de datos hidroclimatologicos	PORCENTAJE	70,0	70,0	100,0	100,0	100,0	0	100,0							
1525 - Ampliación y automatización de la red de monitoreo de calidad y cantidad de las aguas superficiales	105	Red de monitoreo de agua ampliada y automatizada en operacion	REDES	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0	0,0	350.000.000,0	349.847.926,0	99,96	472.065.553,0	463.828.574,0	98,26	Para este año las metas se cumplieron en las actividades 10 y 9 ya que la información hidroclimatológica se evaluó, analizó y se proceso de acuerdo a lo programado del año y La compra de los RAP- Registradores Automaticos de Precipitación se hizo por intermedio del Grupo de Compras. La actividad 3 que es el suministro e instalación
1526 - Modelación de cuencas hidrográficas	106	Numero de simulaciones de la cuenca hidrografica del rio Cauca realizadas	SIMULACIONES	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	385.000.000,0	380.079.778,0	98,72	Se realizaron las simulaciones para el estudio de variación climática en la cuenca alta del río Cauca y proyecciones socioeconómicas. - las simulaciones para el estudio integral del río Bugalagrande para el ordenamiento de las actividades de explotación de materiales de arcastre. - La CVC adquirió una licencia del modelo matemático MIKE
1528 - Determinación de los objetivos de calidad de agua Vertiente Pacifico (Rio Garrapatas - Rio Dagua)	107	Numero de estudios de objetivos de calidad de agua elaborados	ESTUDIOS	0,0	0,0	0,0	2,0	3,92	0	100,0	0,0	0,0	0,0	150.000.000,0	125.009.022,0	83,34	Ya se liquido. Pendiente del último pago posterior a la liquidación
1529 - Diseño e implementación de sistemas de medición de agua captada en fuentes superficiales	108	Numero de captaciones en fuentes superficiales con sistemas de medicion de agua	CAPTACIONES	0,0	0,0	0,0	15,0	7,0	0	46,67	0,0	0,0	0,0	498.900.000,0	498.900.000,0	100,0	No se instalaron los medidores por parte del conviviente, generando que la meta no se cumpliera.
1530 - Implementacion de la estrategia de administracion de aguas en los rios Bolo y Tulua	109	Instrumentos de administracion y distribucion de agua construidos para el rio Bolo	INSTRUMENTOS	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0	100,0	100.000.000,0	99.948.792,0	99,95	1.100.000.000,0	945.863.649,0	85,99	Para el rio Bolo: Se tiene un avance del 90% en las actividades programadas. Se realizó la adición en presupuesto (18.448.792) y tiempo (4 meses), con recursos de vigencia 2011. Las actividades que se culminaron fueron: 1. Programa de socialización y sensibilización; 2. Propuesta de estructura tarifaria; 3. Ajustes a la regla de operación. Para el rio Tulua: A la fecha se tiene un avance del 100% de las actividades. Se han realizado reuniones de trabajo con Asoprina (Asociacion de usuarios del agua de las Acequias Nariño y Primavera). Se realizaron los talleres de fortalecimiento de usuarios. Se realizó taller con usuarios de dos acequias mas, para realizar la Socialización de los resultados obtenidos del recorrido de visita predio a predio. Se cuenta con el análisis de la problemática encontrada./Para el rio Bolo. Se han realizado y pagado todas las actividades que incluyen presupuesto del año 2010. Para el rio Tulua. No cuenta con presupuesto de vigencias anteriores. Las actividades se han desarrollado de acuerdo a los cronogramas establecidos.
	110	Obras construidas con sistema de medicion	OBRAS	0,0	0,0	0,0	15,0	13,0	0	86,67							
	211	Instrumentos de administracion y distribucion de agua construidos para el rio Tulua	INSTRUMENTOS	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0	100,0							
	3001	Organizacion de usuarios operando canales de distribucion en el rio Bolo	ORGANIZACIONES	1,0	1,0	100,0	1,0	1,0	0	100,0							
	3002	Organizacion de usuarios operando canales de distribucion en el rio Tulua	ORGANIZACIONES	1,0	1,0	100,0	1,0	1,0	0	100,0							

PROGRAMA / PROYECTO - PROCESO	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA PLAN	PONDERACIÓN	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
1531 - Formulación de un plan de manejo del recurso hídrico en los Corregimientos de Buchitolo y Cabuyal - Municipio de Candelaria - CIMAB	221	Planes participativos diseñados con los actores para el mejoramiento y manejo del recurso hídrico	PLANES	0,0	0,0	0,0	1,0	3,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	82.679.964,0	78.800.000,0	95,31	SE FINALIZO LA FORMULACION DEL PLAN, A LA FECHA ESTA EN PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONVNEIO.
	222	Acuerdos establecidos entre actores en el proceso de resolucion del conflicto por uso del agua	ACUERDOS	0,0	0,0	0,0	1,0	3,0	0	100,0							
	341.5	Organizaciones conformadas y fortalecidas para que tengan capacidad de gestion sobre el uso y manejo del recurso hidrico	ORGANIZACIONES	0,0	0,0	0,0	2,0	6,0	0	100,0							
1548 - Fortalecimiento de la ecoregión Eje Cafetero a través de la recuperación de ecosistemas compartidos en la cuenca del río La Vieja	111	Numero de hectareas intervenidas por la Corporacion para el fortalecimiento de eco-regiones compartidas	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	162,0	191,54	0	100,0	0,0	0,0	0,0	500.000.000,0	497.426.400,0	99,49	De acuerdo con el informe del interventor del convenio 172 de 2009 a noviembre se realizaron los establecimientos de los sistemas silvopastoriles y corredores ribereños para los municipios de Cartago, Obando y La Victoria. El porcentaje de ejecución faltante(5%) es un estimado que corresponde a que en visitas de seguimiento efectuadas en el mes de diciembre se verificó la necesidad de hacer reposición de material forestal, reparación de cercas tanto en árboles en potreros, como en corredores ribereños; el interventor se encuentra haciendo las visitas de verificación y recibo final de los establecimientos y mantenimiento de las plantaciones.
1557 - Desarrollo e implementación de los Sistemas de Gestión Ambiental Municipal - SIGAM (Expedientes Municipales y Observatorios de Desarrollo Sostenible) para el Departamento del Valle del Cauca	112	Numero de municipios con expediente municipal formulado	MUNICIPIOS	0,0	0,0	0,0	24,0	30,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	929.740.745,0	851.687.992,88	91,6	Se encuentra en etapa de liquidación entre las partes
	113	Numero de municipios con observatorios ambientales implementados	MUNICIPIOS	0,0	0,0	0,0	8,0	7,0	0	87,5							
	114	Numero de observatorios de desarrollo sostenible implementados en el Pacifico	OBSERVATORIO AMBIENTAL	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0	0,0							
1560 - Zonificación de amenazas y escenarios de riesgo por movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales en cinco cabeceras municipales del Valle del Cauca	115	Areas con zonificacion de amenazas y escenarios de riesgo por movimientos en masa, inundaciones y crecientes torrenciales	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	1.690,0	1.690,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	1.200.000.000,0	1.184.879.190,0	98,74	Con acta de liquidación. Pendiente del último pago posterior a la liquidación
1633 - Formulación de un plan de manejo del recurso hídrico en la acequia La Chamba, cuenca del río Guabas-ASOGUABAS.	221	Planes participativos diseñados con los actores para el mejoramiento y manejo del recurso hídrico	PLANES	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	50.000.000,0	50.000.000,0	100,0	Se deja elaborado un plan participativo para el mejoramiento y manejo del recurso hídrico, en un esfuerzo conjunto de planificación del equipo ejecutor para dejar las herramientas que permitan que se pueda hacer buen uso del agua por parte de la comunidad. La participación de la comunidad fue masiva pudiendo cumplirse con la meta proyectada de actores sociales participando del proceso educativo entorno a la sostenibilidad de los sistemas y del recurso hídrico en un 100%. Se deja establecido un acuerdo a partir de los talleres programados para la resolución de conflictos y el fortalecimiento organizativo de la comunidad. Se deja listo un documento de Protocolo de Modelo Jurídico en conjunto con la comunidad, el cual queda como una guía orientadora, establecida en concordancia, con la revisión del ordenamiento jurídico nacional, regional y local, respecto del acto administrativo de otorgamiento de una concesión de aguas y la reglamentación de sus usos, que nos permite atender y entender, las actividades y conductas relacionadas. El protocolo, marcará las pautas para la administración y uso eficiente del agua y de esta manera, poder establecer un ACUERDO de
1672 - Formulación del plan de ordenamiento y manejo	103	Numero de hectareas de cuencas hidrograficas con Plan de	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	30.979,3	30.979,3	0	100,0	0,0	0,0	0,0	244.520.000,0	244.520.000,0	100,0	Se aprueba las fases de apostamiento, diagnostico, prospectiva, formulación, ejecución, evaluación y seguimiento - Se entregan a la

PROGRAMA / PROYECTO - PROCESO	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA PLAN	PONDERACIÓN	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
ambiental de la cuenca hidrográfica del río Guadalajara	267	Avance en la formulacion del Plan de ordenacion y manejo de cuencas hidrograficas	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0	100,0							CVC con número de radicado 060854 en medio magnético los informes de cada una de las fases que contemplan el POMCH - en lo relacionado con el avance de cada de las fases podríamos decir que representan el 100% del total de la formulación.
1673 - Formulacion del plan de ordenamiento y manejo ambiental de la cuenca hidrográfica del río Yumbo	103	Numero de hectareas de cuencas hidrograficas con Plan de ordenacion y manejo de cuencas formulados	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	6.673,2	6.673,2	0	100,0	0,0	0,0	0,0	244.520.000,0	244.140.000,0	99,84	Se publicó el POMCH de la cuenca hidrográfica del río Yumbo.
	267	Avance en la formulacion del Plan de ordenacion y manejo de cuencas hidrograficas	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0	100,0							
1674 - Formulacion del plan de ordenamiento y manejo ambiental de la cuenca hidrográfica del río Cali	103	Numero de hectareas de cuencas hidrograficas con Plan de ordenacion y manejo de cuencas formulados	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	21.497,2	21.497,2	0	100,0	0,0	0,0	0,0	238.640.000,0	238.260.000,0	99,84	Liquidado
	267	Avance en la formulacion del Plan de ordenacion y manejo de cuencas hidrograficas	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0	100,0							
1675 - Formulacion del plan de ordenamiento y manejo ambiental de la cuenca hidrográfica del río Amaime.	103	Numero de hectareas de cuencas hidrograficas con Plan de ordenacion y manejo de cuencas formulados	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	104.225,8	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	244.520.000,0	222.624.000,0	91,05	A la fecha la Fundación Universidad del Valle ha entregado avances de resultados a las siguientes fases: 1. Fases de Diagnóstico, Modelo de Ordenación y Prospectiva, 2. Fase de Formulación, 3. Fases de Ejecución, Seguimiento y Evaluación, 4. Edición final y publicación. estas fases se revisarán técnica y metodológicamente por parte de los funcionarios de la CVC y de Parques Nacionales, y en Comité Técnico de la Comisión Conjunta. Este procedimiento se adelantará en el primer trimestre de 2012.
	267	Avance en la formulacion del Plan de ordenacion y manejo de cuencas hidrograficas	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0	100,0	40,0	0	40,0							
1676 - Formulacion del plan de ordenamiento y manejo ambiental de la cuenca hidrográfica del río Tuluá	103	Numero de hectareas de cuencas hidrograficas con Plan de ordenacion y manejo de cuencas formulados	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	91.363,5	91.363,5	0	100,0	0,0	0,0	0,0	244.520.000,0	244.140.000,0	99,84	El siete (7) de Octubre de 2011, se aprueba de manera definitiva todas las fases de este plan. El proyecto se encuentra 100% terminado.
	267	Avance en la formulacion del Plan de ordenacion y manejo de cuencas hidrograficas	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0	100,0							
1677 - Formulacion del plan de ordenamiento y manejo ambiental de la cuenca hidrográfica del río Bugalagrande	103	Numero de hectareas de cuencas hidrograficas con Plan de ordenacion y manejo de cuencas formulados	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	91.001,0	91.001,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	244.520.000,0	244.140.000,0	99,84	El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Bugalagrande se encuentra aprobado por parte de la interventoría y con concepto favorable por parte del comité técnico de la comisión conjunta; por esta razón se dio paso a su edición e impresión de los 200 ejemplares; sin embargo por recomendación de la Oficina de Parques Nacionales Naturales no se realizara entrega de los ejemplares hasta no se lleve a cabo el proceso de protocolización de la consulta previa realizada con la comunidad DACHI DRUA.
	267	Avance en la formulacion del Plan de ordenacion y manejo de cuencas hidrograficas	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0	100,0							
1679 - Formulacion del plan de ordenamiento y manejo ambiental de la cuenca hidrográfica del río Pescador	103	Numero de hectareas de cuencas hidrograficas con Plan de ordenacion y manejo de cuencas formulados	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	19.833,3	19.833,3	0	100,0	0,0	0,0	0,0	449.000.000,0	448.600.000,0	99,91	Liquidado
	267	Avance en la formulacion del Plan de ordenacion y manejo de cuencas hidrograficas	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0	100,0							
1680 - Formulacion del plan de ordenamiento y manejo ambiental de la cuenca hidrográfica del RUT	103	Numero de hectareas de cuencas hidrograficas con Plan de ordenacion y manejo de cuencas formulados	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	43.345,0	43.345,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	449.260.000,0	448.860.000,0	99,91	Liquidado

PROGRAMA / PROYECTO - PROCESO	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA PLAN	PONDÉRACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
	267	Avance en la formulacion del Plan de ordenacion y manejo de cuencas hidrograficas	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0	100,0							
1681 - Formulación del plan de ordenamiento y manejo ambiental de la cuenca hidrográfica del río Cerrito	103	Numero de hectareas de cuencas hidrograficas con Plan de ordenacion y manejo de cuencas formulados	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	12.612,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	420.000.000,0	410.920.000,0	97,84	A 31 de Diciembre de 2011, la Fundación Universidad del Valle, entregó los documentos que muestran los avances de resultados a las fases de: Diagnóstico (90%), Modelo de Ordenación y Fase Prospectiva (90%), Formulación (25%), Ejecución (25%), Seguimiento y Evaluación(25%). Estos informes seran revisados por parte de los funcionarios de la CVC, se haran las recomendaciones del caso y en Comité Técnico se analizara la pertinencia de avalar por escrito las fases revisadas. Este procedimiento de revisión se adelantará en el primer trimestre de 2012.
	267	Avance en la formulacion del Plan de ordenacion y manejo de cuencas hidrograficas	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0	100,0	45,0	0	45,0							
1702 - DETERMINACIÓN DE NORMAS GENERALES Y DENSIDADES MÁXIMAS DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO EN EL VALLE DEL CAUCA	294	Numero de metodologias diseñadas e implementadas para la definicion de normas generales y densidades maximas de ocupacion	METODOLOGIAS	1,0	1,0	100,0	1,0	1,0	0	100,0	250.000.000,0	250.000.000,0	100,0	385.000.000,0	385.000.000,0	100,0	Las actividades de este proyecto se cumplieron a entera satisfaccion, se encuentra en proceso de liquidación.
1703 - ORDENAMIENTO DEL USO DEL AGUA EN LA CUENCA DEL RÍO LA VIEJA	3003	Numero de instrumentos diseñados para la gestion del agua	INSTRUMENTOS	1,0	0,5	50,0	1,0	0,5	0	50,0	50.000.000,0	50.000.000,0	100,0	150.000.000,0	150.000.000,0	100,0	Los recursos 2011 fueron adicionados al convenio celebrado por la Comisión Conjunta (CVC-CRQ-CARDER), para desarrollar la segunda etapa del proyecto de ordenamiento./Se recibieron los informes consolidados sobre las actividades generales, convenidas para el desarrollo de la primera etapa del proyecto, cuya ejecución está a cargo de la CRQ. Los informes se encuentran en revisión por el comité técnico del convenio, conformado por la CRQ, CVC y CARDER.
1704 - ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL PARA EL VALLE DEL CAUCA	293	Modelo de ordenamiento ambiental territorial formulado y socializado para el Valle del Cauca	MODELOS	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0	0,0	200.000.000,0	148.000.000,0	74,0	300.000.000,0	247.799.999,0	82,6	Este proyecto no se ejecuto. Se suscribio un convenio con la Fundacion de Pachamama y en el primer Comité Tecnico se suspendio. Se tomo la decisión de liquidar el convenio porque no habian los estudios requeridos en cuanto planificacion y de gestion del riesgo para adelantar el Plan de ordenamiento del departamento. A raiz de la ola invernal 2010 - 2011 que puso al descubierto todas las deficiencias de los municipios en gestion del riesgo, las nuevas disposiciones que saco el gobierno nacional , las cuales habia que empezar a construir y a reformular los POT, EOT, POMCH para incluir la gestion del riesgo y especialmente en nuestro departamento que nos obliga a formular un modelo para el manejo hidraulico de la cuenca del rio Cauca, nos llevaron a tomar esta determinacion de susender en forma definitiva este proyecto y a liquidarlo
1705 - FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE LAS SUBCUENCAS DE LOS RÍOS PIJAO Y BARBAS, CUENCA DEL RÍO LA VIEJA	103.1	Numero de hectareas de subcuencas con Plan de manejo formulado	HECTAREAS	11.300,0	0,0	0,0	11.300,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	150.000.000,0	30.000.000,0	20,0	Se avanza en la formulación del Plan de manejo, se adelanta la construcción de la fase de formulación. Se espera terminar el plan en los primeros meses del año 2012, para lo cual se suscribe una prorroga por tres meses mas para terminar el plan.
1706 - FORMULACIÓN DE PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO AMBIENTAL DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LOS RÍOS	103	Numero de hectareas de cuencas hidrograficas con Plan de ordenacion y manejo de cuencas formulados	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000.000,0	0,0	0,0	Este proyecto se bajo del plan de Acción. Las actividades que se realizaran se haran desde el proceso y las liderara la Dicción Tecnica Ambiental.
1721 - Propuesta para la construcción de un modelo de gestión ambiental urbano regional	3009	Modelo de gestion ambiental urbano regional construido	MODELOS	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	140.000.000,0	139.999.997,0	100,0	Se recibe para la verificación y análisis, los siguientes productos: 1. Informe Final, diciembre de 2011, Producto 1, Diagnósticos ambientales territoriales: Municipales y Urbano Regional. 2. Informe Final, diciembre de 2011, Producto 2 Determinantes ambientales y Articuladores Regionales - Conceptualización e instrumentos para su identificación y 3. Construcción de una propuesta de modelo urbano regional que articule los esfuerzos de los municipios de Cali, Yumbo, Jamundi , Palmira, Candelaria y Dagua, en la gestión ambiental. La interventoria esta revisando los documentos entregados, para elaborar el informe final de interventoría.

PROGRAMA / PROYECTO - PROCESO	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA PLAN	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
1741 - Construcción del modelo conceptual para la restauración del corredor de conservación y uso sostenible del sistema rio Cauca en su valle alto	1010	Áreas identificadas para amortiguar inundaciones, para conservación de ecosistemas y para uso productivo	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	1.637.818.144,0	1.637.818.144,0	100,0	1.637.818.144,0	1.637.818.144,0	100,0	Se realizo el acto protocolario con presencia de la embajadora de Holanda, el Director de ASOCARS, la Directora de la CVC y la viceministra de ambiente. Con presencia de los medios de comunicacion que respondieron al llamado de la CVC.
2 - Sostenibilidad Ambiental de Centros Poblados																	
0110 - Caracterización de los Recursos Naturales y Priorización de Situaciones Ambientales	18	REGISTRO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN CENTROS POBLADOS MAYORES	MICROGRAMOS POR METRO CUBICO (MG/M3)	50,0	55,61	100,0	50,0	55,61	0	100,0	266.112.634,0	213.675.515,0	80,3	1.379.291.435,0	1.197.163.915,06	86,8	Debido a un daño técnico en el datalogger de Palmira al comienzo del mes de octubre de 2011, no hay dato de PM10 desde ese mes a la fecha. Actualmente con la colaboración activa de personal del Laboratorio Ambiental de la CVC se está configurando el nuevo sistema de adquisición de datos para la estación Palmira. Esta
	2018	NÚMERO DE MUESTREOS ISOCINETICOS EFECTUADOS	MUESTREOS	0,0	0,0	0,0	240,0	182,0	0	78,57							
0120 - Identificación y Formulación de Propuestas de Intervención	116	POBLACION BENEFICIADA DIRECTA E INDIRECTAMENTE CON OBRAS DE MITIGACION DEL RIESGO	HABITANTES	0,0	0,0	0,0	6.220,0	4.500,0	0	72,35	947.357.874,0	854.206.471,0	90,17	2.592.524.759,0	2.382.926.344,4	91,92	El laboratorio solo realiza una caracterización anual. El promedio corresponde a las reducciones de carga contaminante (DBO) de los sistemas de tratamiento de Riofrio, Calima - Darién, Restrepo, Ulloa y Tuluá, obteniendo un valor de 84.3%. Se cumplió la meta de asistencia y asesoría a municipios del Valle del Cauca en el tema de amenazas y riesgos naturales, cubriendo a Calima - El Darién, Toro, Bugalagrande, Obando y La Unión, cuya población suma 67.873 habitantes. Se prepararon los siguientes conceptos técnicos: Concepto Técnico Complementaciones Diseño PTAR Zona Franca Palmaseca (0660-43670-2011-03). Concepto Técnico Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del municipio de Jamundí (0660-53684-2011-02). Concepto Técnico Revisión Diseño PTAR Zona Industrial de Yumbo. (0660-64770-2011-08). Concepto Técnico Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos de Candelaria. Igualmente se cumplió la meta de municipios asesorados en PGIRS. A través del Consejo Seccional de Zoonosis se brindó asesoría técnica para la mejor manera de disponer de los cadáveres de algunos animales domésticos ahogados durante la ola invernal, dentro de las
	23	CUMPLIMIENTO PROMEDIO DE METAS DE REDUCCION DE CARGA CONTAMINANTE, EN APLICACION DE LA TASA RETRIBUTIVA, EN LAS CUENCAS O TRAMOS DE CUENCAS DE LA JURISDICCION DE LA CORPORACION (SST Y DBO)	PORCENTAJE DE CARGA	80,0	84,3	100,0	90,0	87,65	0	97,39							
	25	NUMERO DE MUNICIPIOS ASESORADOS POR LA CORPORACION EN FORMULACION DE PLANES DE PREVENCION, MITIGACION Y CONTINGENCIA DE DESASTRES NATURALES	NUMERO DE MUNICIPIOS	4,0	5,0	100,0	27,0	35,0	0	100,0							
0310 - Administración de los Recursos Naturales y Uso del Territorio	19	MUNICIPIOS CON ACCESO A SITIOS DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS TECNICAMENTE ADECUADOS Y AUTORIZADOS POR LA CORPORACION (RELLENOS SANITARIOS, CELDAS TRANSITORIAS) CON REFERENCIA AL TOTAL DE MUNICIPIOS DE LA JURISDICCION	PORCENTAJE	85,0	88,0	100,0	85,0	88,0	0	100,0	208.340.786,0	177.810.460,0	85,35	767.398.403,0	666.930.694,0	86,91	EN LO CONCERNIENTE A ACTIVIDADES DE OTORGAMIENTO DE DERECHOS SE EFECTUARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES Reunión del comité evaluador de la renovación del permiso de emisiones atmosférica por quemas abiertas controladas en cosecha de caña de azúcar, para los ingenios agremiados a Asocaña en la ciudades de Tulúa y Cali. Se elaboró el concepto final consolidado para otorgar el permiso de emisiones atmosférica por quemas abiertas controladas en cosecha de caña de azúcar, para los ingenios agremiados a Asocaña. Reunión mesa Departamental de PRPBA - Plantas de Beneficio Animal. Visita sede DAR BRUT, DAR NORTE para recopilar información sobre la Gestión del Riesgo. Asistencia a conversatorio de ordenamiento Territorial en la ciudad de Tulúa. Revisión PSMV del municipio de San Pedro presentado por Acuavalle. Respuesta contraloría departamental sobre contrato 056-11 (obras Bugalagrande - ola invernal). Revisión y complementación respuesta al cuestionario de Contraloría General de la República sobre sequía y desertificación. Seguimiento e información nuevo plan de mejoramiento se efectuó un concepto extracción de material de arrastre río pance minería se otorgó permiso para movimiento material de arrastre río pance Participación en el séptimo diálogo interamericano del agua en Medellín del 13 al 19 de noviembre. Se realizaron dos reuniones del grupo Respal con el objeto de aclarar conceptos acerca del seguimiento a las industrias con respal y registros de empresas generadoras de respal. Se efectuó visita con relación a pances y celda transitoria en el municipio de Restrepo. Taller Manejo de accidentes ofídicos en la ciudad de Buga, con la presencia de 24 personas de la comunidad y médico veterinario del CAV de la CVC.y el biólogo del INCIVA, capacitando a la comunidad sobre el
	2006	NUMERO DE PERMISOS DE EMISIONES ATMOSFERICAS CON SEGUIMIENTO	PERMISOS CON SEGUIMIENTO EN UN AÑO	47,0	44,0	93,62	238,0	294,0	0	100,0							

PROGRAMA / PROYECTO - PROCESO	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA PLAN	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
	22	PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS -PSMV EN SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA CORPORACION CON	PORCENTAJE (# PSMV VS TOTAL M/CIPIOS)	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0	0	100,0							reconocimiento de serpientes venenosas y no venenosas.
	24	NUMERO DE MUNICIPIOS CON INCLUSION DEL RIESGO EN SUS POT A PARTIR DE LOS	NUMERO DE MUNICIPIOS	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0	100,0							
0462 - Construccion de sistemas de abastecimiento de agua en la zona rural del Departamento del Valle del	1901	Materiales y suministros requeridos para la ejecucion de actividades del proyecto	UNIDAD	0,0	0,0	0,0	115,0	115,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	1.284.180,0	1.249.349,0	97,29	Este proyecto fue reemplazado por el 1532 en el PAT 2007-2009.
0464 - Sistema de abastecimiento de agua potable en el Corregimiento de Villagorgona, Municipio de Candelaria.	117	Numero de habitantes con acceso a sistemas de abastecimiento de agua	HABITANTES	0,0	0,0	0,0	11.128,0	11.128,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	300.000.000,0	298.800.000,0	99,6	Obra terminada.
	118	Caudal de agua suministrado para sistemas de abastecimiento de agua	LITROS/SEG	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0	0	100,0							
1034 - Sistema de Abastecimiento de Agua potable para el Casco Urbano y los Corregimientos del Municipio de Candelaria.	117	Numero de habitantes con acceso a sistemas de abastecimiento de agua	HABITANTES	0,0	0,0	0,0	19.620,0	1.500,0	0	7,65	0,0	0,0	0,0	3.867.268.051,0	3.816.929.841,5	98,7	Se llevó a cabo la construcción de la Bocatoma, la aducción de 200 metros lineales (conducción doble de 16"), dos desarenadores con sus compuertas, floculadores (2 líneas), 4 filtros, conducción de Pradera a la Tupia en tubería de 16" RDE 26, un viaducto de 10 M.L. en hierro fundido .Una vez se complementen los trabajos se obtendrán los resultados.
	118	Caudal de agua suministrado para sistemas de abastecimiento de agua	LITROS/SEG	0,0	0,0	0,0	155,0	0,0	0	0,0							
	250	Longitud de tubería instalada para la distribucion de agua	METRO LINEAL	0,0	0,0	0,0	7.690,0	7.690,0	0	100,0							
1047 - Diseno y construccion sistemas de saneamiento ambiental rural - Sanear en 42 municipios	1900	Materiales y suministros requeridos por la coordinación de las obras civiles del proyecto	UNIDAD	0,0	0,0	0,0	96,0	96,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	954.432,0	953.781,0	99,93	Este proyecto ya finalizó
1053 - Diseno y Construccion de obras de control de erosion en los Barrios Monserrate y Cafetero, municipio de Sevilla.	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	500,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0	0,0	306.900.000,0	306.900.000,0	100,0	629.800.000,0	629.800.000,0	100,0	Los convenios 014 y 024 de 2010 estan suspendidos y se encuentran en proceso de liquidacion.
	232	Interventoria a la ejecucion del proyecto	MESES	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0	100,0							
1056 - Control de la contaminacion atmosferica	235	Numero de receptores GPS portatiles adquiridos para el control de la contaminacion atmosferica	EQUIPOS	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.005.000,0	0,0	0,0	Quedo disponible un saldo de \$ 1.005.000, destinados para la compra del GPS, no se utilizaron por que no se obtuvo viabilidad juridica.
1108 - P.A.A.R Indigenas	117.1	Numero de habitantes del Resguardo Indigena Nasa Kwe Kiwe con acceso a sistemas de	HABITANTES	0,0	0,0	0,0	780,0	780,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	200.000.000,0	193.190.000,0	96,6	El sistema fué entregado a la comunidad el 23 de enero de 2009
	118.1	Caudal de agua suministrado para sistemas de abastecimiento de agua del Resguardo Indigena Nasa	LITROS/SEG	0,0	0,0	0,0	3,31	3,31	0	100,0							
	439	Numero de sistemas colectivos de abastecimiento de agua construidos	SISTEMAS COLECTIVOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0	100,0							
1118 - Diseno y Construccion muro de proteccion en el rio Pance, municipio de Cali	333	Metros lineales de obras construidas para proteccion contra inundaciones	METRO LINEAL	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	8.253.749,0	8.253.749,0	100,0	Proyecto ejecutado al 100%, y liquidacion del Contrato de las Obras
1128 - Gestión del riesgo sísmico de Buenaventura	264	Evaluaciones basicas para la microzonificacion sismica	ESTUDIOS	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	42.209.714,0	42.209.714,0	100,0	Se recibió a satisfacción de la interventoría el estudio de la primera etapa de la microzonificación sísmica de Buenaventura. Se incluye las evaluaciones básicas de análisis local y regional, sísmología histórica

PROGRAMA / PROYECTO - PROCESO	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA PLAN	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
	265	Numero de interventorias realizadas a contrataciones de los Proyectos Ambientales de intervencion en el territorio	INTERVENTORIAS	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0	100,0							evaluaciones basicas de geologia local y regional, sismologia historica e instrumental, geofisica y le red acelerografica de 5 acelerografos instalados y operando adecuadamente. Las evaluaciones basicas de la primera etapa entregaron las evaluaciones bajo los siguinets documentos: 1. Informe final de las evaluaciones basicas con los anexo siguinets: a. Informes tematicos de actividades:Tsunamitas; morfotectónica y neotectónica (mapa de fallas activas), sismicidad histórica (mapas de catalogo de sismicidad); Sismicidad instrumental; mpa de formaciones geológicas superficiales; geofísica; Red acelerografica. Anexo b. socialización, sensibilización y educación. Anexo 3 sistema de información geografica. Anexo 4 mapas tematicos: Informe resumen e informe ejecutivo
1151 - Diagnostico Acustico Urbano y Normatizacion Regional del Ruido.	236	Numero de Direcciones Ambientales Regionales con sonometro para medicion de ruido	DIRECCION AMBIENTAL REGIONAL	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	31.200.000,0	31.200.000,0	100,0	Se compraron los dos sonometros programados los cuales fueron entregados a la DAR Pacifico Este y BRUT.
1153 - Diseño y Construcción de obras para control de inundaciones Corregimiento de Pavas, Municipio de la Cumbre	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	0,0	0,0	0,0	1.500,0	1.500,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	802.475.720,0	802.432.471,0	99,99	Obras terminadas y recibidas a satisfaccion por la interventoria.
1173 - Construccion de obras para el incremento del caudal a tratar en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Ca?averalejo en la Ciudad de Cali	119	Carga de contaminacion hidrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporacion	TONELADA/AÑO DBOS	0,0	0,0	0,0	4.365,0	4.365,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	272.398.674,0	0,0	0,0	Este proyecto se cumplió en 2009
	120	Carga de contaminacion hidrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporacion	TONELADA/AÑO SST	0,0	0,0	0,0	5.461,0	5.461,0	0	100,0							
1373 - DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS EN EL MUNICIPIO DE CALIMA-DARIEN	281	Toneladas de residuos solidos aprovechados en Plantas de Manejo Integral de Residuos Solidos	TONELADA	0,0	0,0	0,0	800,0	800,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	538.500.000,0	534.478.760,0	99,25	Se entregó al municipio de Calima Darien la PMIRS construida, quien debera operarla y mantenerla adecuadamente.
1386 - DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN EL CABILDO CENTRAL DE ASENTAMIENTOS INDIGENAS DE FLORIDA, COMUNIDADES LAS GUACAS, NUEVO HORIZONTE, LA CUMBRE, MUNICIPIO DE FLORIDA	232	Interventoria a la ejecucion del proyecto	MESES	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	30.000.000,0	30.000.000,0	100,0	La interventoria se ejecutó en toda se extensión
1387 - DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN EL RESGUARDO INDIGENA DO-XURA, MUNICIPIO DE EL CAIRO	232	Interventoria a la ejecucion del proyecto	MESES	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	9.600.000,0	9.385.000,0	97,76	La interventoria se ejecuto en toda se extensión

PROGRAMA / PROYECTO - PROCESO	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA PLAN	PONDERACIÓN	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
1388 - DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN EL RESGUARDO INDIGENA BATATAL COMUNIDAD LA CAPILLA MUNICIPIO DEL DOVIO.	232	Interventoria a la ejecucion del proyecto	MESES	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	14.700.000,0	14.700.000,0	100,0	La interventoria se ejecuto en toda se extensión
1397 - IMPLEMENTACION DEL INSTRUMENTO ECONOMICO TASAS RETRIBUTIVAS POR VERTIMIENTOS EN EL VALLE DEL CAUCA	234	Numero de evaluaciones de calidad de agua	EVALUACIONES REALIZADAS	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	24.691.894,0	17.599.548,0	71,28	Se realizó propuesta objetivos de calidad, se inicio proceso de consulta, se implementó el cobro de las tasas retributivas por vertimientos
1413 - ELABORACION DE ESTUDIOS BASICOS Y DISEÑO DE INTERVENCIONES NECESARIOS PARA LA REUBICACION DE LAS FAMILIAS AFECTADAS POR LOS MOVIMIENTOS DE REMOCION EN MASA EN EL SECTOR DE BENDICIONES Y KM.40 DE LA VIA CALI-BUENAVENTURA, OCURRIDOS EL 12 DE ABRIL DE 2006	237	Numero de diseños de obras para estabilizacion de cauces de rios elaborados	DISENOS	0,0	0,0	0,0	5,0	7,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	40.500.000,0	39.310.902,0	97,06	Se realizaron los cinco (5) diseños programados de diseños de obras de estabilización de cauces, correspondientes a las quebradas: Bendiciones 1, Bendiciones 2, y Santa Bárbara
1423 - Limpieza y descolmatacion de cauces de rios, quebradas, acequias y zanjones del Valle del Cauca afectados por la temporada Invernal del primer semestre de 2006.	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	18.500.000,0	18.263.477,0	98,72	Se realizó la descolmatacion de la quebrada los trópicos en el municipio de Tuluá. esta obra finalizó en el 2007.
1426 - Dise?o de obras para la disminucion del riesgo por inundaciones en poblaciones afectadas por la ola invernal 2006.	238	Numero estudios hidrologicos realizados para diseños de control de inundaciones	ESTUDIO	0,0	0,0	0,0	13,0	25,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	50.254.440,0	25.944.552,0	51,63	Se realizaron todos los estudios hidrologicos programados para la ola invernal. con ellos se calculo el caudal maximo de creciente para las diferentes cuencas y se realizaros los diseños definitivos de obras de proteccion contra inundaciones.
1442 - CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE CAICEDONIA	119	Carga de contaminacion hidrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la	TONELADA/AÑO DBOS	0,0	0,0	0,0	278,85	278,85	0	100,0	0,0	0,0	0,0	5.603.431.590,0	5.592.778.915,4	99,81	Es una de las estructuras ambientales mas importantes para el municipio de Caicedonia, ya que puede cumplir con los objetivos de calidad ambiental del municipio, cumplimiento del PSMV. Los procesos de tratamiento que van desde el primario hasta el secundario, aseguran una remoción de carga contaminante por encima del 80% en DBO y SST.
	120	Carga de contaminacion hidrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporacion	TONELADA/AÑO SST	0,0	0,0	0,0	348,1	348,1	0	100,0	0,0	0,0	0,0	5.603.431.590,0	5.592.778.915,4	99,81	
1445 - Diseño y construcción de la Planta de Manejo Integral de Residuos Sólidos en el Municipio de La Cumbre	561.5	Toneladas de residuos solidos aprovechados en la Planta de Manejo Integral de Residuos Solidos del municipio de La Cumbre	TONELADA	0,0	0,0	0,0	92,4	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000.000,0	998.640.894,0	99,86	Este proyecto se terminó, ejecutado 100%, y se liquidó.

PROGRAMA / PROYECTO - PROCESO	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA PLAN	PONDERACIÓN	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
1475 - Construcción de dique en tierra y una estructura de fijación de orilla en la Quebrada La Unión, sector comprendido entre la Carrera 9a. y la desembocadura de la Quebrada Las Palmas, Municipio de La Unión - CD N°013-2007	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	0,0	0,0	0,0	8.000,0	8.000,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	36.367.760,0	36.007.683,0	99,01	El proyecto consistió en la construcción de 585 metros de dique sobre la margen izquierda de La Quebrada La Unión y la construcción de 30 metros de obras de estabilización de orilla, las cuales ya fueron terminadas cumpliendo el contratista con todos los requerimientos técnicos y financieros,
1490 - Construcción de un sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas en el corregimiento de Albán, Municipio de El Cairo	232	Interventoria a la ejecucion del proyecto	MESES	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	45.000.000,0	45.000.000,0	100,0	Los convenios ya fueron liquidados, a la fecha el saldo pendiente por pagar esta en trámite
1532 - Diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua en la zona rural del Valle del Cauca - PAAR	117	Numero de habitantes con acceso a sistemas de abastecimiento de agua	HABITANTES	0,0	0,0	0,0	38.000,0	35.900,0	0	94,47	0,0	0,0	0,0	15.000.000.000,0	13.645.623.197,0	90,97	Es necesario realizar el acuerdo para que Acuavalle pueda terminar las obras ya que estas se encuentran en porcentaje de avance del 80%.
	118	Caudal de agua suministrado para sistemas de abastecimiento de agua	LITROS/SEG	0,0	0,0	0,0	280,0	454,56	0	100,0							
1533 - Diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua en territorios de comunidades indígenas	117	Numero de habitantes con acceso a sistemas de abastecimiento de agua	HABITANTES	722,0	0,0	0,0	3.862,0	3.140,0	0	81,31	745.969.277,0	743.575.229,0	99,68	4.005.478.434,0	3.960.857.929,0	98,89	Se firmaron las actas de inicio de los convenios 048 de 2011 que beneficia a La Carbonera en Pradera, Granates Bellaista en Florida, Kipara en Trujillo, Idebic en El Dovio y Aguacalara en Buenaventura; y el 062 de 2011 que beneficia a Cocalito en Buenaentura. Asi mismo, se contrataron las interventorias de las obras a ejecutar. Los recursos correspondientes a vigencias anteriores ya se ejecutaron
	118	Caudal de agua suministrado para sistemas de abastecimiento de agua	LITROS/SEG	3,61	0,0	0,0	26,395	22,785	0	86,32							
1534 - Diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua en territorios de comunidades negras	117	Numero de habitantes con acceso a sistemas de abastecimiento de agua	HABITANTES	875,0	0,0	0,0	2.396,0	1.525,0	0	63,65	550.000.000,0	528.000.000,0	96,0	2.181.400.000,0	2.132.499.998,45	97,76	Este proyecto tuvo una reorganización de los sitios donde se tenía previsto ejecutar, porque los recursos asignados no alcanzaban de acuerdo con los diseños recibidos. Previa concertación con las comunidades, se presentaron los ajustes al Consejo Directivo los cuales fueron aprobados en el mes de septiembre, e iniciado el proceso de licitación para contratación de la ejecución de las obras. En el mes de diciembre se hizo la adjudicación, y por esta razón a 31 de diciembre no muestra avances significativos.
	118	Caudal de agua suministrado para sistemas de abastecimiento de agua	LITROS/SEG	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0	100,0							
1535 - Diseño y construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas de centros urbanos del Valle del Cauca	119	Carga de contaminacion hidrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporacion	TONELADA/AÑO DBOS	49,8	65,38	100,0	496,88	512,46	0	100,0	411.176.533,0	410.542.334,07	99,85	5.098.000.000,0	4.773.361.269,96	93,63	La construccion, arranque y puesta en marcha de la PTAR de Versalles fue terminada y recibida a satisfaccion. Actualmente se encuentra en funcionamiento y en operacion por parte de la empresa prestadora de servicios publicos del Municipio de Versalles.
	120	Carga de contaminacion hidrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporacion	TONELADA/AÑO SST	60,46	95,9	100,0	872,77	908,21	0	100,0							
	121	Numero de metros lineales de colectores	METRO LINEAL	0,0	0,0	0,0	9.342,0	1.600,0	0	17,13							
1536 - Diseño y construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas en comunidades rurales del Valle del Cauca	119	Carga de contaminacion hidrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporacion	TONELADA/AÑO DBOS	52,82	0,0	0,0	67,24	1,9	0	2,83	367.217.803,0	367.217.803,0	100,0	1.479.317.803,0	1.421.431.350,33	96,09	El convenio bajo el cual se ejecutan las obras de la planta de tratamiento de Ricaurte, se encuentra en ejecución. El convenio 080 de 2010 en donde se ejecutan 54 SITAR en las Veredas de San Jose y Bajo Guacas está Terminado y recibido a satisfacción por parte de la interventoria (100%). El convenio bajo el cual se ejecutan las obras de SITAR de Gramolito ya se ejecutó. Las obras de los sistemas en el

PROGRAMA / PROYECTO - PROCESO	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA PLAN	PONDERACIÓN	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
	120	Carga de contaminacion hidrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporacion	TONELADA/AÑO SST	38,6	0,0	0,0	53,1	1,52	0	2,86							de STAK de Gramanote ya se ejecuto. Las obras de los sistemas en el corregimiento de Santa Helena (El Águila), están terminadas en su totalidad, quedando pendiente su puesta en funcionamiento, cuando se pongan en funcionamiento se podrá cumplir con la meta establecida en este resultado
1537 - Diseño y construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales en territorios de comunidades indígenas	119	Carga de contaminacion hidrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporacion	TONELADA/AÑO DBOS	8,22	1,93	23,48	39,48	26,8	0	67,88	846.305.975,0	843.660.132,0	99,69	3.813.547.658,0	3.776.630.939,6	99,03	El convenio bajo el cual se ejecutan las obras construcción de los sistemas individuales de tratamiento de las comunidades indígenas de Alto de La Mona, Chachajo, Chamapuro, Aguaclara, Alto Hermoso, Rio Azul y Buenavista, Chachajo, Chamapuro, Chachajo y Union Aguaclara (Buenaventura), Puerto Pizarro y Santa Rosa de Guayacan, la Rivera (Florida) y Chachajo (Buenaventura) Kipara (Trujillo), Dana Drua (Bugalagrande), Cocalito Kipara (Trujillo) y Dana Drua (Bugalagrande) están terminadas en su totalidad, recibidas a entera satisfacción por las comunidades beneficiadas. En Diciembre se suscribió el convenio para la ejecución de las obras en las comunidad indígena Bellavista Granates (Florida), colegios IDEBIC (Jamundí), IDEBIC (Dovio) y Joaquinico (Buenaventura), ya se legalizaron los contratos de las interventorias. Ya cuentan con acta de inicio y se tramitó el primer desembolso a los convenios. Las obras en la comunidad de Joaquinico se encuentran suspendida.
	120	Carga de contaminacion hidrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporacion	TONELADA/AÑO SST	7,69	1,4	18,21	41,07	28,225	0	68,72							
1538 - Diseño y construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales en territorios de comunidad negras	119	Carga de contaminacion hidrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la	TONELADA/AÑO DBOS	33,85	0,0	0,0	292,35	258,5	0	88,42	1.800.000.000,0	1.666.412.593,0	92,58	5.595.900.000,0	5.450.732.012,7	97,41	Este proyecto tuvo una reorganización de los sitios donde se tenía previsto ejecutar, porque los recursos asignados no alcanzaban de acuerdo con los diseños recibidos. Previa concertación con las comunidades, se presentaron los ajustes al Consejo Directivo los cuales fueron aprobados en el mes de septiembre, e iniciado el proceso de licitación para contratación de la ejecución de las obras. En el mes de diciembre se hizo la adjudicación, y por esta razón a 31 de diciembre no muestra avances significativos..
	120	Carga de contaminacion hidrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporacion	TONELADA/AÑO SST	40,5	0,0	0,0	351,35	310,85	0	88,47							
1539 - Apoyo a la implementación de programas y sistemas de aprovechamiento y disposición adecuada de residuos sólidos (Apoyo en la implementación de los PGIRS)	281	Toneladas de residuos solidos aprovechados en Plantas de Manejo Integral de Residuos Solidos	TONELADA	0,0	0,0	0,0	124,6	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.705.634.678,0	3.652.673.769,0	98,57	Se determino la no viabilidad de la construcción de la PMIRS de El aguila debido a que la administración municipal no gestiona el area adecuada para dicha construcción. Por tal motivo se solicitó a planeacion de la CVC, bajar estos recursos.
1558 - Gestión integral para la reducción del ruido en centros urbanos de jurisdicción de la CVC	124	Numero de municipios con diagnostico ambiental de ruido elaborado	MUNICIPIOS	6,0	0,0	0,0	24,0	18,0	0	75,0	92.000.000,0	65.643.524,0	71,35	424.936.657,0	376.952.007,0	88,71	Se realizó el proceso de contratación y se firmó el contrato No. 612 de 2011 que tiene por objeto: "Recolectar la información requerida para elaborar los mapas de ruido ambiental en el área urbana de los municipios de Águila, Toro, Bugalagrande, Guacarí, Pradera, Vijes, teniendo en cuenta los estipulado en el artículo 25 de la Resolución 0627 de 2006 expedida por el Ministerio de Ambiente, vivienda y Desarrollo Territorial y los lineamientos para la estandarización de información cartográfica generada por la CVC, descrita en el procedimiento del sistema de calidad GU.04.03". Se firmó el acta de finalización del contrato No. 386 de 2011 cuyo objeto es: "Calibración de nueve (9) sonómetros y nueve (9) pistófonos para el monitoreo de emisiones de ruido y ruido ambiental". Se avanzó significativamente en las jornadas de educación ambiental para el control del ruido. Se realizaron las calibraciones de los sonómetros de la CVC.
1561 - Implementación de acciones para monitoreo, prevención y mitigación de riesgos ambientales en cuatro cuencas del Pacífico	125	Numero de habitantes con acciones implementadas para la mitigacion del riesgo	HABITANTES	0,0	0,0	0,0	15.000,0	22.000,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	850.000.000,0	826.351.846,0	97,22	El convenio sujeto a este proyecto para su ejecución actualmente esta liquidado

PROGRAMA / PROYECTO - PROCESO	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA PLAN	PONDERACIÓN	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
Vallecaucano	126	Numero de cuencas con acciones implementadas para la mitigacion del riesgo	CUENCAS	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0	100,0							
1562 - Acciones preventivas y mitigadoras de riesgos ambientales en el municipio de Tuluá	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	0,0	0,0	0,0	157.512,0	178.012,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	33.500.000,0	32.913.381,0	98,25	Se construyó una obra de captación en copncreto ciclópeo, 4.3 M3 y concreto reforzado 1.4 M3. Se construyó una obra de conducción en tubería alcantarillado extremo espigo campana de 4" 552 m.l para el travase de la quebrada la Culebra. Se construyó una estructura de descarga consistente en Tanque-Canal-Muroen concreto de reforzado 1.4 M3. Se construyó una sanja de drenaje de 60 m.l. Se realizó el sellamiento de grietas 300 m.l. Se construyo una camara de quiebre de 1.0x1.0x1.0 en concreto reforzado e impermeabilizado, de acuerdo a los cálculos hidráulicos. Se realizó la liquidacion final del contrato y se tramitó el último pago.
	127	Numero de municipios beneficiados por las obras ejecutadas	MUNICIPIOS	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0	100,0							
1563 - Construcción de obras de mitigación de efectos de la ola invernal del año 2006	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	0,0	0,0	0,0	21.850,0	18.800,0	0	86,04	0,0	0,0	0,0	1.186.710.221,0	1.143.166.156,0	96,33	Las obras permitiran mitigar las inundaciones que puedan generarse por la la ola invernal venideras.
1572 - Fondo para la atención de emergencias ambientales	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	62.362,0	62.362,0	100,0	63.862,0	69.862,0	0	100,0	905.036.250,0	760.013.919,0	83,98	6.882.536.250,0	6.701.148.250,13	97,36	Con los recursos del proyecto 1572 se ejecutaron las obras para atender la emergencia provocada por la ola invernal en el Valle del Cauca, con base en lo que se presupuestó como intervención de la CVC. En diciembre de 2011 se atendió la emergencia en el Río La Vieja, municipio de Cartago, sector Guayacanes.
	1902	Porcentaje de recursos disponibles para la atención y mitigación de emergencias ambientales aplicados efectivamente en los Municipios de la jurisdicción de la CVC	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0	100,0							
	1902.1	Porcentaje de recursos disponibles para la atencion y mitigacion de emergencias ambientales aplicados efectivamente en los Municipios de la jurisdiccion de la CVC en el periodo 2010-2011	PORCENTAJE	9,0	9,0	100,0	100,0	100,0	0	100,0							
1586 - Construcción de obras de protección contra las inundaciones ocasionadas por el zanjón Los Mudos y la quebrada El Rey, municipio de Roldanillo - Valle del Cauca - CD N°013-2007	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	1.086.968.395,0	1.085.713.348,89	99,88	LOS TRABAJOS YA SE TERMINARON
1587 - Construcción de obras de protección, estabilización de orillas y mitigación de inundaciones, por el desbordamiento del Río Zabaletas a su paso por el corregimiento de Zabaletas, municipio de Buenaventura -	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	0,0	0,0	0,0	700,0	700,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	3.212.327.800,0	3.208.012.425,37	99,87	Se termino el contrato de obra y fue terminado, sin embargo la interventoria no se ha podido liquidar por problemas de ejecución de la interventoria, la cual la realizó la universidad militar. Esta en proceso de conciliación con la interventoria.
1588 - Construcción de Obras de Protección contra inundaciones ocasionadas por las crecientes del río Zabaletas en los corregimientos de El Triunfo y Zabaletas en los municipios de Guacarí y Ginebra - CD N°013-2007	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	0,0	0,0	0,0	679,0	679,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	461.764.115,0	461.063.355,0	99,85	LOS TRABAJOS YA SE TERMIANRON

PROGRAMA / PROYECTO - PROCESO	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA PLAN	PONDERACIÓN	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
1589 - Construcción de Obras de Protección contra las inundaciones causadas por el río Timba en el corregimiento de Timba, municipio de Jamundi - CD No. 013-2007	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	0,0	0,0	0,0	2.600,0	2.600,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	1.307.463.472,0	1.305.563.621,3	99,85	SE EJECUTARON LAS OBRAS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES
1590 - Construcción de obras de bioingeniería para el manejo de deslizamientos por ola invernal en el entorno de la microcuenca La Culebra - Vereda Santa Helena / Piedritas - Corregimiento de Monteloro - municipio de Tulúa - CD Nº013-2007	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	0,0	0,0	0,0	157.512,0	157.512,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	16.182.000,0	16.000.000,0	98,88	En desarrollo del objeto contractual el contratista cumplió con las siguientes obligaciones: 1. Construcción de 1600 M.L. de aislamiento con postes y alambre de púas. 2- Construcción de 134.6 M.L de trinchos de madera redonda, colocada horizontalmente. 3. Troza y retiro del material vegetal inerte, esta actividad se realizó en un área aprximada de 8.0 Has. Se realizó la liquidación del Contrato CVC Nº 225 de 2007 el 19 de septiembre de 2008. En trámite último pago correspondiente al 5% del valor del contrato por un valor de (Ochocientos Mil Pesos) \$800.000 M/CTE.
1592 - Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales domesticas de la cabecera municipal de Pradera	119	Carga de contaminacion hidrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporacion	TONELADA/AÑO DBOS	0,0	0,0	0,0	916,67	1.095,73	0	100,0	0,0	0,0	0,0	5.800.000.000,0	5.798.745.075,61	99,98	La obra ya se entregó al municipio, quien debe mantenerla y operarla adecuadamente.
	120	Carga de contaminacion hidrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporacion	TONELADA/AÑO SST	0,0	0,0	0,0	948,61	1.638,86	0	100,0							
1593 - Construcción de la celda para la disposición transitoria de residuos sólidos del municipio de Buenaventura	123.13	Toneladas de residuos solidos manejados adecuadamente a traves del cierre y clausura de BACA del municipio de Buenaventura	TONELADA	0,0	0,0	0,0	40.140,0	40.140,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	903.711.484,0	854.569.570,0	94,56	SE REALIZO LA SUPERVISION DEL PROYECTO Y SE CUMPLIO LA META PORQUE SE REALIZARON LAS OBRAS PROPUESTAS Y SE INICIO LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN LA CELDA TRANSITORIA
1594 - Construcción de obras de protección contra las inundaciones ocasionadas por el río La Paila, en Paila Arriba, Municipio de Bugalagrande	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	468.757.063,0	468.008.894,0	99,84	SE EJECUTARON LAS OBRAS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES
1595 - Construcción de obras de protección contra inundaciones ocasionadas por las crecientes de la Quebrada Zúñiga en el barrio Zúñiga del área urbana del Municipio de Calcedonia	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	0,0	0,0	0,0	275,0	275,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	178.082.530,0	178.082.530,0	100,0	LOS TRABAJOS YA SE TERMINARON
1596 - Construcción de obras para protección contra inundaciones ocasionadas por lluvias intensas prolongadas y dificultades de drenajes en el Corregimiento de San Luis, Municipio de La Union Valle del	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	0,0	0,0	0,0	845,0	845,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	992.755.441,0	992.564.299,6	99,98	SE CULMINARON LAS OBRAS

PROGRAMA / PROYECTO - PROCESO	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA PLAN	PONDERRACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
1597 - Construcción de obras de protección contra inundaciones ocasionadas por las crecientes del río Riofrio, Corregimiento de Salónica, Municipio de Riofrio.	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	1.617.684.200,0	1.615.774.744,0	99,88	Se ha concluido con la construccion de las obras de proteccion contra inundaciones en este sector.
1598 - Construcción de obras de protección contra inundaciones ocasionadas por las crecientes de la Quebrada El Guaico, Vereda La Cristalina, Corregimiento de Salónica, Municipio de Riofrio.	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	346.378.301,0	346.378.301,0	100,0	Se ha concluido con la construccion de las obras de proteccion contra inundaciones en este sector.
1599 - Construcción de obras de protección contra inundaciones ocasionadas por las crecientes del río Riofrio en el barrio El Castillo, casco urbano del municipio de Riofrio.	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	0,0	0,0	0,0	4.000,0	4.000,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	670.479.455,0	670.349.959,0	99,98	Proyecto finalizado.
1600 - Recuperación Paisajística y Ambiental de zonas urbanas en los municipios de Andalucía, La Unión y Dagua	128	Numero de hectareas de espacio publico efectivo recuperadas paisajistica y ambientalmente	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	662.234.178,0	255.299.998,0	38,55	Se entregó la primera etapa del ecopaque la Isla en Andalucía
1601 - Recuperación Paisajística y Ambiental de zonas urbanas en los municipios de Cali y Roldanillo	128	Numero de hectareas de espacio publico efectivo recuperadas paisajistica y ambientalmente	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	440.000.000,0	406.475.283,3	92,38	Se encuentra terminado y liquidación, pendiente el pago posterior a la liquidación
1604 - Atención de emergencia ambiental por ola invernal ocurrida en los meses de octubre y noviembre de 2007 en el municipio de Tulúa	219	Poblacion beneficiada directa o indirectamente por la recuperacion de areas afectadas por emergencias ambientales	HABITANTES	0,0	0,0	0,0	7.000,0	14.000,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	30.000.000,0	30.000.000,0	100,0	EL CONVENIO SE TERMINO EN FEBRERO 11 DE 2008
1608 - Construcción de obras de protección contra inundaciones ocasionadas por las crecientes del Río Morales y la Quebrada La Rivera en el municipio de Tulúa	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	0,0	0,0	0,0	5.000,0	5.000,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	3.645.815.154,0	3.400.469.362,27	93,27	El proyecto se encuentra terminado y liquidado desde Noviembre del 2010. Las obras se construyeron y fueron recibidas a satisfacción
1609 - Construcción de obras de protección contra inundaciones ocasionadas por las crecientes de la Quebrada ¿Paraiso Verde¿ en el casco urbano del municipio de Argelia	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	1.009,0	0,0	0,0	3.019,0	2.200,0	0	72,87	400.000.000,0	358.565.148,0	89,64	1.763.610.113,0	1.700.086.772,0	96,4	Se realizo un primer proceso licitatorio (licitacon publica CVC No. 01 de 2011) para la contratacion de las obras el cual se declaro desierto porque la unica propuesta presentada no adjunto la poliza de seriedad de la oferta, requisito indispensable. Se abrio nuevamente otro proceso licitatorio (Licitacion Publica CVC No. 08 de 2011), el cual
1610 - Diseño y construccion de sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas en el Municipio de Bolivar en cumplimiento de obligaciones de licencia ambiental del	119	Carga de contaminacion hidrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporacion	TONELADA/AÑO OBOS	0,0	0,0	0,0	20,05	7,15	0	35,66	0,0	0,0	0,0	2.292.000.000,0	1.763.277.919,39	76,93	Los convenios: El STAR de Cerro Azul, las obras de las veredas la Aguada, El Cabuyal en el municipio de Bolivar, SITAR en la vereda Guacas y en el corregimiento el Retiro, Los sistemas de tratamiento de aguas residuales de San Isidro ya se terminaron en un 100% Las obras de San Isidro no están en funcionamiento, la planta construida en el sector No.1 presenta hundimiento en algunas de sus estructura.

PROGRAMA / PROYECTO - PROCESO	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA PLAN	PONDERRACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
proyecto SARA-BRUT	120	Carga de contaminacion hidrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporacion	TONELADA/AÑO SST	0,0	0,0	0,0	18,0	6,710		37,28							se realizó visita por parte del geólogo el cual conceptuó que no se puede construir en este sector por lo tanto no se puede rehabilitar el sistema. Las obras del STAR de la Tulia no se ejecutará hasta tanto no se solucione la construcción del alcantarillado.
1613 - Atención de emergencia provocada por temporada invernal en la zona rural del municipio de Ginebra	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	0,0	0,0	0,0	2.000,0	2.000,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	35.000.000,0	35.000.000,0	100,0	Se adelantaron las diferentes actividades para dar cumplimiento con los objetivos del convenio
1614 - Atención de emergencia provocada por temporada invernal en zona rural del municipio de Bugalagrande	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	0,0	0,0	0,0	3.610,0	3.610,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	50.000.000,0	50.000.000,0	100,0	Se terminó el convenio, se logró cumplir con los objetivos previstos
1616 - Diseño y construcción de obras de mitigación de inundaciones ocasionadas en la primera temporada de lluvias del año 2008, por el desbordamiento del río Párraga y el Zanjón Chontaduro en la	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	0,0	0,0	0,0	70.000,0	70.000,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	1.700.000.000,0	1.579.624.771,0	92,92	Contrato de obra y convenio de interventoria terminados y liquidados, recibidas a satisfacción.
1617 - Diseño y construcción de obras de cierre y clausura de botaderos a cielo abierto (BACA) en el Valle del Cauca	122	Numero de municipios con diseño y construccion de cierre y clausura de botaderos a cielo abierto	MUNICIPIOS	3,0	3,0	100,0	14,0	14,0	0	100,0	1.115.497.405,0	1.115.497.405,0	100,0	4.740.862.727,0	4.727.471.553,55	99,72	Se utilizaron recursos 2011 para culminar el sellado y clausura de los botaderos acielo abierto en los municipios de Florida, Argelia y Bolivar, cumpliendo con el objetivo del proyecto.
	123	Toneladas de residuos solidos manejados adecuadamente	TONELADA	354,0	354,0	100,0	4.434,0	4.434,0	0	100,0							
1629 - Construcción del sistema de abastecimiento de agua para las comunidades de Juanchaco, Ladrilleros y La Barra, Corregimiento N°3, Municipio de Buenaventura	117	Numero de habitantes con acceso a sistemas de abastecimiento de agua	HABITANTES	13.694,0	0,0	0,0	13.694,0	0,0	0	0,0	3.992.500.000,0	3.987.601.833,0	99,88	12.492.500.000,0	12.486.201.203,0	99,95	El proyecto continúa su ejecución, el avance de la obra a 31 de diciembre se considera del 66%. Las actividades realizadas fueron: - Estructura de entrada: fundición de losa de fondo y muro. Estructura al 100%. - Filtro dinámico: fundición de losa de fondo y muro. Estructura al 100%. - Floculador: fundición módulo 1 al 100%. Fundición parcial en el módulo 2. - Filtro grueso ascendente: Fundición parcial de las cajas de exteriores. - Filtro lento de arena: Fundición parcial de las cajas exteriores. - Caseta de operaciones: fundición de vigas de cimentación, losa de contrapiso y columnas.
	118	Caudal de agua suministrado para sistemas de abastecimiento de agua	LITROS/SEG	27,4	0,0	0,0	27,4	0,0	0	0,0							
1630 - Diseño y construcción de las obras de mitigación del riesgo contra inundaciones y erosión marginal ocasionadas por el río Tulúa, entre el barrio Bosques de Maracaibo y el sitio de localización de la PTAR de la cabecera municipal del Municipio de Tulúa.	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	0,0	0,0	0,0	198.500,0	198.500,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	1.184.076.920,0	1.180.631.189,0	99,71	El contrato terminó el pasado 4 de Junio de 2010, las obras se recibieron a satisfacción.

PROGRAMA / PROYECTO - PROCESO	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA PLAN	PONDERACIÓN	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
1660 - Fortalecimiento del Manejo Integral de los Residuos en el área rural del municipio de Bolívar-ECOFUTURO.	123	Toneladas de residuos solidos manejados adecuadamente	TONELADA	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	49.675.000,0	49.675.000,0	100,0	Se cumplió la meta en un 100% . Se lograron capacitar a un promedio de 50 personas en aprovechamiento y valorizacion de residuos sólidos, para su posterior proceso de comercializacion del abono orgánico obtenido de los residuos que llegan a la planta. Se deja implementado un sistema de protocolo para el manejo de los residuos solidos en la planta La Primavera; ya se terminó el proceso jurídico para el apoyo en la conformación de este protocolo.
1661 - Construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales en el municipio Trujillo-SMURFIT CARTÓN COLOMBIA	119	Carga de contaminacion hidrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporacion	TONELADA/AÑO DBOS	0,0	0,0	0,0	230,0	230,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	50.000.000,0	50.000.000,0	100,0	El proyecto se liquidó satisfactoriamente a diciembre de 2010, se realizo último desembolso bajo la modalidad de vigencias expiradas en marzo de 2011.
	120	Carga de contaminacion hidrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporacion	TONELADA/AÑO SST	0,0	0,0	0,0	229,0	229,0	0	100,0							
1662 - Implementación del Manejo Integral de los Residuos Sólidos en el corregimiento de Portugal de Piedras municipio de Rio Frio-RIOS RIO FRIO Y PIEDRAS	123	Toneladas de residuos solidos manejados adecuadamente	TONELADA	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	0	100,0	0,0	0,0	0,0	50.000.000,0	50.000.000,0	100,0	Se capacitaron a personas de la comunidad de Portugal de Piedras en el manejo de los residuos sólidos desde la selección de la fuente a 60 . Se elaboró el plan del diseño de una planta para manejo y aprovechamiento de residuos sólido para la construcción, instalación y reubicación de la nueva planta para el manejo y aprovechamiento de los residuos sólidos en el corregimiento de Portugal de Piedras en el municipio de RioFrio. Se sigue realizando el proceso de compostaje para la producción de abono orgánico y el proceso de separación de
1663 - Construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales en el corregimiento de Modin Municipio de Cartago-GEOMA.	119	Carga de contaminacion hidrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporacion	TONELADA/AÑO DBOS	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000.000,0	50.000.000,0	100,0	Este proyecto se encuentra liquidado
	120	Carga de contaminacion hidrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporacion	TONELADA/AÑO SST	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0	0,0							
1664 - Implementación de programas para el aprovechamiento y disposición adecuada de residuos sólidos orgánicos en la plaza de mercado en Cartago-CORPOAVIEJA	123	Toneladas de residuos solidos manejados adecuadamente	TONELADA	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	50.000.000,0	50.000.000,0	100,0	Se tiene implementado el sistema de recolección de residuos sólidos; se entregaron los recipientes para ese fin y se sigue realizando la separación en la fuente por parte de los beneficiarios del proyecto que tienen los puestos de ventas de verduras al interior de la galería del municipio de Cartago.
1665 - Construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales en la vereda de Chicoral, corregimiento de Bitaco en el municipio de La Cumbre-FUNBITACOE	119	Carga de contaminacion hidrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporacion	TONELADA/AÑO DBOS	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	50.000.000,0	50.000.000,0	100,0	Proyecto terminado y ejecutado con el cumplimiento 100% .
	120	Carga de contaminacion hidrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporacion	TONELADA/AÑO SST	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0	100,0							
1666 - Construcción del acueducto de la vereda la Garza, en el municipio de Dagua-CORFOPAL	117	Numero de habitantes con acceso a sistemas de abastecimiento de agua	HABITANTES	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	50.000.000,0	50.000.000,0	100,0	Se pudo cumplir con todas las actividades programadas para el cumplimiento de los resultados de este proyecto en un 100%.
	118	Caudal de agua suministrado para sistemas de abastecimiento de agua	LITROS/SEG	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0	100,0							

PROGRAMA / PROYECTO - PROCESO	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA PLAN	PONDERACIÓN	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
1667 - Construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales en la vereda de San Pablo, Restrepo-ASOFRAYLE.	119	Carga de contaminación hídrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la	TONELADA/AÑO DBOS	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	49.894.914,0	49.894.914,0	100,0	Se culminó satisfactoriamente la ejecución de este proyecto
	120	Carga de contaminación hídrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporación	TONELADA/AÑO SST	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0	100,0							
1668 - Construcción de sistemas de abastecimiento de agua comunidad de Calle Larga río Anchicayá, Buenaventura-CC MAYOR ANCHICAYÁ	117	Numero de habitantes con acceso a sistemas de abastecimiento de agua	HABITANTES	0,0	0,0	0,0	149,0	149,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	50.000.000,0	50.000.000,0	100,0	El proyecto se liquidó satisfactoriamente a diciembre de 2010, se realizó último desembolso bajo la modalidad de vigencias expiradas en marzo de 2011.
	118	Caudal de agua suministrado para sistemas de abastecimiento de agua	LITROS/SEG	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0	100,0							
1669 - Implementación de programas de aprovechamiento y disposición adecuada de residuos sólidos en el municipio de Candelaria-	123	Toneladas de residuos sólidos manejados adecuadamente	TONELADA	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	49.926.626,0	49.926.626,0	100,0	Las metas proyectadas para este proyecto se cumplieron en un 100%.
1694 - Manejo y aprovechamiento de los residuos sólidos en Ladrilleros y Pianguita, Distrito de Buenaventura	287	Toneladas de residuos sólidos manejados adecuadamente en zonas turísticas	TONELADA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	256.999.998,0	256.999.998,0	100,0	Este proyecto no tiene recursos en la vigencia 2011. Los recursos de vigencias anteriores ya se ejecutaron en su totalidad
1695 - Reconstrucción dique existente y construcción tramo adicional del dique sobre la margen derecha del río Cauca en el área de jurisdicción de los Corregimientos de El Vínculo y El Porvenir II Zona Laguna de Sonso, Municipio de Buga	116	Población beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigación del riesgo	HABITANTES	0,0	0,0	0,0	4.000,0	4.000,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	1.800.000.000,0	1.799.400.000,0	99,97	La obra está terminada, quedando pendiente el Acta de entrega definitivo que se hará en el mes de Julio de 2012.
1707 - DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOLIVAR EN CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LA LICENCIA AMBIENTAL DEL PROYECTO SARA BRUT	119	Carga de contaminación hídrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporación	TONELADA/AÑO DBOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	620.000.000,0	0,0	0,0	Este proyecto no se ejecutará debido a que no se cuenta con el lote para su diseño y posterior construcción.
	120	Carga de contaminación hídrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporación	TONELADA/AÑO SST	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0							
1710 - DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL CORREGIMIENTO DE SONSO	3004	Porcentaje de recursos gestionados	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000.000,0	0,0	0,0	Teniendo en cuenta que los recursos existentes son insuficientes para la ejecución del proyecto se presentó para aprobación del Consejo Directivo con el propósito de quitar este proyecto del Plande Acción. Modificación que ya se realizó.
1711 - CANALIZACIÓN DEL ZANJÓN DE AGUAS LLUVIAS ALTO CANGREJO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VIJES	116	Población beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigación del riesgo	HABITANTES	6.287,0	503,0	8,0	6.287,0	503,0	0	8,0	883.812.941,0	879.705.954,0	99,54	933.812.941,0	929.282.859,0	99,51	El acta de inicio del contrato para la ejecución de las obras se firmó el día 19 de diciembre de 2011 y se han realizado actividades preliminares de campamento y localización y replanteo. en relación al contrato de interventoría: El acta de inicio del contrato de interventoría quedó con fecha 30 de diciembre de 2011.

PROGRAMA / PROYECTO - PROCESO	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA PLAN	PONDÉRACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
1726 - Construcción de obras de protección contra inundaciones para la PTAR del Municipio de Versalles	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	3.000,0	3.000,0	100,0	3.000,0	3.000,0	0	100,0	314.400.000,0	314.156.176,25	99,92	612.000.000,0	611.756.176,25	99,96	Esta obra fue terminada y recibida a satisfacción el día 08 de julio de 2011.
1727 - Implementación de acciones de mitigación de riesgos ambientales en la microcuenca Lulos, Municipio de Guacarí	219	Poblacion beneficiada directa o indirectamente por la recuperacion de areas afectadas por emergencias ambientales	HABITANTES	700,0	650,0	92,86	700,0	650,0	0	92,86	200.000.000,0	200.000.000,0	100,0	400.000.000,0	400.000.000,0	100,0	las actividades de este proyecto se cumplieron a entera satisfaccion.
1729 - Estudio y diseño de las obras de mejoramiento y rehabilitación del dique marginal y de protección de las orillas del río Cauca en el distrito de riego Roldanillo- La	237	Numero de diseños de obras para estabilizacion de cauces de rios elaborados	DISENOS	1,0	1,0	100,0	1,0	1,0	0	100,0	157.041.600,0	156.524.358,0	99,67	235.541.600,0	235.024.357,0	99,78	El adicional al contrato, que fue realizado con recursos 2011, y que tiene como objeto el realineamiento del dique del distrito de riego RUT, fue entregado para revisión de la interventoría, por lo que aún no se ha hecho el acta de recibo a entera satisfacción.
1730 - Fondo para la atención de emergencias ambientales causadas por la ola invernal 2010 - Acuerdo CD N°101 de 2010.	1902.2	Porcentaje de recursos disponibles para la atencion y mitigacion de emergencias ambientales por la ola invernal aplicados efectivamente en los Municipios de la jurisdiccion de la CVC en el periodo 2010-2011	PORCENTAJE	100,0	90,84	90,84	100,0	95,42	0	95,42	6.087.060.349,0	6.007.735.948,4	98,7	22.800.963.750,0	22.658.890.851,4	99,38	El proyecto se ha ejecutado normalmente y se han logrado los objetivos de la CVC de aportar a la mitigación de la ola invernal en el Valle del Cauca./Los recursos de la vigencia 2010 se ejecutaron en las obras requeridas de acuerdo a la planificación de intervenciones de la CVC en las diferentes zonas afectadas.
1731 - Implementación de acciones contenidas en el Plan de Acción para la Atención de la Emergencia y la Mitigación de sus Efectos -PAAEME-	1003	Poblacion alertada con informacion hidroclimatologica sobre eventos criticos	HABITANTES	10.000,0	10.000,0	100,0	10.000,0	10.000,0	0	100,0	4.962.500.000,0	4.495.572.006,0	90,59	4.962.500.000,0	4.495.572.006,0	90,59	Se adelantaron la totalidad de las obras, de descolmatacion, las obras biomecanicas y de estabilizacion de taludes. Se suscribió contrato con Acodal para adelantar las actividades correspondientes a capacitación en el restablecimientos de servicios públicos, y relocalización de reasentamientos, al igual que afectaciones de aguas residuales en cementerios, y afectaciones en áreas con residuos peligrosos; el contrato se encuentra en fase de legalización. Se firmaron actas de inicio de los contratos suscritos con INGETOP para estudio de batimetrías y GEOSPATIAL para toma de imágenes satélites, quienes apenas inician su ejecución. Respecto al proyecto de control del caracol africano (Restablecimiento de las condiciones ambientales en los ecosistemas afectados), se solicitará la Consejo Directivo adición
	1004	Numero de informes de ola invernal	INFORMES	6,0	6,0	100,0	6,0	6,0	0	100,0							
	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	8.700,0	8.700,0	100,0	8.700,0	8.700,0	0	100,0							
1735 - Cofinanciacion para la construcción de obras de saneamiento para el mejoramiento de la calidad del agua en la cuenca del río Guachal, en el marco del PDA	119	Carga de contaminacion hidrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporacion	TONELADA/AÑO DBOS	0,0	0,0	0,0	606,48	0,0	0	0,0	6.482.193.442,0	0,0	0,0	6.482.193.442,0	0,0	0,0	Se priorizó realizar la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Candelaria, y la Administración municipal de Candelaria no finalizó el proceso de compra del lote para la ubicación de esta planta por lo tanto, aún no se ha iniciado el proyecto, y no presenta avance.
	120	Carga de contaminacion hidrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporacion	TONELADA/AÑO SST	0,0	0,0	0,0	487,64	0,0	0	0,0							

PROGRAMA / PROYECTO - PROCESO	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA PLAN	PONDERACIÓN	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
1736 - Recuperación parcial de la capacidad hidráulica de cauces en diferentes sectores del departamento del Valle del Cauca.	1024	Metros lineales estudiados para ser intervenidos.	METRO	63.900,0	50.800,0	79,5	63.900,0	50.800,0	0	50.800,0							El proyecto inicio en Agosto 31 de 2011 con la firma del convenio No 178 de 2011 suscrito con el MADs . En el mes de septiembre se suscribieron los contratos necesarios para cumplir el objeto: Para realizar la topobatemtria en todos los causes a intervenir, CONTRATO fnc 001/11 con consorcio Parra- Aseing ; Interventoria, contrato FNC 002/2011 con Hidrooccidente; Recuperacion de la capacidad hidraulica del RIO Morales y rio Toro, consorcio Jairo Martin Vargas y otro; Zanjon Tortugas en Candelaria, contrato FNC 004/2011 con Eduardo Gironza, Zanjon lavapatas y canal Obando en Cartago, contrato FNC 005/2011 construcciones Maja Ltda, zanjon Mojahuevos en Cartago contrato FNC 006/2011 con Proyectar Ingenieria Sas y rios Bolo, Frayle y Palmira en el mpio de Palmira con consorcio rio del Valle . El 80% de los contratos iniciaron en octubre y noviembre de 2011, a excepcion de los contratos para el rio Morales, rio Toro y el del rio Guabas. La ejecucion fue del 15% porque desde el 1 de Diciembre se suspendieron 3 contratos por la ola invernal. la
1738 - Fondo de cofinanciación para la construcción de obras de protección contra inundaciones y eventos de remoción en masa	1902.1	Porcentaje de recursos disponibles para la atencion y mitigacion de emergencias ambientales aplicados efectivamente en los Municipios de la jurisdiccion de la CVC en el periodo 2010-2011	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0	0,0	1.331.113.560,0	0,0	0,0	1.331.113.560,0	0,0	0,0	Los recursos asignados corresponden a la contrapartida propuesta por la Corporación al Fondo de adptación que hasta el 31 de Diciembre de 2011, no se ha obtenido respuesta para la cofinanciación de las obras de protección contra inundacione y eventos de remoción en masa prioritizados para los municipios de Pradera y Bugalagrande.
3 - Gestión Integral para la Conservación y Recuperación de Areas de Interés Ambiental																	
0110 - Caracterizacion de los Recursos Naturales y Priorizacion de Situaciones Ambientales	2007	ESTUDIOS DE MONITOREO DE SUELO.	ESTUDIO	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0	100,0	1.536.558.855,0	1.466.655.744,0	95,45	6.548.451.834,0	5.723.476.845,46	87,4	Se cuenta con un documento sobre el monitoreo de dos especies invasoras: caracol africano y camarón rojo. También con un documento de monitoreo del ecosistema humedal El Estero, localizado en la Vereda el Estero, Corregimiento de Navarro, en la zona rural del municipio de Cali. Se tiene elaborado un informe de la oferta y del estado de algunas especies de fauna y flora amenazada, a las cuales se les realizó un estudio preliminar poblacional.
	2008	INFORME CONSOLIDADO DE LINEA BASE DE OFERTA DE RECURSOS NATURALES	INFORMES	1,0	1,0	100,0	5,0	4,45	0	89,0							
	2008.1	INFORME DE LINEA BASE DE OFERTA DE BIODIVERSIDAD	INFORMES	1,0	1,0	100,0	5,0	5,0	0	100,0							
	2008.2	INFORME DE LINEA BASE DE OFERTA DE RECURSO HIDRICO	INFORMES	1,0	1,0	100,0	16,0	15,5	0	96,88							
	2009	ASESORIAS A INICIATIVAS RELACIONADAS CON FAUNA SILVESTRE Y BIOCOMERCIO	ASESORIAS	4,0	7,0	100,0	26,0	27,0	0	100,0							
	2010	MUESTRAS AMBIENTALES EVALUADAS MEDIANTE ANALISIS DE LABORATORIO	MUESTRAS	0,0	0,0	0,0	9.800,0	10.634,0	0	100,0							
	2147	INFORME DE LINEA BASE DE DEMANDA DE BIODIVERSIDAD	INFORMES	1,0	1,0	100,0	1,0	1,0	0	100,0							
	2172	INFORME DE LINEA BASE DE BALANCE DE BIODIVERSIDAD	INFORMES	1,0	1,0	100,0	1,0	1,0	0	100,0							
0120 - Identificacion y Formulación de Propuestas de Intervencion	1.1.1	AREAS PROTEGIDAS DECLARADAS EN LA JURISDICCION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO EN HUMEDALES	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	0,0	970,0	0	100,0	1.157.268.132,0	579.943.329,0	50,11	3.777.709.153,0	2.766.540.043,15	73,23	Se elaboraron cinco conceptos técnicos sobre solicitud de permisos de investigación en biodiversidad y sobre la afectacion de los recursos hidrobiológicos en el humedal Mateo- municipio de Andalucia. Se atendieron el 100% de usuarios de reservas privadas de la sociedad civil y se elaboró un documento sobre lineamientos para la restauración de ecosistemas afectados por la temporada de lluvias.

PROGRAMA / PROYECTO - PROCESO	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA PLAN	PONDERACIÓN	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
	1.1.2	AREAS PROTEGIDAS DECLARADAS EN LA JURISDICCION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO EN BOSQUE SUBXEROFITICO	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	100,0	1.045,0	0	100,0							
	1.1.3	AREAS PROTEGIDAS DECLARADAS EN LA JURISDICCION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO EN BOSQUE	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	50,0	31.969,0	0	100,0							
	10	CORRIENTES HIDRICAS REGLAMENTADAS POR LA CORPORACION CON RELACION A LAS CUENCAS PRIORIZADAS	PORCENTAJE DE CUENCA	2,12	1,9	89,62	17,0	13,02	0	76,59							
	2011	ESCENARIOS DE COORDINACION INTERSECTORIAL O INTERINSTITUCIONAL DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE AREAS PROTEGIDAS OPERANDO.	ESCENARIOS	8,0	8,0	100,0	8,0	8,0	0	100,0							
	2012	LINEAMIENTOS CONCEPTUALES Y METODOLOGICOS DE LOS RECURSOS NATURALES	INFORMES	1,0	1,0	100,0	5,0	5,0	0	100,0							
	2012.1	LINEAMIENTOS CONCEPTUALES Y METODOLOGICOS DE RECURSOS HIDRICOS	INFORMES	1,0	15,0	100,0	5,0	18,8	0	100,0							
	2012.2	LINEAMIENTOS CONCEPTUALES Y METODOLOGICOS DE BIODIVERSIDAD	INFORMES	1,0	1,0	100,0	5,0	6,0	0	100,0							
	2130	NUMERO DE PROPUESTAS DE INTERVENCION IMPLEMENTADAS VERSUS PROPUESTAS FORMULADAS	PORCENTAJE	100,0	97,75	97,75	100,0	91,333	0	91,33							

PROGRAMA / PROYECTO - PROCESO	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA PLAN	PONDERACIÓN	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
0310 - Administracion de los Recursos Naturales y Uso del Territorio	15	CANTIDAD DE PROYECTOS CON SEGUIMIENTO (LICENCIAS AMBIENTALES, CONCESIONES DE AGUA, APROVECHAMIENTO FORESTAL, EMISIONES ATMOSFERICAS, PERMISOS DE VERTIMIENTO) CON REFERENCIA A LA TOTALIDAD DE PROYECTOS ACTIVOS CON LICENCIAS, PERMISOS Y/O AUTORIZACIONES OTORGADOS POR LA CAR	PORCENTAJE DE PROYECTOS	50,0	57,44	100,0	73,4	75,865	0	100,0	8.955.556.393,0	8.584.684.316,0	95,86	31.819.808.644,0	30.638.421.215,08	96,29	EN LO CONCERNIENTE A ACTIVIDADES DE OTORGAMIENTO DE DERECHOS SE EFECTUARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES Reunión del comité evaluador de la renovación del permiso de emisiones atmosférica por quemas abiertas controladas en cosecha de caña de azúcar, para los ingenios agremiados a Asocaña en la ciudades de Tulúa y Cali. Se elaboró el concepto final consolidado para otorgar el permiso de emisiones atmosférica por quemas abiertas controladas en cosecha de caña de azúcar, para los ingenios agremiados a Asocaña. Reunión mesa Departamental de PRPBA - Plantas de Beneficio Animal. Visita sede DAR BRUT, DAR NORTE para recopilar información sobre la Gestión del Riesgo. Asistencia a conversatorio de ordenamiento Territorial en la ciudad de Tulúa. Revisión PSMV del municipio de San Pedro presentado por Acuavalle. Respuesta contraloría departamental sobre contrato 056-11 (obras Bugalagrande - ola invernal). Revisión y complementación respuesta al cuestionario de Contraloría General de la República sobre sequía y desertificación. Seguimiento e información nuevo plan de mejoramiento se efectuo un concepto extraccion de material de arrastre río pance minería se otorgo permiso para moviento material de arrastre río pance Participacion en el septimo dialogo interamericano del agua en medellin del 13 al 19 de noviembre. Se realizaron dos reuniones del grupo Respel con el objeto de aclarar conceptos acerca del seguimiento a las industrias con respel y registros de empresas generadoras de respel. Se efecto visita con relacion a pmirs y celda transitoria en el municipio de Restrepo. Taller Manejo de accidentes ofídicos en la ciudad de Buga, con la presencia de 24 personas de la comunidad y médico veterinario del CAV de la CVC. y el biólogo del INCIVA, capacitando a la comunidad sobre el reconocimiento de serpientes venenosas y no venenosas. Durante el mes de diciembre se participo de las reuniones convocadas por la Dirección Técnica para definir la estrategia a realizar para la implementación del comparendo ambiental en los municipios de la jurisdicción
	16.1	TIEMPO PROMEDIO DE TRAMITE PARA LA ELABORACION DE PERMISOS, CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS	TIEMPO EN DIAS HABILES	55,0	61,573	100,0	47,0	51,29	0	100,0							
	16.1.1	TIEMPO PROMEDIO DE TRAMITE PARA LA ELABORACION DE PERMISOS DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES	TIEMPO EN DIAS HABILES	55,0	61,63	100,0	55,0	61,63	0	100,0							
	16.1.2	TIEMPO PROMEDIO DE TRAMITE PARA LA ELABORACION DE PERMISOS DE EMISIONES ATMOSFERICAS	TIEMPO EN DIAS HABILES	55,0	63,57	100,0	55,0	63,57	0	100,0							
	16.1.3	TIEMPO PROMEDIO DE TRAMITE PARA LA ELABORACION DE PERMISOS DE APROVECHAMIENTO FORESTAL	TIEMPO EN DIAS HABILES	55,0	60,5	100,0	55,0	60,5	0	100,0							
	16.1.4	TIEMPO PROMEDIO DE TRAMITE PARA LA ELABORACION DE CONCESIONES DE AGUA	TIEMPO EN DIAS HABILES	55,0	62,75	100,0	55,0	62,75	0	100,0							
	16.2	TIEMPO PROMEDIO DE TRAMITE PARA LA EVALUACION DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES CON DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS	TIEMPO EN DIAS HABILES	105,0	105,0	100,0	105,0	106,534	0	100,0							
	16.3	TIEMPO PROMEDIO DE TRAMITE PARA LA EVALUACION DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES SIN DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS	TIEMPO EN DIAS HABILES	75,0	75,0	100,0	75,0	77,771	0	100,0							

PROGRAMA / PROYECTO - PROCESO	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA PLAN	PONDERRACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
	19.1	MUNICIPIOS DEL AREA DE JURISDICCION DE LA DAR CON ACCESO A SITIOS DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS TECNICAMENTE ADECUADOS Y AUTORIZADOS POR LA CAR (RELLENOS SANITARIOS, CELDAS TRANSITORIAS, PMIRS)	MUNICIPIOS	36,0	37,0	100,0	36,0	37,0	0	100,0							
	20	CUMPLIMIENTO PROMEDIO DE LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN LOS PGIRS DE LA JURISDICCION	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	70,0	52,5	75,0	70,0	69,5	0	99,29							
	2013	PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CON SEGUIMIENTO	Plan de ordenamiento territorial - POT	42,0	42,0	100,0	42,0	41,0	0	97,62							
	22	PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS -PSMV EN SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA CORPORACION CON REFERENCIA AL NUMERO DE CABECERAS MUNICIPALES DE SU JURISDICCION	PORCENTAJE (# PSMV VS TOTAL M/CIPIOS)	12,0	12,0	100,0	12,0	12,0	0	100,0							
	22.1	PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV) IMPLEMENTADOS Y CON SEGUIMIENTO	PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO	4,0	4,0	100,0	33,0	4,0	0	12,12							
0320 - Mejoramiento de la oferta ambiental	150.1	AREAS PROTEGIDAS DECLARADAS POR EL NIVEL NACIONAL CON GESTION DE LA CORPORACION	HECTAREAS	33.564,0	33.564,0	100,0	33.564,0	33.564,0	0	100,0	9.111.815.275,0	8.256.644.898,5	90,61	30.061.703.274,0	27.673.785.646,67	92,06	DAR SURORIENTE. Para el Manejo y recuperacion de fauna silvestre entregaron en forma voluntaria nueve especimenes asi: 1 ardilla, 2 bienparados comunes, 2 cocli, 2 tortugas icoteas, 1 periquito de anteojos, y 1 chucha. ACTIVIDAD 62 Apoyo a las acciones priorizadas en el Parque Natural Regional Nima se proyectaron los estudios previos para la contratacion directa. DAR NORTE Seguimiento Reservas de sociedad civil: Se realizo visita de seguimiento a las reservas de sociedad civil en el municipio de El cairo denominadas Goondrinas, Peñas Blancas, Manga Bonita, Patio Boniot y La Ventura, encontrando que las áreas de conservación de estas RNSC se encuntan sin modificación; también se realizó seguimiento a las acciones de implementación de sistemas agroforestales, aislamientos y siembra de árboles que se realizó en estas reservas. DAR PACIFICO ESTE: Se viene trabajando en la fase de la preinversión del proyecto "Alianza para la producción y transformación agroecológica de la caña panelera en el DMI de Atuncela" se realizó con el Ministerio de Agricultura - Misión Rural la revisión detallada de la formulación del proyecto realizando se ajustes para su presentación definitiva al comité técnico evaluador. DAR PACIFICO OESTE. se realizó reunión con el Concejo comunitario, grupos ecológicos y líderes de la comunidad de Bazan La Bocana, socializando el Decreto 2372 de 2010
	2014	HECTAREAS DE HUMEDALES CON MANTENIMIENTO	HECTAREAS	50,0	164,0	100,0	50,0	164,0	0	100,0							
	2015	NUMERO DE EJEMPLARES DE FAUNA ATENDIDOS Y/O REHABILITADOS POR LA CORPORACION EN EL CENTRO DE ATENCION Y VALORACION DE FAUNA SILVESTRE-SAN EMIGDIO	ESPECIMENES	300,0	300,0	100,0	1.630,0	1.674,0	0	100,0							
	2016	PROYECTOS AMBIENTALES DE INTERVENCION EN EIECUCION CON SEGUIMIENTO	PROYECTOS	101,0	80,0	79,21	462,0	445,0	0	96,32							
	2017	PROYECTOS AMBIENTALES REGIONALES DE INTERVENCIÓN CON SEGUIMIENTO	PROYECTOS	7,0	7,0	100,0	56,0	85,0	0	100,0							

PROGRAMA / PROYECTO - PROCESO	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA PLAN	PONDERRACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
	2158	PORCENTAJE DE EJEMPLARES DE FAUNA ATENDIDOS Y/O REHABILITADOS POR LA CORPORACION CON RELACION A LOS RECIBIDOS EN EL CENTRO DE ATENCION Y VALORACION DE FAUNA SILVESTRE SAN EMIGDIO	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0	100,0							y sus implicaciones para la Reserva Natural Especial. Se concertó avanzar en la próxima reunión (Julio) en la formulación del Plan de Manejo de la RNE.
0407 - Conservacion y aumento de la cobertura boscosa	239	Numero de equipos de georeferenciacion adquiridos para seguimiento y monitoreo de reforestaciones	EQUIPOS	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	154.000.000,0	52.780.000,0	34,27	El proyecto se encuentra terminado y recibido a entera satisfacción
0662 - Fondo Vallecaucano para la Acción Ambiental	154	Numero de hectareas con sistemas productivos sostenibles implementados con apoyo de la Corporacion	HECTAREAS	94,2	94,2	100,0	94,2	94,2	0	100,0	1.900.000.000,0	1.897.480.000,0	99,87	2.729.896.572,0	2.717.304.878,0	99,54	La ejecución total del proyecto está en un 100%.
	212	Numero de hectareas de bosques naturales en restauracion	HECTAREAS	117,24	122,86	100,0	117,24	122,86	0	100,0							
	640	Numero de proyectos ambientales de iniciativa comunitaria apoyados por la Corporacion	INICIATIVAS	46,0	53,0	100,0	82,0	101,0	0	100,0							
1052 - Fortalecimiento del Laboratorio Ambiental de la CVC	240	Numero de estaciones de calidad de agua monitoreadas	ESTACIONES	0,0	0,0	0,0	100,0	148,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	65.283.543,0	41.024.327,0	62,84	EL PROYECTO TERMINO EN OCTUBRE DE 2007 CON LOS PAGOS PENDIENTES DE COMPRAS DE INSUMOS DE 2006
1078 - Implementacion de modelos productivos sostenibles para la conservacion de la cuenca alta del rio Cali - Corregimiento de Pichinde, Andes, Felidia y La Leonera, municipio de Cali	242	Numero de hectareas en proceso de produccion agroecologica	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	161.433.330,0	152.469.200,0	94,45	Se realizo capacitación en temas de agricultura sostenible con énfasis en agroecología y en educación ambiental y procesos de organización y participación comunitaria para el desarrollo integral de los usuarios y de la comunidad en general. Se realizo establecimiento de barreras vivas. Se adelanto procesos de implementación de parcelas para la seguridad alimentaria. El promedio de visitas realizadas a cada predio fue entre 12 y 15 y como resultado se obtuvo el diagnóstico del estado de cada finca. recuperaron áreas degradadas en predios en los cuales se venia realizando un proceso de recuperación. se aumento la coantidad de predios y hectareas en procesos de reconversion agroecologica.
	243	Numero de hectareas de reforestacion y/o revegetalizacion establecidas para proteger cuencas abastecedoras de acueductos de centros poblados	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	18,0	18,0	0	100,0							
1115 - Desarrollo empresarial en torno a la cadena productiva de la Guadua	245	Numero de hectareas de bosques protectores productores con la especie guadua establecidas	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	227.500.000,0	227.500.000,0	100,0	Este proyecto se ejecuto y terminó en 100%
	282	Numero de municipios del Valle del Cauca con potencial para el cultivo de Guadua	MUNICIPIOS	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0	100,0							
1132 - Monitoreo del ecosistema manglar y evaluacion de sistemas agroforestales establecidos en años anteriores en el municipio	231	Materiales y suministros requeridos para la ejecucion de actividades del proyecto	RESMA	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	165.660,0	165.596,0	99,96	Esta meta se cumplio en el mes de noviembre de 2007.
1150 - Prevencion y control de incendios forestales	138	Porcentaje de reduccion anual del numero de hectareas afectadas por incendios forestales en el Valle del Cauca con relacion al año 2006	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	200.000.000,0	200.000.000,0	100,0	Se registró tendencia a la reduccion del numero de incendios forestales que indica un considerable avance en la prevencion. Igualmente la reduccion del area afectada por esos eventos tambien muestra tendencia a la disminucion posiblemente mostrando eficiencia en el apoyo a la capacidad operativa.
1154 - Patrulla Fluvial Rio Cauca	241	Numero de metros cuadrados de areas impactadas por escombros y basuras recuperadas	METRO CUADRADO	0,0	0,0	0,0	3.000,0	3.000,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	41.950.000,0	0,0	0,0	Gestionar la recuperacion ambiental, del Dique Rio Cauca, en un tramo de 1200 metros y la intervencion de 5 focos de disposicion de escombros a la orilla del Rio Cauca.

PROGRAMA / PROYECTO - PROCESO	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA PLAN	PONDERACIÓN	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
1172 - Desarrollo del Plan de manejo del Enclave subxerofítico-Dagua y su zona de influencia	2.8	Enclave subxerofítico-Dagua y su zona de influencia con Plan de manejo en ejecucion	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	1.045,0	1.045,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	202.840.000,0	202.218.480,0	99,69	El proyecto esta terminado. Se adquirieron tres predios para lograr la articulacion de lo enunciado en el resultado. La compra se llevo a cabo en diciembre de 2010. luego de presentarlo al consejo directivo en 4 oportunidades y completarlo lo solicitado por lo consejeros en terminos de oficios de compromiso de los actores.
1247 - Definición e implementación de La Ruta ecoturística Zona Centro (El Vínculo, Laguna De Sonso, Tiacuante El Conchal, Bosque De Yotoco, Lago Calima, La Albania)	155	Numero de iniciativas de turismo sostenible diseñadas y en proceso de implementacion	INICIATIVAS	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	50.000.000,0	50.000.000,0	100,0	El convenio 060 de 2010, suscrito con FUNDANORTE, se encuentra liquidado, pendiente el pago del 5% de la liquidación
1443 - Reforestación y educación preventiva en el predio Santa Inés, corregimiento Santa Inés, municipio de Yumbo	233	Numero de hectareas de recuperacion que cuentan con seguimiento	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	30,0	60,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	5.000.000,0	0,0	0,0	Los principales logros del proyecto, fueron los siguientes: Siembra de 24.745 plántulas sembradas, acode con la meta contractual del convenio. Plateo y limpieza de plantación protectora realizada por la UMATA de Yumbo durante los años 2005 y 2006, y de latizales y brinzales de especies nativas provenientes de regeneración natural. Control integral de hormiga arriera, mediante la combinación de practicas culturales (búsqueda y eliminación de reinas), mecánicas (destrucción de hormigueros) y aplicación del insecticida LORSBAN. Construcción de cerco de aislamiento con el predio vecino, en una longitud total de 2.8 Km. Realización de diez (10) talleres de educación y sensibilización ambiental, con una duración individual de ocho (8) horas, dirigidos a los estudiantes de la institución educativa y líderes comunitarios del corregimiento de Santa Inés, con el fin de promover su participación en las iniciativas de conservación y mejoramiento de su entorno natural, especialmente del mantenimiento de la repoblación forestal realizada en el marco del
1466 - Fortalecimiento de la producción sustentable y la conservación de los agroecosistemas rurales, en el marco de las escuelas campesinas de agroecología, en los corregimientos de Tres Esquinas, La Palmera, Los Calmos, Campo Alegre, municipio de Tulua - TIERRA Y AMBIENTE	242	Numero de hectareas en proceso de produccion agroecologica	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	10,0	90,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	90.835.200,0	90.835.200,0	100,0	El 13 de mayo de 2009, se suscribió el acta de liquidacion final del Convenio. La CVC canceló la totalidad del valor del contrato quedando a paz y salvo por todo concepto y en consecuencia no se podrá iniciar reclamaciones de tipo judicial o extrajudicial en contra de la CVC.
1471 - Formación de campesinos para el manejo agroecológico de suelos, en la vereda Los Estrechos, municipio de Riofrio y las veredas La Soledad y Puente Rojo en el municipio de Trujillo - ASOAGRIVEN	249	Areas con sistemas agroforestales establecidos (silvopastoreo, banco de proteínas, y cultivos de pancoger)	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	15,0	60,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	99.574.867,0	99.574.867,0	100,0	El proyecto se ejecuto con la implementacion de 21 has de reconversion agroecologica consistente en la construccion de bancos proteicos , cultivos de pancoger, reconversion de cafe, implemtacion de caña panelera y huertas caseras. Conformacion de 3 grupos de campesinos asociados para la produccion agroecologica en sus predios con un fondo de recursos para utilizarlo en solidaridad del grupo, con 26 familias participando, 120 niños que se les trabajo la parte de sensibilizacion ambiental de 4 sedes educativas, la asistencia fue de un promedio de 25 personas, se realizaron 90 talleres durante la ejecucion del convenio. Quedaron 3 veredas con diagnostico ambiental que son la Bohemia-El Chocho , Puente Rojo del municipio de Trujillo y vereda palmas municipio de Riofrio. quedaron 25 planes de finca agroecologica elaborados
	251	Numero de asociaciones campesinas conformadas para la produccion agricola sostenible	ASOCIACIONES	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0	100,0							

PROGRAMA / PROYECTO - PROCESO	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA PLAN	PONDERACIÓN	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
1472 - Manejo del bosque seco tropical en las zonas plana y de piedemonte de los municipios de Buga, Guacarí, El Cerrito, Ginebra, Yotoco y San Pedro - FUNDAGUADUA	245	Numero de hectareas de bosques protectores productores con la especie guadua establecidas	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	287,0	290,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	67.116.665,0	67.116.665,0	100,0	El proyecto tuvo como objetivo, cumpliendose a cabalidad con la elaboracion del Plan de ordenacion, manejo y aprovechamiento sostenible del Bosque natural de guadua del Centro del Valle, a partir de la identificación de la oferta ambiental de Guaduales y el desarrollo de acciones de capacitacion e intercambio de experiencias con actores relacionados con el aprovechamiento de los Guaduales. Ademas de " un estudio y capacitacion para la propagacion y fomento de 6 especies forestales en peligro de extincion en el centro del Valle, jurisdiccion
1474 - Recuperacion y conservacion de la piangua a traves de la implementacion de procesos de descanso de raiceros del manglar en el Rio Naya, municipio de Buenaventura - CC NAYA	229	Numero de granjas integrales agropecuarias establecidas con participacion comunitaria	GRANJAS AGROECOLOGICAS	0,0	0,0	0,0	1,0	12,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	47.999.996,0	47.999.995,2	100,0	En proceso de liquidacion
	246	Areas de bosque de manglar en descanso para la recuperacion de la piangua con acuerdos sociales	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.050,0	0	100,0							
1476 - Recuperacion de la franja forestal de la quebrada El Salto, corregimiento Zaragoza, municipio de Cartago - CARTAGO VERDE	212	Numero de hectareas de bosques naturales en restauracion	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	6,0	45,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	65.666.667,0	65.666.667,0	100,0	El proyecto cumplio todas las metas establecidas tanto parciales como finales, se consolidó la recuperación de la franja forestal protectora de la quebrada el salto en el municipio de Cartago, se consolidó igualmente un proceso comunitario para la recuperación y sostenibilidad de este ecosistema.
1477 - Recuperación del humedal del Badeal en el Parque de La Salud, barrio El Samán, municipio de Cartago - GEOMA	140	Numero de hectareas de humedales con plan de manejo formulado	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	5,75	13,5	0	100,0	0,0	0,0	0,0	63.633.330,0	63.633.330,0	100,0	SE LIQUIDO EL CONVENIO 011 CON LA ORGANIZACION GEOMA Y ESTA PAGO POR PARTE LA CVC EL ULTIMO DESEMBOLSO DEL 5%,
	4.1.29	Humedal El Badeal con plan de manejo u ordenacion en ejecucion	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	5,75	3,5	0	60,87							
1478 - Recuperacion de bosques naturales en la microcuenca de la quebrada Las Cruces, veredas Montegrande, Monterozo y Frias, Municipios de Obando y Zarzal -	555	Area en proceso de reconversion hacia la produccion sostenible	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	10,0	56,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	94.900.000,0	94.900.000,0	100,0	Se ha trabajado la gran mayoría de las metas del proyecto, se ha trabajada de manera coordinada con las comunidad beneficiada, así como con las instituciones de la zona para garantizar la sostenibilidaddel proyecto.
1479 - Implementación de acciones para la conservación de avifauna asociada a los humedales El Avispal, La Guinea, Guarínó, La Herradura y El Cabezón, zona sur del valle geográfico del río Cauca, municipio de Jamundí -	247	Numero de estrategias de comunicacion implementadas recopilando la informacion de las especies prioritizadas	ESTRATEGIAS	0,0	0,0	0,0	1,0	1,7	0	100,0	0,0	0,0	0,0	46.141.776,0	46.141.776,0	100,0	Se realizaron las actividades de caracterizacion de la avifauna asociadas a los humedales, la cual fue recogida en el documento de nanalisis de resultados y definición de los tipos y condiciones de las aves de estos humedales. Las actividades contempladas en este proyecto fueron ejecutadas en su totalidad de manera satisfactoria.
1481 - Implementacion de procesos de recuperacion y conservacion de la zona del manglar consejo comunitario de la comunidad negra de Mayorquin, municipio de Buenaventura - CC	1903	Numero de hectareas de manglar aisladas y repobladas con juveniles de piangua para su aprovechamiento	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	5,0	53,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	48.000.000,0	48.000.000,0	100,0	En proceso de liquidacion
1484 - Reconversion agroecologica en la vereda de Santa Rosa de Tapias, municipio de Guacarí - FEMPRESAS	248	Areas reforestadas	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	20,0	52,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	94.999.992,0	94.999.992,0	100,0	El proyecto se terminó en el año 2008. El objeto del contrato se ejecutó en un 100% y el 5% restante se canceló en el 2009.
	249	Areas con sistemas agroforestales establecidos (silvopastoreo, banco de proteinas, y cultivos de pancoger)	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	20,0	22,0	0	100,0							

PROGRAMA / PROYECTO - PROCESO	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA PLAN	PONDERACIÓN	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
1501 - Reproducción y reintroducción de especies amenazadas y de interés ambiental	129	Numero de instalaciones operando para la reproduccion y reintroduccion de especies forestales amenazadas	UNIDAD	0,0	0,0	0,0	4,0	6,0	0	100,0	600.000.000,0	600.000.000,0	100,0	2.410.000.000,0	2.407.737.773,0	99,91	En el vivero San Emigdio con vigencia 2011 se ha realizado la producción de 799.305. Se hicieron 12 fichas de especies forestales empleadas en el vivero San Emigdio y se realizaron trabajos preliminares en 20 fuentes semilleras distribuidas en el Valle del Cauca. Igualmente se tiene un plan de manejo de una especie ictica. Se promociona los servicios del vivero y del centro de educación ambiental San Emigdio, a través de medios de comunicación y de visitas a instituciones educativas. Se están realizando los ajustes de la valla y señalización de San Emigdio, conforme a las sugerencias de la oficina de Comunicaciones de la CVC. Se hizo la producción de 300.000 alevinos en el centro piscícola de Buga.
	130	Numero de museos regionales para la educacion ambiental operando	MUSEOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0							
	299	Numero de individuos de flora producidos para la recuperacion de ecosistemas estrategicos	UNIDAD	595.000,0	660.638,0	100,0	1.242.000,0	1.457.301,0	0	100,0							
	300	Numero de individuos de fauna producidos para la recuperacion de ecosistemas estrategicos	UNIDAD	300.000,0	300.000,0	100,0	508.000,0	546.400,0	0	100,0							
1502 - Recuperación, monitoreo y seguimiento a especies de fauna y flora amenazadas	131	Numero de humedales monitoreados en relacion a especies de fauna y flora	HUMEDAL	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	1.459.300.000,0	1.444.860.733,0	99,01	Los convenios correspondientes No. 080-2009 CVC-Fundación para el Desarrollo Regional del Pacifico, No. 133-2009 CVC-Oikos y 139-2009 CVC-Funagua, los cuales fueron liquidados a satisfacción de los respectivos supervisores y por lo tanto se hicieron los desembolsos de los saldos. El proyecto se descargó del sistema para el año 2011, lo cual fue aprobado por el Consejo Directivo desde mayo 24 de 2.011.
	5	Especies de fauna y flora amenazadas, con planes de conservacion en ejecucion	NUMERO	0,0	0,0	0,0	27,0	27,0	0	100,0							
1503 - Conservación y restauración de ecosistemas estratégicos, nacimientos de agua, franjas protectoras de cauces y corredores biológicos	132	Numero de hectareas de corredores biologicos establecidos para conectar areas estrategicas	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	319,0	344,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	7.940.746.000,0	7.405.056.125,69	93,25	Inicialmente se programó el establecimiento de 299.9 hectáreas con recursos de la vigencia 2008, de las cuales en el año 2009 se ejecutaron 222.9 hectáreas, debido a que 86.3 hectareas, se habian programado con recursos del sector electrico fuente 1005 y estos tenian la limitante de ejecucion en área de influencia de las hidroelectricas. 2009. Los contratos se encuentran en proceso de liquidación.
	133	Numero de corredores biologicos establecidos para conectar areas estrategicas	CORREDORES BIOLOGICOS	0,0	0,0	0,0	4,0	7,0	0	100,0							
	8	Areas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la proteccion de cuencas abastecedoras	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	1.126,0	1.590,05	0	100,0							
	9	Areas reforestadas y/o revegetalizadas para la proteccion de cuencas abastecedoras en mantenimiento	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	2.282,1	2.181,4	0	95,59							
1504 - Manejo de fauna silvestre en cautiverio	134	Numero de centros de manejo y rehabilitacion de fauna silvestre construidos y operando	CENTROS	1,0	1,0	100,0	1,0	1,0	0	100,0	497.600.000,0	497.600.000,0	100,0	1.637.600.000,0	1.619.716.818,66	98,91	Con vigencia 2011 se ha realizado: capacitaciones a funcionarios de la CVC y a la policía ambiental en el tema de manejo de fauna silvestre. Con este proyecto en año 2010 se atendieron más de 600 animales que se recibieron en el CAV, igualmente se trabajó un programa de rehabilitación para que los animales que se encuentran en optimas condiciones se reintegrar a su medio natural o puedan ser adoptados por la red de amigos. Se inicio un programa de educación ambiental con aves rapaces, las que ya no se pueden reintegrar al medio, el programa básicamente busca crear conciencia sobre todo en la población estudiantil del perjuicio que ocasiona sacar un animal de su medio natural. Se doto al centro de un equipo de laboratorio para realizar exámenes básicos a los animales y algunos equipos quirúrgicos. A través de medios de comunicación (canal regional y canales nacionales) se han realizado notas informativas sobre los perjuicios que pueden presentarse tratando de domesticar animales que no son domésticos y de los daños que se le hace a la fauna
	135	Porcentaje de especimenes de fauna silvestre entregados en el centro de atencion de San Emigdio que reciben atencion veterinaria	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0	100,0							

PROGRAMA / PROYECTO - PROCESO	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA PLAN	PONDERRACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
1507 - Protección legal de áreas prioritarias para la conservación	1.1	Areas protegidas declaradas en la jurisdiccion de la Corporacion Autonoma Regional mediante acto administrativo	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	125,0	125,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	500.000.000,0	443.197.603,0	88,64	Esta pendiente es la consolidación de un área protegida en el manglar, se encuentra en revision del informe final. Como resultado se tiene una propuesta de Reserva Natural Especial, la cual está siendo analizada jurídicamente.
	268	Consejos comunitarios fortalecidos en el proceso de declaratoria de areas protegidas en el Pacifico vallecaucano	CONSEJOS COMUNITARIOS	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0	100,0							
1508 - Apoyo a la conservación de predios adquiridos por municipios en áreas de nacimiento de fuentes abastecedoras de acueductos	136	Numero de hectareas de areas protegidas municipales en proceso de declaratoria	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	200.000.000,0	198.699.917,0	99,35	El proyecto se encuentra en etapa de liquidacion.
1510 - Promocion y fortalecimiento a reservas naturales de la sociedad civil	1.2	Numero de hectareas de reservas naturales de la sociedad civil declaradas en jurisdiccion de la Corporacion	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	325,0	2.601,29	0	100,0	0,0	0,0	0,0	503.000.000,0	462.799.997,0	92,01	Durante el periodo 2007 - 2011 se realizaron en total 9 procesos de registros reservas en los municipios de Bugalagrande, Roldanillo, El Dovio Tulua, Dagua, Palmira, El Cairo y Versalles, mediante el cual se obtuvo la vinculación de 111 reservas con 2601 ha, y 96 planes de manejo. Quedo 1 proceso de promoción por cumplir correspondientes a los recursos asociados al PNR del Duende.
	137	Incremento en el establecimiento de nuevas Reservas Naturales de la Sociedad Civil con relacion a años anteriores	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0	60,0	91,1	0	100,0							
1511 - Prevención y control de incendios forestales	138	Porcentaje de reduccion anual del numero de hectareas afectadas por incendios forestales en el Valle del Cauca con relacion al año 2006	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0	15,0	60,0	0	100,0	254.000.000,0	231.000.000,0	90,94	2.006.374.998,0	1.877.374.993,0	93,57	A la fecha se logró adelantar el trámite contractual de dos convenios mediante los que se ejecutan las actividades previstas en el Proyecto./ Las vigencias anteriores se cumplieron a satisfacción.
	139	Numero de hectareas afectadas por incendios forestales en proceso de recuperacion	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0	0	100,0							
	279	Actores sociales municipales capacitados en prevencion y control de incendios forestales	ACTORES	17,0	0,0	0,0	67,0	53,0	0	79,1							
	290	Porcentaje de reduccion del numero de incendios forestales en el Valle del Cauca, con base en el año 2009	PORCENTAJE	5,0	0,0	0,0	7,0	80,0	0	100,0							
	3006	Porcentaje de reduccion del numero de hectareas afectadas por incendios forestales en el Valle del Cauca con base en el año 2009	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0	4,0	80,0	0	100,0							
	3007	Numero de hectareas en proceso de recuperacion tomando como base la afectacion del año 2009	HECTAREAS	30,0	0,0	0,0	30,0	100,0	0	100,0							
1512 - Conservación y manejo integral de humedales lénticos priorizados del Valle del Cauca	140	Numero de hectareas de humedales con plan de manejo formulado	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	164,5	206,5	0	100,0	485.350.000,0	485.349.997,0	100,0	4.171.050.000,0	3.859.553.244,0	92,53	las actividades de este proyecto se cumplieron a entera satisfaccion.

PROGRAMA / PROYECTO - PROCESO	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA PLAN	PONDERACIÓN	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
	3005	Humedales con plan de manejo ambiental ajustado	PLANES	10,0	10,0	100,0	18,0	18,0	0	100,0							
	4.1	Humedales con planes de manejo u ordenacion en ejecucion	HECTAREAS	184,7	184,7	100,0	2.941,6	2.577,7	0	87,63							
1514 - Formulación e implementación de planes de manejo de áreas protegidas	141	Areas protegidas declaradas en la jurisdiccion de la Corporacion, con Planes de manejo formulados	HECTAREAS	1.200,0	0,0	0,0	69.828,0	68.628,0	0	98,28	90.000.000,0	90.000.000,0	100,0	1.640.000.000,0	1.585.553.593,0	96,68	Se firmo acta de inicio el 29 de diciembre de 2011. Se firmaron dos (2) convenios Uno con el consejo comunitario de la Plata Bahia Málaga y el segundo con el Consejo Comunitario Chucheros Ensenada del Tigre.
	2	Areas protegidas declaradas en la jurisdiccion de la Corporacion Autonoma Regional, con Planes de	HECTAREAS	6.776,0	6.776,0	100,0	31.407,0	47.245,5	0	100,0							
1515 - Acciones de recuperación en la cuenca del Río Dagua	142	Numero de hectareas de suelos con estrategias implementadas	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	85.892,0	57.976,0	0	67,5	0,0	0,0	0,0	1.100.000.000,0	1.072.356.381,0	97,49	Proyecto terminado
	8	Areas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la proteccion de cuencas	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	33,0	42,0	0	100,0							
1516 - Acciones de conservación y recuperación en el Embalse Guacas y su zona de influencia	1.1	Areas protegidas declaradas en la jurisdiccion de la Corporacion Autonoma Regional mediante acto	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	1.003.000.000,0	823.770.318,65	82,13	La CVC, compro un predio de 58.57 has, quedadano peniente 1.43 has en area de conservacion para cumplir el compromiso de la licencia con el Ministerio que corresponde a 60 has. La meta quedo incumplida.
	143	Areas conservadas y recuperadas en la zona de influencia del embalse Guacas	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	115,0	114,87	0	99,89							
1518 - Planificación, concertación e implementación de áreas de conservación en territorios de resguardos indígenas del municipio de Buenaventura	1.1	Areas protegidas declaradas en la jurisdiccion de la Corporacion Autonoma Regional mediante acto	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	700,0	700,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	115.000.000,0	114.906.298,0	99,92	El proyecto se ejecuto mediante convenio con ACIVA,el cual esta finalizado y liquidado.
	269	Numero de Hectareas de Resguardos ordenadas	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0	100,0							
1519 - Conservación y recuperación de los ecosistemas manglar y selva pluvial tropical a través de estrategias participativas en territorios colectivos de comunidades negras del Pacífico Vallecaucano	144	Numero de hectareas en manejo de cobertura boscosa mediante sistemas agroforestales y agroecologicos	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	343,0	343,0	0	100,0	476.500.000,0	455.017.628,25	95,49	3.278.500.000,0	3.053.556.996,15	93,14	Se suscribieron los convenios con los cuales se ejecutara el proyecto y se firmaron las actas de inicio de los mismos finalizando el año 2011.
	145	Numero de hectareas de areas protegidas bajo el regimen de la Ley 70 de 1993	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	10.000,0	27.000,0	0	100,0							
	146	Numero de experiencias de ecoturismo en la region Pacifico vallecaucano fortalecidas	EXPERIENCIAS	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0	100,0							
	3008	Numero de hectareas de especies forestales asociadas al ecosistema manglar y de sistemas agroforestales establecidas en años anteriores en mantenimiento	HECTAREAS	333,0	333,0	100,0	377,0	633,0	0	100,0							
1521 - Fortalecimiento a la gestión ambiental comunitaria para la conservación de áreas prioritarias	147	Numero de hectareas de areas protegidas con gestion ambiental participativa para su conservacion y manejo	HECTAREAS	110.000,0	110.000,0	100,0	622.000,0	622.000,0	0	100,0	800.000.000,0	800.000.000,0	100,0	3.257.265.194,0	2.967.271.943,62	91,1	El proyecto se ejecutó a través del Convenio 0017 de 2011 suscrito entre la fundacion RH + y la CVC, para la contratacion de los gestores ambientales encargados de realizar el apoyo al control y vigilancia de los recursos naturales del departamento del valle del cauca. El

PROGRAMA / PROYECTO - PROCESO	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA PLAN	PONDÉRACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
	148	Cuencas con presencia institucional para el fortalecimiento a actividades de control y vigilancia de recursos naturales.	CUENCAS	17,0	32,0	100,0	38,0	38,0	0	100,0							convenio esta en proceso de liliquidación el convenio.
1522 - Diseño de una estrategia de valoración y pago por bienes y servicios ambientales	149	Numero de hectareas de bosques naturales con herramientas de financiancion diseñadas	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	3.000,0	3.000,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	260.000.000,0	260.000.000,0	100,0	Se cumplió al 100 % con lo establecido en el proyecto.
1541 - Desarrollo de acciones para el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad en el marco de una estrategia de Biocomercio	151	Numero de especies silvestres de fauna y flora presionadas por uso insostenible con determinacion de su oferta ambiental e implementacion de paquetes tecnologicos	ESPECIES	0,0	0,0	0,0	14,0	18,0	0	100,0	143.000.000,0	143.000.000,0	100,0	1.592.499.995,0	1.557.725.667,0	97,82	Se ejecutó a través de un convenio con la Fundación Zona Norte, FUNDANORTE, se encuentra en proceso de liquidación
	152	Numero de iniciativas de Biocomercio fortalecidas a traves de la implementacion de un Observatorio Regional de Biocomercio	INICIATIVAS	2,0	1,0	50,0	14,0	13,0	0	92,86							
	153	Numero de eventos nacionales realizados para la divulgacion de estrategias de produccion sostenible	EVENTOS	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0	100,0							
1542 - Diseño e implementación de sistemas productivos sostenibles y servicios ambientales en áreas de interés ambiental	154	Numero de hectareas con sistemas productivos sostenibles implementados con apoyo de la Corporacion	HECTAREAS	370,0	300,0	81,08	1.782,0	2.466,56	0	100,0	686.000.000,0	685.555.552,0	99,94	3.590.000.000,0	3.542.721.157,39	98,68	Se ha logrado avanzar de manera ostensible en el número y la identificación de productores que han realizado reconversión, sin embargo este número es inferior a la cantidad de las áreas y productores que siguen usando prácticas convencionales.
	155	Numero de iniciativas de turismo sostenible diseñadas y en proceso de implementacion	INICIATIVAS	0,0	0,0	0,0	3,0	8,0	0	100,0							
	17.1	Mipymes y empresas vinculadas a Mercados Verdes (Uso y Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad, Ecoproductos Industriales, Ecoturismo) promovidas por la Corporacion	NUMERO DE PROYECTOS	5,0	22,0	100,0	79,0	97,0	0	100,0							
1543 - Diseño e implementación de sistemas productivos agroecológicos y servicios ambientales en reservas naturales de la sociedad civil del Departamento del Valle del Cauca	156	Numero de hectareas de reservas naturales de la sociedad civil con implementacion de sistemas productivos sostenibles apoyados por la Corporacion	HECTAREAS	40,0	28,0	70,0	390,0	487,0	0	100,0	150.000.000,0	149.372.778,0	99,58	1.036.000.000,0	916.374.277,0	88,45	Se realizaron los talleres en formacion agroecologica, principalmente en los municipios de Palmira y Bugalagrande, teniendo en cuenta que ya se realizaron la visitas tecnicas y en el mes de enero inicia la actividad gruesa que es la de implementacion en campo de acciones agroecologicas estipuladas en los planes de manejo ambiental formulados en vigencias pasadas. Por otra parte se han realizado reuniones con personal de la Corporacion, para la escogencia de un sitio en el valle del Cauca donde se puedan desarrollar las giras de tranferencia de tecnologias y que este sea en la medida de lo posible una BNSC. Lo anterior permite aclarar que para la vigencia 2011 se
1544 - Apoyo a la implementación de sistemas productivos agroecológicos en territorios de comunidades indígenas	157	Numero de hectareas de ecosistemas estrategicos y areas de interes ambiental con implementacion de sistemas productivos sostenibles	HECTAREAS	114,0	51,0	44,74	564,0	538,0	0	95,39	388.000.000,0	386.068.966,0	99,5	1.838.000.000,0	1.788.129.891,0	97,29	El proyecto esta en ejecucion, se presentan algunos inconvenientes relacionadas con el invierno, con el calendario de los estudiantes y con obras de infraestructura del municipio que impidieron el ingreso temporal de material, en Jamundí, colegio Leonel Trochez.

PROGRAMA / PROYECTO - PROCESO	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA PLAN	PONDERACIÓN	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
1545 - Fortalecimiento de canales de comercialización de productos agroecológicos en el Valle del Cauca	158	Numero de canales de comercializacion de productos agroecologicos operando	CANALES DE COMERCIALIZACION	0,0	0,0	0,0	7,0	8,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	400.000.000,0	390.773.708,0	97,69	El proyecto termino y liquido en diciembre de 2010
	159	Numero de empresas de base comunitaria vinculadas a mercados verdes acompañadas por la Corporacion	EMPRESAS	0,0	0,0	0,0	40,0	60,0	0	100,0							
1547 - Reconversion de actividades agropecuarias en el sector del distrito RUT, municipios de la Unión, y Roldanillo - AMBIENTE SANO	160	Numero de hectareas en mitigacion de conflicto de uso del suelo en reconversion agroecologica	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	96.310.000,0	91.310.000,0	94,81	Este proyecto ya se terminó y se ejecutaron las actividades a través del convenio CVC No. 050-2007 el cual se encuentra liquidado.
	161	Numero de familias con capacidad para gestion ambiental	FAMILIAS	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0	100,0							
1550 - Aumento y enriquecimiento de la cobertura boscosa, recuperación de suelos degradados y manejo de especies amenazadas para el mantenimiento y la restauración de cuencas hidrográficas estratégicas para el aseguramiento y la disponibilidad de agua	9	Areas reforestadas y/o revegetalizadas para la proteccion de cuencas abastecedoras en mantenimiento	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	744,0	154,0	0	20,7	0,0	0,0	0,0	2.757.700.000,0	529.092.532,0	19,19	Las actividades del proyecto para la vigencia 2007, no se ejecutaron debido a que la fuente de financiación asignada, era proveniente de las transferencias del sector eléctrico y estas tenían un limitante para su ejecución en las áreas que se habían identificado. La meta quedo incumplida
1575 - Fortalecimiento al control de extracción y movilización de flora y fauna silvestre	162	Numero de retenes fijos construidos y operando para el control de movilizacion de fauna y	RETENES	0,0	0,0	0,0	2,0	1,0	0	50,0	125.000.000,0	122.141.760,0	97,71	409.904.000,0	249.385.760,0	60,84	Mediante convenio 044 de 2011, y contrato 465-2011, para el año 2011, se tiene un avance del 15%, y durante la vida del proyecto alcanza un avance del 85%, con la ejecución de convenios anteriores.
	163	Numero de estrategias para el control del trafico de fauna y flora diseñadas e implementadas	ESTRATEGIAS	1,0	0,0	0,0	2,0	1,0	0	50,0							
1576 - Fortalecimiento de mercados ecológicos campesinos mediante la certificación de confianza respaldada por organizaciones sociales y de consumidores de productos ecológicos - CELA	164	Numero de productos certificados como productos organicos basado en la confianza productor-consumidor	PRODUCTOS CERTIFICADOS	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	54.891.776,0	49.891.778,0	90,89	Esta meta se alcanzó en el año 2008. El proyecto ya se liquidó.
	165	Numero de programas de formacion en el consumo de alimentos ecologicos	PROGRAMAS	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0	100,0							
	166	Numero de acuerdos interinstitucionales para promover la organizacion de los consumidores ecologicos	ACUERDOS	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0	100,0							
	167	Numero de reglamentos basicos negociados para establecer la certification de confianza	REGLAMENTOS	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0	100,0							

PROGRAMA / PROYECTO - PROCESO	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA PLAN	PONDERACIÓN	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
1577 - Fortalecimiento de San Emigdio como Centro de Educación Ambiental - CORLADESA	210	Porcentaje de incremento de usuarios en relacion con la demanda actual de servicios del Centro de Educacion Ambiental - CORLADESA	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	85.322.996,0	81.022.996,0	94,96	1. Se ajustó el plan operativo que fue diseñado en el 2006, el cual define una hoja de ruta, sobre lo que se debe hacer en procura de visualizar el Centro como un instrumento de apoyo importante para la educación ambiental de las instituciones educativas de la ciudad y la región. Se realizaron los talleres de retroalimentación sugeridos por el grupo de guías en las reuniones de planeación y el análisis DOFA. Se diseño y publico el material de divulgación del centro.
1578 - Disminución de la presión sobre los recursos naturales en áreas de conservación, mediante acciones de protección que aporten al ordenamiento ambiental de las cuencas Aguacatal, Meléndez y Cali en los corregimientos de La Paz, Villacarmelo, La Buitrera y Felidia - PROSENDAS	168	Numero de hectareas identificadas con potencial en restauracion ecologica participativa	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	30,0	50,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	109.568.126,0	104.568.108,0	95,44	Se realizaron actividades en los corregimientos de Pance, La Buitrera y Villacarmelo a solicitud de la DAR suroccidente por ser estos los corregimientos priorizados por su problematica ambiental, se trabajo el tema de restauracion ecologica con 30 predios para armonizar la relacion con el parque de los Farallones de Cali, en el corregimiento de villacarmelo se implemento una propuesta de ganaderia sostenible para la liberación de areas para la proteccion de fuentes de agua y el establecimiento de cercos vivos y bancos de proteinas. Se fortalecieron 3 grupos comunitarios los cuales fueron capacitados en procesos de produccion agroecologica y planificación predial.
	169	Numero de modelos de sistemas de produccion sostenible predominantes en los corregimientos identificados y caracterizados	MODELOS	0,0	0,0	0,0	6,0	28,0	0	100,0							
	170	Numero de grupos asociativos de mujeres, consolidados dedicados a actividades productivas sostenibles y de conservacion	GRUPOS	0,0	0,0	0,0	3,0	8,0	0	100,0							
1579 - Implementación de procesos de recuperación y conservación de la zona del manglar en el territorio del Consejo Comunitario de la comunidad negra de Ladrilleros, quebrada Sardinetes, municipio de Buenaventura - CC LADRILLEROS	171	Iniciativas ecoturísticas diseñadas e implementadas que propendan por el uso, manejo y aprovechamiento sostenible de los bienes y servicios ambientales	INICIATIVAS	0,0	0,0	0,0	5,0	6,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	53.000.000,0	48.000.000,0	90,57	El proyecto esta liquidado
	172	Numero de alternativas sostenibles de produccion implementadas acorde a las condiciones del territorio articulada a los programas ecoturísticos como eje central	ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	0	100,0							
	173	Numero de familias capacitadas y fortalecidas organizativamente para el manejo de las iniciativas ecoturísticas productivas	FAMILIAS	0,0	0,0	0,0	20,0	30,0	0	100,0							
	174	Numero de visitantes atendidos en 12 meses	VISITANTES	0,0	0,0	0,0	1.200,0	1.200,0	0	100,0							

PROGRAMA / PROYECTO - PROCESO	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA PLAN	PONDERACIÓN	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
1615 - Fortalecimiento de la estrategia de sostenibilidad social y financiera del Sistema Departamental de Areas Protegidas - SIDAP	641	Hectareas de areas protegidas con acciones de sostenibilidad implementadas	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	550.000.000,0	549.064.000,0	99,83	Se realizo en convenio con Patrimonio natural, que termino el 2 de diciembre con la finalizacion del primer diplomado de foramcion en areas protegidas, la propuesta de una estrategia de divulgacion para su posicionamiento y la constitucion de una subcuenta con 10 milloens de capital semilla que se adinistraran mediante un comite directivo conformado por la CVC, Parque Nacionales, Patrimonio y dos
1632 - Desarrollo ecoturístico de la Reserva Natural Laguna de Sonso-Aguadesonso.	173	Numero de familias capacitadas y fortalecidas organizativamente para el manejo de las iniciativas ecoturísticas productivas	FAMILIAS	0,0	0,0	0,0	50,0	70,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	50.000.000,0	50.000.000,0	100,0	Este proyecto ya finalizo y se encuentra liquidado
	212	Numero de hectareas de bosques naturales en restauracion	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0	100,0							
1634 - Conservación del recurso bosque en la parte alta de la subcuenca Cruces el Naranjo Municipio de Obando-ASOPROVIDA	212	Numero de hectareas de bosques naturales en restauracion	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	49.931.075,0	49.931.075,0	100,0	Se cumplio satisfactoriamente con el objetivo general del proyecto consistente en recuperar la franja forestal protectora de la parte alta de la sub cuenca Cruces en El Naranjo a través de un proceso de aumento de cobertura vegetal, aislamiento y educación ambiental.
1635 - Recuperación de los recursos genéticos y naturales de la subcuenca el Rincon, municipio de la Unión-SEMILLAS DE VIDA	154	Numero de hectareas con sistemas productivos sostenibles implementados con apoyo de la Corporacion	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	50.000.000,0	50.000.000,0	100,0	Se implementaron 6,8 htas dedicadas en su mayoria a ganaderia extensiva las cuales van a ser protegidas y aisladas de la práctica gandera tradicional para lograr volverlas productivas en cuanto a la conservacion del agua, captura de carbono y refugio y alimento para la fauna silvestre.
1636 - Fortalecimiento de Reservas Naturales de la Sociedad Civil Serranía de Paraguas municipios de Versalles y el Dovio- Corpoversalles	244	Numero de hectareas de Reservas Naturales de la Sociedad Civil en proceso de registro ante la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	14,0	14,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	50.000.000,0	50.000.000,0	100,0	El proyecto se liquido satisfactoriamente a diciembre de 2010.
1637 - Fortalecimiento de modelos productivos sostenibles para la conservacion de los ecosistemas rurales del Cañon del río Garrapatas el Dovio - ACERG.	242	Numero de hectareas en proceso de produccion agroecologica	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	50.000.000,0	50.000.000,0	100,0	Se implementaron cultivos de lulo, café con micorrizas y tomate en 6 HECTÁREAS con manejo agroecologico en 10 hectareas. Como modelo para la reproduccion de la agroecologia en la zona.
1638 - Construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales en el Parque Natural Regional Páramo del Duende-FEDENA.	119	Carga de contaminacion hidrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la	TONELADA/AÑO DBOS	0,0	0,0	0,0	16,0	8,0	0	50,0	0,0	0,0	0,0	50.000.000,0	50.000.000,0	100,0	El proyecto se liquido satisfactoriamente a diciembre de 2010, se realizo ultimo desembolso bajo la modalidad de vigencias expiradas en marzo de 2011
	120	Carga de contaminacion hidrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporacion	TONELADA/AÑO SST	0,0	0,0	0,0	16,0	8,0	0	50,0							
1639 - Implementación de modelos de restauración ecológica participativa y de producción sostenible en el corregimiento de San Rafael, municipio de Tutuá-ASORIBU.	168	Numero de hectareas identificadas con potencial en restauracion ecologica participativa	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	50.000.000,0	50.000.000,0	100,0	El proyecto se liquido satisfactoriamente a diciembre de 2010.

PROGRAMA / PROYECTO - PROCESO	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA PLAN	PONDÉRACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
1640 - Implementación de un programa piloto de agricultura urbana, en la comuna 5 del municipio de Guadalajara de Buga-FUNDACIENCIA.	154	Numero de hectareas con sistemas productivos sostenibles implementados con apoyo de la Corporacion	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	50.000.000,0	50.000.000,0	100,0	Se realizó la instalación de 34 unidades productivas agroecológicas, definición y adecuación de sitios donde se instalarán las unidades agroecológicas de producción UAP. Se logró que un grupo de 34 personas implementaran en sus predios, modelos de producción agroecológica urbana dando cumplimiento a la meta inicial de 20 personas implementando este modelo. Se realizaron capacitaciones para el manejo de los residuos sólidos a partir de la selección en la fuente a 82 personas superandose la meta estimada inicialmente de
1641 - Formación de campesinos para el manejo agroecológico de suelos de las microcuencas dos Quebradas, el Janeiro, Santa Barbara La María, El Oregano y Pitingos, en el municipio de Buga-CORPOGUADALAJARA	249	Areas con sistemas agroforestales establecidos (silvopastoreo, banco de proteínas, y cultivos de pancoger)	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	50.000.000,0	50.000.000,0	100,0	Esta meta se cumplió en un 100%. Se dejan establecidas las áreas con sistemas agroforestales para las microcuencas dos Quebradas, el Janeiro, Santa Barbara La María, El Oregano y Pitingos, en el municipio de Buga-CORPOGUADALAJARA. Se logró capacitar un número mayor de familias en el proceso de educación ambiental dirigido a la implementación de sistemas agroforestales. Se deja establecido un número de hectáreas establecidas con bosque protector - productor. Se dejan sistemas de producción agroecológicas diseñadas y establecidas.
1642 - Formación de campesinos para el manejo agroecológico de suelos en la cuenca del río Zabaletas, Cerrito-ASOZABALETAS	249	Areas con sistemas agroforestales establecidos (silvopastoreo, banco de proteínas, y cultivos de pancoger)	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	31.165.526,0	31.165.526,0	100,0	El proyecto avanza en forma satisfactoria, el cual esta orientado a Proteger y aumentar la vegetación en la zona de las micro cuencas los Chuchos y Pajonales, a través de aislamiento y reforestación con participación activa de las comunidades de el Corregimiento El Castillo municipio de El Cerrito donde se construirán los 3 kilómetros y 40 Mts. de aislamiento y reforestación, lográndose de esta manera, mitigar y corregir los impactos generados por la deforestación y
1643 - Implementación de sistemas productivos sostenibles y servicios ambientales en áreas de interés ambiental , Serranía de los Paraguas El Cairo-SERRANIAGUA.	154	Numero de hectareas con sistemas productivos sostenibles implementados con apoyo de la Corporacion	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	50.000.000,0	50.000.000,0	100,0	Esta meta se cumplió con el establecimiento de 10 hectáreas con sistemas de producción agroecológica diseñadas y establecidas con cultivos agroecologicos de café asociado con plátano y caña orgánica para la producción de panela. Se están apoyando iniciativas como café de conservación, caña panelera, miel de abejas, plantas medicinales, biopreparados, productos que se trabajaran en las fincas e iran en mercados organicos del Cairo, Ansermanuevo, Cartago y ojala otros. También se implementaron 10 hectáreas para el establo que va a permitir la mejora en el manejo del ganado y el aprovechamiento de los residuos organicos para la fertilizacion de potreros y banco de proteina a futuro. La meta se cumplió con la realización de cuatro jornadas de divulgación realizadas en la Reserva Natural Altamira, y en la Casa Ambiental Comunitaria.
1644 - Fortalecimiento de los sistemas de producción agroecológicos en el corredor de conservación PNN Tatamá-Serranía de los Paraguas-ASOCORREDOR	242	Numero de hectareas en proceso de produccion agroecologica	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	50.000.000,0	50.000.000,0	100,0	Se dejan establecidas las 20 has en cultivos agro ecológicos, para el desarrollo de las actividades productivas con la implementación gradual de prácticas agroecológicas. Se logró implementar en 26 predios las alternativas de producción sostenible agroecológica. Se dejan fortalecidas 26 familias en administración del territorio y en sistemas sostenibles de producción agroecologica, dueñas de los predios que conforman las 20 hectáreas en las que realizó el proyecto.
1645 - Establecimiento de un mercado agroecológico en el Km. 30 Borrero Ayerbe, municipio de Dagua-AMARANTO.	154	Numero de hectareas con sistemas productivos sostenibles implementados con apoyo de la Corporacion	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	50.000.000,0	50.000.000,0	100,0	Se logró cumplir la meta con las hectáreas para sistemas productivos sostenibles implementados en el Km. 30 en el municipio de Dagua. Para el cumplimiento de esta meta se trabajó con cinco grupos de las veredas Machado, El Jordán (vereda Loma Alta, El Jordán y Jordancito), El Chilcal, El Salado y El Limonar, para la producción Agroecológica y de mercado. Se hizo la inauguración del sitio de ubicación donde quedó el mercado agroecológico y se encuentran en el proceso de presentación de sus productos para la comunidad en

PROGRAMA / PROYECTO - PROCESO	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA PLAN	PONDERACIÓN	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
1646 - La producción agroecológica como alternativa para la biodiversidad y la seguridad alimentaria con los asociados a la AMUC Restrepo	154	Numero de hectareas con sistemas productivos sostenibles implementados con apoyo de la Corporacion	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	49.611.088,0	49.611.088,0	100,0	Se logró trabajar con 34.74 Hectáreas para el establecimiento de asociaciones entre maíz, frijol, zapallo, yuca, plátano y hortalizas para las prácticas. Se logró establecer un proceso de producción agroecológica con 45 pequeños productores con 34.74 hectáreas de las cuales se dejaron para reconversión hacia sistemas agroecológicos 10 hectáreas a través de la implementación de los diseños productivos experimentados y aprobados por los mismos agricultores. Se ha logrado sensibilizar y capacitar a más de 45 productores sobre la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y en la implementación de sistemas sostenibles de producción. Se trabajó un grupo de 45 familias y comités en fortalecimiento organizativo, participación y desarrollo comunitario y planeación participativa,
1647 - Protección de la Microcuenca de la Quebrada Pericos, Consejo Comunitario del Alto y Medio Río Dagua, Buenaventura-Danza y Vida.	212	Numero de hectareas de bosques naturales en restauracion	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	33,0	5,0	0	15,15	0,0	0,0	0,0	50.000.000,0	50.000.000,0	100,0	Para este proyecto se logró el cumplimiento de la meta en un 100%.
1648 - Recuperación del cangrejo azul en el Consejo Comunitario de Guadualito Limones, Buenaventura.	5	Especies de fauna y flora amenazadas, con planes de conservacion en ejecucion	NUMERO	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	50.000.000,0	50.000.000,0	100,0	El proyecto se liquidó satisfactoriamente a diciembre de 2010 , se realizo ultimo desembolso bajo la modalidad de vigencias expiradas en marzo de 2011.
1649 - Desarrollo de una propuesta de agricultura periurbana en 4 barrios del municipio de Palmira-CAOSMOSIS	154	Numero de hectareas con sistemas productivos sostenibles implementados con apoyo de la Corporacion	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	50.000.000,0	50.000.000,0	100,0	La meta se cumplió en un 100% y se dejan implementados mas de 20 predios en alternativas de producción agroecológica sostenible en los barrios La Orlidia, Zamorano y San José. Estos predios entran en la fase de segundo ciclo; sin embargo el proceso no ha cumplido el plan propuesto en parte por la negación de la alcaldía en realizar el aporte con el cual se comprometió.
1650 - Conservacion de los recursos naturales con participación comunitaria en el área de influencia de la Quebrada Tequendama, Cerrito-AMBIENTE COLOMBIA	154	Numero de hectareas con sistemas productivos sostenibles implementados con apoyo de la Corporacion	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	49.995.449,0	49.995.449,0	100,0	Se logró superar significativamente el área propuesta en el aislamiento realizado, debido a las condiciones de la zona y sobre todo a la buena disposición de los propietarios de los predios. En la parte alta de la quebrada Tequendama, y en el mismo margen derecho, cerca a las dos tomas de agua del acueducto del corregimiento se encuentra establecido un bosque protector de aproximadamente 200 M2 el cual ya ha sido aislado, separando el bosque de los potreros y que en la actualidad esta siendo mejorado, por la Fundación Ambiente Colombia. En el Corregimiento de Tenerife, Municipio de El Cerrito, se hicieron actividades encaminadas a la recuperación del entorno de la Quebrada Tequendama a través de jornada de limpieza y reforestación. Se deja establecida y protegida un área extensa de bosques protectores de la zona especialmente en las márgenes de la Quebrada Tequendama y demás áreas afectadas por el deterioro del ecosistema. Se cumplió la meta
1651 - Fortalecimiento de sistemas productivos agroecológicos corregimiento de Matapalo Palmira-LIMPIAR COLOMBIA	154	Numero de hectareas con sistemas productivos sostenibles implementados con apoyo de la	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	40.416.250,0	40.416.250,0	100,0	Se dejan implementadas 10 hectáreas con modelos de producción sostenibles establecidos en el corregimiento Matapalo en PALMIRA. Se cumplió la meta con el establecimiento y reconversión de 20 sistemas productivos agrícolas y pecuarios con manejo ambiental sostenible en la Vereda Matapalo en el Corregimiento de Rozo municipio de Palmira, que generen un mejoramiento socioeconómico, cultural y ambiental en la comunidad. Los pequeños espacios son usados para implementación de huertas y cría de especies menores. Se realizaron capacitaciones a un grupo de más de 90 personas con capacidad de mantener en funcionamiento los procesos de conservación de los recursos naturales en su entorno y puedan ser replicadores al resto de la comunidad. Se lograron capacitar un gran número de personas en aprovechamiento y valorización de los
	168	Numero de hectareas identificadas con potencial en restauracion ecologica participativa	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0	100,0							

PROGRAMA / PROYECTO - PROCESO	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA PLAN	PONDÉRACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
1652 - Conservación de la avifauna asociada a los cultivos de arroz en la zona sur de Jamundi-CALIDRIS.	640	Numero de proyectos ambientales de iniciativa comunitaria apoyados por la Corporacion	INICIATIVAS	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	50.000.000,0	50.000.000,0	100,0	Este proyecto cumplió con las metas establecidas dentro del Convenio y en los tiempos especificados para la finalización del mismo. Los productores de arroz muestran más conocimiento de la biodiversidad al rededor de sus cultivos y la necesidad de protección del ecosistema.
1653 - Reconversión de actividades productivas agropecuarias en la parte alta y media de la cuenca del río Melendez-FUNDERURAL.	160	Numero de hectareas en mitigacion de conflicto de uso del suelo en reconversion agroecologica	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	50.000.000,0	50.000.000,0	100,0	Se realizó la planificación participativa y se definió el tipo de intervención por cada uno de los 20 predios seleccionados. Se capacitaron 20 familias con actividades de capacitación y sensibilización para el uso adecuado de los recursos naturales. En estos momentos se encuentran participando 23 fincas. Se está dejando fortalecido un total de 23 familias en administración del territorio en sistemas sostenibles de producción y un (1) grupo de
1654 - Recuperación ambiental de la cuenca alta del río Cali, vereda Peñas Blancas, corregimiento de Pichindé, Cali-RESPIRAR	212	Numero de hectareas de bosques naturales en restauracion	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	50.000.000,0	50.000.000,0	100,0	Se logró el cumplimiento de la meta en un 100%. La quebrada la Mula esta aislada de la intervención de ganado en una longitud de más de mil metros. Con acuerdos con los propietarios de los predios ribereños se cumple la política de protección de cuencas y micro-cuencas. Se deja construido un vivero para la restauración ecológica y la protecció de seis nacimiento de aguas. Se utilizaron retales de pino para la construcción del vivero de la finca Las Margaritas de la CVC. Se dejan claros unos compromisos de los Lideres de la vereda y los supervisores del convenio de parte de la Corporación CVC para garantizar la sostenibilidad del vivero a futuro. Se dejan implementadas seisáreas de protección de nacimientos y bosques . Se logró sensibilizarse a un total de 105 personas en conservación y
1655 - Conservación y manejo integral de los humedales a través de Sistemas de Producción Agroecológicos encadenados a procesos de certificación orgánica en la Berta Jamundi-RENACER	242	Numero de hectareas en proceso de produccion agroecologica	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	50.000.000,0	50.000.000,0	100,0	Se realizó el proceso de siembra y recolección de 14 Hectáreas de arroz de semilla orgánica. Se deja la Asociación Campesina Renacer fortalecida. Se eligió nueva junta directiva y el nivel de orden es alto ya que manejan un fondo rotatorio con un capital en préstamo de más de cien millones. Se vendió la producción, sin embargo la comercialización por menudeo apenas se esta concretando el sistema; durante el mes se definió la marca del empaque además del Sello ecológico Arroz amigable con las aves. El arroz se utiliza para supervivencia en auto consumo y comercialización en FUNDEMERCA, se comprometió a comprar toda la producción del arroz por el mismo
1712 - DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA CAPACIDAD ADAPTATIVA DE LOS SISTEMAS ECOLÓGICOS Y SOCIALES DEL VALLE DEL CAUCA , FRENTE A ESCENARIO DE CAMBIO CLIMÁTICO	1000	Numero de personas sensibilizadas acerca de las alternativas de adaptacion al cambio climatico	PERSONAS	1.000,0	1.000,0	100,0	2.000,0	2.000,0	0	100,0	100.000.000,0	100.000.000,0	100,0	150.000.000,0	150.000.000,0	100,0	El proyecto se terminó y se realizó acta de liquidación del convenio con el cual se ejecutaban las actividades con fecha 21 de diciembre de 2011, de igual forma se procedió a realizar el desembolso final del 5% por valor de \$6.950.000.
	1001	Numero de estudios realizados acerca de las implicaciones del cambio climatico en los ecosistemas del Valle del Cauca (escenarios)	ESTUDIOS	0,5	0,5	100,0	1,0	1,0	0	100,0							
	1002	Numero de sectores productivos vinculados activamente a procesos de MDL y REDD	SECTORES	4,0	4,0	100,0	4,0	4,0	0	100,0							
1713 - AUMENTO Y PROTECCION DE COBERTURA BOSCOSEA EN LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL VALLE DEL CAUCA	1006	Area de tierras forestales en proceso de restauracion ecologica	HECTAREAS	250,0	250,0	100,0	250,0	250,0	0	100,0	5.169.974.508,0	5.124.138.402,0	99,11	5.552.715.295,0	5.502.794.158,9	99,1	Se construyo el documento de lineamientos para selección de áreas y predios a reforestar. Igualmente se prestó asistencia técnica al proyecto en todas las DAR donde se ejecuta el mismo. La actividad de estudio tributario, se contrató en el mes de Diciembre a través de un convenio, el cual tiene un periodo de ejecución de 4 meses. Se

PROGRAMA / PROYECTO - PROCESO	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA PLAN	PONDERACIÓN	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
	132	Numero de hectareas de corredores biologicos establecidos para conectar areas estrategicas	HECTAREAS	150,0	100,0	66,67	150,0	100,0	0	66,67							imprimieron los afiches, cartillas, separadores de libros, juegos y plegables sobre reforestación. Con esta actividad también se está apoyando el proyecto de "Gobernanza Forestal", el cual se ejecuta a través de convenio de cooperación con la Unión Europea y algunas CAR,s. Se organizaron expedientes derivados del proyecto, actividad que se hizo con el apoyo de los asistentes técnicos del proyecto, por tal razón no se contrato como actividad específica.
	8	Areas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la proteccion de cuencas abastecedoras	HECTAREAS	1.791,0	1.152,97	64,38	1.841,0	1.202,97	0	65,34							
1714 - MANTENIMIENTO DE AREAS REFORESTADAS EN AÑOS ANTERIORES PARA LA PROTECCION DE CUENCAS EN JURISDICCION DE LA CVC	9	Areas reforestadas y/o revegetalizadas para la proteccion de cuencas abastecedoras en mantenimiento	HECTAREAS	1.530,0	3.450,0	100,0	1.530,0	4.266,0	0	100,0	1.557.430.000,0	1.556.011.079,0	99,91	2.927.430.000,0	2.911.154.386,0	99,44	Al mes de Diciembre de 2011, se tiene un avance de 3450 hectáreas. Se ha realizado control de hormiga arriera en 271.37 hectareas de plantaciones establecidas en años anteriores. La actividad de lineamientos se ejecuto teniendo en cuenta documento para selección de áreas y predios a reforestar. Igualmente se presta asistencia técnica al proyecto en todas las DAR donde se ejecuta el mismo. la ejecución supero la meta programada en el indicador No. 9, dado que la suma de las áreas de las actividades cargadas en el proyecto suman 3450 hectáreas, área a la cual se hicieron los mantenimientos. Igualmente fue necesario por razones climáticas suspender varios de los convenios que se habían suscrito con vigencias futuras razón por la cual se retrasaron varias de las actividades de mantenimiento. Se presenta un avance del 95%, teniendo en cuenta el promedio de la ejecución de las vigencias 2010 (100%) y 2011 (93%). En la vigencia 2010, se hizo el mantenimiento de
1715 - CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LICENCIA AMBIENTAL SARA-BRUT	270	Superficie de suelos afectados por erosion estabilizada a traves de la implementacion de tecnologias de conservacion	HECTAREAS	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0	0,0	230.000.000,0	228.073.243,0	99,16	967.175.814,0	778.396.243,0	80,48	Se suscribió convenio, con el cual se ejecutara el proyecto, se firmo acta de inicio. Ya se seleccionaron las áreas a intervenir para control de erosión de suelos, de acuerdo con las recomendaciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Vale la pena mencionar que se demoro la contratación del proyecto hasta no definir las actividades a implementar de acuerdo con las obligaciones pendientes de la Licencia SARA-BRUT y de las recomendaciones dadas por el Ministerio. El porcentaje de avance del proyecto para la vigencia 2011, del 15%, corresponde a la visita de seguimiento de la licencia ambiental SARA_ BRUT, realizada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Se avanza en la ejecución del proyecto de las actividades definidas en el Convenio 114 de 2010. Los contratos para ejecutar las actividades de seguimiento, se iniciaron en
	8	Areas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la proteccion de cuencas abastecedoras	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	70,0	17,0	0	24,29							

PROGRAMA / PROYECTO - PROCESO	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA PLAN	PONDERACIÓN	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
1716 - IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACION PARA ASEGURAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS HIDROELECTRICAS	142	Numero de hectareas de suelos con estrategias implementadas para su recuperacion y manejo	HECTAREAS	250,0	0,0	0,0	350,0	100,0	0	28,57	2.500.000.000,0	2.313.000.000,0	92,52	5.000.000.000,0	4.812.999.998,0	96,26	Se realizaron las siguientes actividades: La recuperación de suelos degradados por erosión, en cien (100) hectáreas, en la zona de influencia del embalse de calima municipio de Calima-Darién, Bajo Anchicayá municipio de Dagua, y el Rumor, municipio de Riofrio. 70 hectáreas municipio de Calima-Darién, 18 hectáreas en el municipio de Dagua y 12 hectáreas en el municipio de Riofrio. El establecimiento de 25 hectáreas de sistemas silvopastoriles en la zona de influencia del embalse Calima, municipio de Calima- Darién, la densidad de siembra a manejar no debe ser inferior a 60 árboles, por hectárea. El aislamiento de 133 hectáreas de bosque natural en la zona de influencia de las generadores de energía, distribuidas de la siguiente forma: calima -Darién 32 hectáreas, Yotoco 28 hectáreas, Buga 25 hectáreas, Palmira 25 hectáreas, Tuluá 7.8 hectáreas, San pedro 7 hectáreas y El cerrito 8.2 hectáreas. Cuatro (4) talleres de
	8	Areas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la proteccion de cuencas abastecedoras	HECTAREAS	150,0	0,0	0,0	617,0	330,0	0	53,48							
1739 - Estudios y diseños de la solución a la inundación por infiltración en el caño Carlina Laguna de Sonso	1007	Porcentaje de avance en la elaboracion de diseños de obras	PORCENTAJE	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0	0,0	462.000.000,0	446.425.041,0	96,63	462.000.000,0	446.425.041,0	96,63	Se firmo acta de inicio el 22 dic. de 2011. Se inicia la planificacion de las actividades. Hasta la fecha no hay avance.
4 - Sostenibilidad Ambiental de Actividades Productivas Sectoriales de Alto Impacto																	
0110 - Caracterizacion de los Recursos Naturales y Priorizacion de Situaciones Ambientales	21	NUMERO DE REGISTROS DE GENERADORES DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS EN LA JURISDICCION	NUMERO DE REGISTROS	100,0	101,0	100,0	100,0	101,0	0	100,0	65.804.900,0	63.510.414,0	96,51	65.804.900,0	63.510.414,0	96,51	Se generaron tres (3) claves para registro de residuos peligrosos de establecimientos generadores de residuos o desechos peligrosos: 1. Colombina S.A. Agencia Yumbo; 2. Biomax EDS el Overo Bugalagrande; 3. Radiologos Asociados S.A.S. Cartago. En cuanto a informes de solicitudes relacionadas con la gestin de residuos peligrosos, se super el número de informes de evaluacin de solicitudes, se hizo un estimativo acorde a las necesidades que sobre la gestin de residuos se presentaron.
	2174	INFORMES DE EVALUACION DE SOLICITUDES RELACIONADAS CON LA GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS	NUMERO	50,0	53,0	100,0	50,0	53,0	0	100,0							
0120 - Identificacion y Formulacion de Propuestas de Intervencion	2019	VOLUMEN DE RESIDUOS PELIGROSOS APROVECHADOS	TONS/AÑO	600,0	610,12	100,0	710,0	41.019,86	0	100,0	284.987.680,0	256.706.662,0	90,08	1.348.080.958,0	1.227.439.745,0	91,05	Con el desarrollo del convenio suscrito entre la CVC y ACIAVA, los profesionales contratados por esta última entidad lograron evidenciar en las empresas generadoras de residuos, por ellos visitadas, una cantidad anual de residuos aprovechados que supera ligeramente la meta propuesta para el presente año y una cantidad de residuos manejados adecuadamente dos veces y media por encima de la estimada para la presente vigencia. Durante el mes pasado en coordinación con el Grupo de Cooperación Internacional se concretó la elaboración del convenio marco con Patrimonio Natural que nos permitirá invertir recursos 2012 en iniciativas de producción sostenible a desarrollarse en las DAR Suroccidente, DAR Norte y Centro Norte. Aunque no se logró alcanzar la meta propuesta de personas capacitadas en el tema respel, sí se mejoró obstensiblemente
	2020	VOLUMEN DE RESIDUOS PELIGROSOS MANEJADOS ADECUADAMENTE	TONS/AÑO	1.500,0	3.769,17	100,0	3.520,0	75.630,21	0	100,0							
	21	NUMERO DE REGISTROS DE GENERADORES DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS EN LA JURISDICCION	NUMERO DE REGISTROS	0,0	0,0	0,0	130,0	522,0	0	100,0							

PROGRAMA / PROYECTO - PROCESO	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA PLAN	PONDERRACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
0310 - Administracion de los Recursos Naturales y Uso del Territorio	2164	NUMERO DE EMPRESAS GENERADORAS Y RECEPTORAS DE RESIDUOS PELIGROSOS CON SEGUIMIENTO	EMPRESAS	370,0	584,0	100,0	690,0	1.070,0	0	100,0	212.251.810,0	203.699.238,0	95,97	348.401.810,0	339.849.221,0	97,55	Se han efectuado 198 seguimientos a empresas generados y receptoras de residuos peligrosos. Las empresas a las que se le realizo control y seguimiento el mes de noviembre fueron: 27 empresas programadas de las cuales 20 de hidrocarburo (estaciones de servicios, concesionarios de motos y planta), una (01) del sector de plaguicidas, cuatro (04) sector salud y una del sector de salud que encuentran cerrada. EDS EL MARISCAL, EDS EL TRAILERO., EDS TERPEL ORTES, EDS COONTRANSCART, EDS Mas Gas Cartago, EDS Grajales, EDS Popular, EDS Villegas ESSO, EDS Villa Robleo, EDS Lider, EDS Los Cambulos, EDS La Super 13, EDS El Llano, EDS El CarmenEDS La Guaca Mariscal, Lubricentro y Lavautos la Guaca, EDS SPEED AFILIADA BRIO, Susuki Motor de Colombia, Motos honda de occidente, Ecopetrol S.A Planta Cartago, Diagroval S.A., Clínica Comfandi Cartago, UBA Coomeva Cartago, Unicancer Capitulo Cartago, Angel Dianostica S.A., Angel Dianostica S.A., Cipa Cartago. NUEVA EPS , COSMITET LTDA, ANGEL DIAGNOSTICA S.A , LABORATORIO CLINICO CENTRAL SEDE 1 , LABORATORIO CLINICO CENTRAL SEDE 2 ,LABORATORIO CLINICO LOPEZ SAS , UBA COOMEVA BUGA , HOSPITAL EN CASA , SONRIA , LA ERMITA MERCED , CLINICA GUADALAJARA , UCI GUADALAJARA , E.D.S. EL RIO , RIVERA CORREA Y CRUZ Y CIA LTDA , EDS GUADALAJARA , EDS LA REYNA , EDS BUGA NORTE , LUBRYCO Y CIA LTDA , BISERTA S.A , EDS IMPERIAL , CORPORATIVA DE TRABAJO
1464 - Diseño e implementación de un programa de acopio y disposición adecuada de empaques y residuos de agroquímicos en los municipios de Alcalá, Ulloa y El Águila - CORVISA	252	Numero de documentos de caracterización de la situación de uso y disposición de los residuos de agroquímicos en los municipios de Alcalá y Ulloa elaborados	DOCUMENTOS	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	62.001.674,0	62.001.673,8	100,0	Se cumplió el objeto del convenio en el 2008 y se canceló el 5% después de la liquidación del convenio en el año 2009.
1517 - Zonificación y ordenamiento minero-ambiental en zonas críticas del Río Cauca y tributarios para la extracción de materiales de arrastre	175	Numero de zonas con potencial para la extracción de materiales de arrastre que cuentan con implementación de acciones para su ordenamiento y aprovechamiento sostenible	ZONAS	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	85.000.000,0	84.903.344,0	99,89	La zonificación y ordenamiento fue adelantada 100% por la DTA. Se liquidó el contrato CVC 076 de 2009 celebrado con la fundación Universidad del Valle. Se realizó el proceso de transferencia técnica y tecnológica en 4 zonas beneficiarias del proyecto: La Vereda Hormiguero", "Corregimiento de Navarro", Vereda cauquita Consejo Comunitario "Playa Renaciente" y "Vereda Paso La Torre" Municipio
1540 - Implementación de acciones de mitigación del impacto en la generación y disposición inadecuada de residuos peligrosos	176	Porcentaje de residuos peligrosos gestionados adecuadamente mediante aprovechamiento, tratamiento y disposición final respecto a la línea base del año 2006	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0	65,0	65,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	1.222.000.000,0	1.216.827.377,5	99,58	El proyecto no utilizó los recursos de la presente vigencia (\$ 170'000.000) pues fueron trasladados al proyecto 1731 (PAAEME) con la finalidad de atender la emergencia generada por la Ola invernal, por tal motivo no hay avances que reportar.
1546 - Diseño y promoción de tecnologías y prácticas para la recuperación de áreas con suelos degradados por erosión	177	Numero de alternativas definidas y/o implementadas para recuperación de áreas degradadas por salinidad o erosión	ALTERNATIVAS	0,0	0,0	0,0	10,0	14,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	1.600.000.000,0	1.597.703.371,0	99,86	Este proyecto ya se liquidó. Se ejecuto satisfactoriamente. Se realizaron las socializaciones del proyecto y se hicieron las capacitaciones técnicas en prácticas para la estabilización de suelos afectados por erosión. se implementaron en la primera fase del

PROGRAMA / PROYECTO - PROCESO	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCEN TAJE META	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA PLAN	PON DERA CIÓN	PORCEN TAJE AVANC E META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCEN TAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCE NTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
y salinidad	270	Superficie de suelos afectados por erosión estabilizada a través de la implementación de tecnologías de conservación	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	125,0	135,0	0	100,0							Precedidos por erosión, se implementaron en la primera fase del proyecto 5 parcelas para evaluación de salinidad y 5 parcelas para evaluación de recuperación; con la segunda fase del proyecto que corresponde a la vigencia 2009, se le ha hecho tres mantenimientos ha dichas parcelas llevando a cabo y corresponde a actividades de plateo, reposición de individuos, fertilización, reapiación de biopolímeros y se han tomado los registros de evaluación para el seguimiento del comportamiento de las mismas. En 78 hectáreas se hicieron trabajos de control de erosión en los municipios de Bugalagrande, Andalucía, en dichas áreas se implemenaron los modelos que se ensayaron en la primera fase del proyecto (5 modelos): coberturas rastreras (barreras vivas), biofertilizantes, cobertura forestal y surcos de alta fertilidad; presentando los mejores resultados los surcos de alta fertilidad y las coberturas rastreras, por lo tanto con estos últimos los que se implementaron en la 78
1549 - Transferencia de tecnologías y promoción de prácticas sostenibles para minimizar el impacto generado por actividades agropecuarias (caña de azúcar y ganadería extensiva)	178	Numero de hectareas de cultivos de caña de azucar con procesos de reconversion hacia la produccion sostenible	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	50,0	39,0	0	78,0	280.340.000,0	280.340.000,0	100,0	1.201.340.000,0	1.188.939.996,0	98,97	Se han establecido 150 hectáreas de sistemas silvopastoriles distribuías en predios seleccionados en el municipio de Tuluá. Vale la pena aclarar que las áreas mencionadas incluyen liberación de áreas que se encontraban en ganadería extensiva. La liberación de dichas áreas se ha hecho a través de la construcción de aislamientos, los cuales a además de liberar área protegen bosques naturales, impidiendo el acceso del ganado. La supervisión del proyecto ha estado a cargo de la DGA, por lo tanto no se contrato interventoría externa. Se aclara que el porcentaje de avance del 90% corresponde al prodedio de ejecución de todas las vigencias del proyecto. Para la vigencia 2011, se tiene una ejecución del 83%. Los recursos de la vigenica 2011, se encuentran en proceso de contratación.
	179	Numero de hectareas de humedales beneficiadas por buenas practicas en manejo de caña de azucar en predios aledaños	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	2.075,0	4.575,0	0	100,0							
	180	Numero de hectareas de suelos deteriorados por ganaderia extensiva en restauracion	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	500,0	533,0	0	100,0							
	297	Numero de hectareas no aptas para ganaderia en zona de ladera con pendientes altas del municipio de Tulua reconvertidas	HECTAREAS	286,0	150,0	52,45	286,0	150,0	0	52,45							
1551 - Transferencia de tecnologías y promoción de prácticas sostenibles en el sector porcícola	14	Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de produccion mas limpia y/o agendas ambientales	PORCENTAJE PROMEDIO	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	200.000.000,0	199.999.999,6	100,0	Este proyecto esta terminado, liquidado y ya se pago el 5% pendiente de la liquidación
	181	Volumen de aprovechamiento de subproductos en el sector porcícola	TONELADA/MES	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0	100,0							
	182	Porcentaje de carga contaminante reducida	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0	50,0	94,0	0	100,0							
1552 - Impulso a la autogestión ambiental empresarial para la implementación de tecnologías de Producción Más Limpia	183	Numero de empresas vinculadas a procesos de transferencia de tecnologías de produccion mas Limpia (PML)	EMPRESAS	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	600.000.000,0	571.603.579,0	95,27	Ya se liquido y esta pendiente por pagar el 5%
1553 - Transferencia de tecnologías y promoción de prácticas sostenibles en sectores industrial y agroindustrial (trapiches paneleros, cortiembres, gelatineras, ladrilleras, hornos para calizas, avícolas)	13	Proyectos piloto de produccion mas limpia de sectores productivos, acompañados por la Corporacion	NUMERO DE PROYECTOS	2,0	2,0	100,0	8,0	8,0	0	100,0	158.400.000,0	158.399.998,0	100,0	852.400.000,0	845.791.480,99	99,22	Se tiene que se terminaron los planes de acción de ambos proyectos piloto, se realizaron las asesorías a las implementación así como las visitas de seguimiento y se llevaron a cabo una jornada de capacitación. Además de llevar a cabo el seguimiento del Convenio 168 de 2011, igualmente se elaboraron los diagnósticos ambientales tanto de los proyectos piloto de ladrilleras como de trapiches. Igualmente se desarrollaron las jornadas de sensibilización y capacitación en PML, cumpliendo el 100 % de lo establecido para la vigencia.
	14	Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de produccion mas limpia y/o agendas ambientales suscritos por la Corporacion con	PORCENTAJE PROMEDIO	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0	100,0							

PROGRAMA / PROYECTO - PROCESO	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA PLAN	PONDERACIÓN	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
	14.1	Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción mas limpia y/o agendas ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos	PORCENTAJE PROMEDIO	50,0	50,0	100,0	100,0	100,0	0	100,0							
1554 - Transferencia de tecnologías y promoción de prácticas sostenibles en minería	184	Numero de unidades mineras con implementación de procesos y técnicas de producción mas limpia	UNIDADES MINERAS	25,0	24,0	96,0	94,0	124,0	0	100,0	600.000.000,0	599.999.979,0	100,0	2.150.000.000,0	2.149.997.147,0	100,0	Se realizaron 567 asistencias y talleres de capacitación en técnicas adecuadas de exploración extracción y beneficio y fortalecimiento socio-empresarial. De igual manera se realizó acompañamiento y asistencia técnica sobre técnicas adecuadas de exploración, explotación, manejo de estériles y subproductos mineros, pasivos ambientales. El proyecto contemplo la instalación de equipos piloto para la recuperación de pasivos ambientales en la zona de extracción de oro. Se desarrollaron actividades de restauración ecológica y aumento de la cobertura boscosa mediante reforestación con especies nativas e introducidas bajo arreglos forestales como Bosque Protector- Productor, Cercos Vivos, revegetalización de franjas de protección de ríos y quebradas, bosques de guadua, entre otros; de igual forma se implementaron acciones de aislamiento protector, revegetalización con forrajes y el establecimiento de obras bio-mecánicas; las cuales consistieron en la combinación y uso de elementos vegetales potencialmente vivos con elementos de construcción inertes, que asociados entre sí, ayudaron a estabilizar y corregir los procesos de degradación física de los suelos resultado de la actividad minera en la zonas objeto del proyecto. Se realizó el levantamiento topográfico y 140 secciones transversales en zonas de extracción de material de arrastre sobre el río Cauca. Este consistió en: a) Obtener las coordenadas Norte, Este y Elevación de cada uno de los puntos levantados dentro del área de influencia del proyecto
1555 - Recuperación de pasivos ambientales de minería en Cerros Tutelares de Cali	185	Numero de hectareas de pasivos ambientales de la minería recuperadas o restauradas	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	70,0	47,5	0	67,86	0,0	0,0	0,0	1.930.000.000,0	789.936.000,0	40,93	proyecto terminado satisfactoriamente, se encuentra en liquidación
1556 - Determinación de los efectos de la aplicación de vinazas en las zonas no saturadas y saturadas, sobre las propiedades físico químicas de suelos, aguas superficiales y aguas subterráneas y definición de protocolos de manejo sostenible en el valle geográfico	186	Numero de estudios elaborados para determinar la metodología de monitoreo del efecto de la aplicación de vinazas	ESTUDIOS	1,0	1,0	100,0	1,0	1,0	0	100,0	230.442.390,0	187.314.000,0	81,28	1.002.274.002,0	832.907.415,0	83,1	se realizaron los protocolos para el monitoreo de suelos, zona no saturada y aguas subterráneas y superficiales. Esta pendiente el monitoreo de la zona no saturada, la socialización del proyecto y la edición del informe fibnal que se realizaron en convenio con la SAC. En el 2011 solo se contrató seguimiento a las aplicaciones de los subproductos de la vinaza den los ingenios manuelita y Providencia/Esta pendiente el monitoreo de la zona no saturada, la socialización del proyecto y la edición del informe fibnal que se realizaron en convenio con la SAC.
	187	Numero de procedimientos y protocolos pertinentes para el manejo adecuado y sostenible de las aplicaciones de vinaza en el Valle del Cauca	PROTOCOLOS	1,0	1,0	100,0	1,0	1,1	0	100,0							
1559 - Diagnóstico de la calidad del aire e identificación de las emisiones atmosféricas en los sectores de mayor impacto en el Valle del Cauca	188	Numero de centros poblados con monitoreo de calidad de aire	CENTROS POBLADOS	1,0	0,0	0,0	7,0	4,0	0	57,14	462.076.000,0	369.660.000,0	80,0	2.056.674.139,0	1.960.351.847,0	95,32	Segue pendiente la compra de cabinas para puesta en funcionamiento de las estaciones de calidad de aire. Se dio inicio a los proyectos de inventario de emisiones y de investigación meteorológica, los cuales se completaran en el primer semestre 2012
	189	Numero de hectareas de quema de caña de azúcar controladas mediante verificación técnica	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	150.000,0	150.000,0	0	100,0							
1717 - PROMOCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y PRÁCTICAS PARA LA ESTABILIZACIÓN DE ÁRBOLES CON SUFIOS	177	Numero de alternativas definidas y/o implementadas para recuperación de áreas degradadas por actividad minera	ALTERNATIVAS	3,0	3,0	100,0	6,0	6,0	0	100,0	734.377.827,0	734.377.827,0	100,0	1.394.986.815,0	1.394.986.815,0	100,0	las actividades de este proyecto se cumplieron a entera satisfacción por parte del interventor.

PROGRAMA / PROYECTO - PROCESO	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA PLAN	PONDÉRACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
DEGRADADOS POR EROSIÓN.	270	Superficie de suelos afectados por erosión estabilizada a través de la implementación de tecnologías de conservación	HECTAREAS	77,0	67,0	87,01	142,0	154,0	0	100,0							
1718 - INVESTIGACION APLICADA PARA LA PROTECCION DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS EN EL VALLE	298	Numero de informes de investigacion aplicada para el manejo de aguas subterraneas	INFORMES	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0	0,0	146.523.417,0	140.725.582,0	96,04	194.026.311,0	187.904.967,0	96,85	Se ha adelantado la primera fase del proyecto que incluye el levantamiento de informacion referida a la aplicacion de agroquimicos y el posible impacto sobre las aguas subterraneas, se ha realizado el balance hidrico regional de aguas subterraneas, se ha validado la
5 - Educación y Cultura Ambiental Ciudadana																	
0120 - Identificación y Formulación de Propuestas de Intervención	2021	LINEAMIENTOS METODOLOGICOS PARA ASESORAR A LOS ENTES TERRITORIALES EN PLANES Y ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL, DE ACUERDO A LAS SITUACIONES AMBIENTALES	DOCUMENTOS	1,0	1,0	100,0	5,0	8,4	0	100,0	296.100.524,0	271.375.131,0	91,65	1.134.290.970,0	1.004.753.413,5	88,58	Se finalizó la construcción de manera participativa, de una herramienta para la metodología para PROCEDAS. Se construyo una multimedia con las 5 estrategias educativas existente en el grupo ducación ambiental
	2022	DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA, PARA PROGRAMAS DE EDUCACION AMBIENTAL NO FORMAL	ESTRATEGIAS	1,0	1,0	100,0	5,0	12,9	0	100,0							
	2023	SEGUIMIENTO A LAS METODOLOGIAS DE EDUCACION AMBIENTAL NO FORMAL ELABORADAS PARA EL MANEJO DE	INFORMES	4,0	3,0	75,0	10,0	11,0	0	100,0							
0330 - Fortalecimiento de la Educación y Cultura Ambiental Ciudadana	2024	ORGANIZACIONES PROMOCIONADAS Y FORTALECIDAS QUE PARTICIPAN Y REALIZAN PROPUESTAS PARA EL MANEJO AMBIENTAL DE SU	ORGANIZACIONES	218,0	293,0	100,0	556,0	1.159,0	0	100,0	5.226.841.169,0	4.868.222.367,0	93,14	19.013.074.273,0	17.788.427.948,54	93,56	Los Centros de Educación Ambiental que estan en jurisdiccion de la CVC, al igual que el Ecoparque del rio Cauca, no pudieron hacer la atencion de visitantes como se tenia previsto, debido a la ola invernal. Se logró implementar algunas actividades planteadas en los Programas Educativos; así mismo se hizo la instalacion de la señalética correspondiente, la impresion de las guias de campo y la ubicacion de vallas. Con relacion al Ecoparque del rio Cauca se avanza en el diseño de una estrategia de comunciacion y de educacion a implementarse a partir del proximo año. se consolidaron propuestas educativas para llevar a cabo durante el año 2012. El trabajo adelantado con las juntas adminisitradoras de agua permitio mejorar su administracion y todo lo relacionado con la promocion del uso eficiente del recurso hidrico. El apoyo del proceso de Fortalecimiento en lo relacionado con el aumento de la cobertura boscosa permitio el aislamiento y reforestacion de zonas que presentaban situacion critica. Las ferias ambientales en las DAR contaron con una gran afluencia de organizaciones al igual que la celebracion de fechas ambientales. Se alcanzo a evacuar todas las reuniones de preconsulta con comunidades indigenas y afrocolombianos ubicados en las cuencas de los rios Dagua, Anchicaya, Calima y Naya. Con las autoridades y organizaciones indigenas se constriyo la ruta metodologica para adelantar las consultas previas.
	2025	NUMERO DE ACTORES SOCIALES ORGANIZADOS -GEAUR- CUALIFICADOS EN EL MANEJO Y OPERATIVIZACION DE LA BASE DE DATOS DE LOS OBSERVATORIOS	ACTORES ORGANIZADOS	6,0	4,95	82,5	6,0	13,0	0	100,0							
	2026	NUMERO DE VISITANTES ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE EDUCACION AMBIENTAL EN JURISDICCION DE LA CORPORACION.	VISITANTES	18.442,0	17.926,0	97,2	43.442,0	45.140,0	0	100,0							
	2027	NÚMERO DE PERSONAS SENSIBILIZADAS EN TORNO AL MANEJO ADECUADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE	PERSONAS	500.000,0	1.524.221,0	100,0	900.000,0	2.924.221,0	0	100,0							
	2159	NUMERO DE ACTORES SOCIALES CUALIFICADOS CREANDO CONCIENCIA ECOLOGICA PROMOVRIENDO EL RESPETO POR LA NATURALEZA Y EL MEDIO AMBIENTE	ACTORES	250,0	356,0	100,0	1.120,0	1.226,0	0	100,0							
	2162	PORCENTAJE DE EMPRESAS POSTULANTES AL PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA AMBIENTAL CON RELACION A LAS EMPRESAS CONVOCADAS DIRECTAMENTE	PORCENTAJE	15,0	15,3	100,0	12,5	12,65	0	100,0							
	2163	AREA DE PARQUES ECOLOGICOS CON MANTENIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO POR HABITANTE	METRO CUADRADO	75.000,0	4.301,0	5,73	75.000,0	100.000,0	0	100,0							

PROGRAMA / PROYECTO - PROCESO	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA PLAN	PONDÉRACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
1125 - Fortalecimiento de la cultura ambiental de Consejos comunitarios Buenaventura	231	Materiales y suministros requeridos para la ejecucion de actividades del proyecto	RESMA	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	190.012,0	186.425,0	98,11	En vigencia 2004 - 2006 se realizó la contratación para el desarrollo de las actividades programas de capacitación para los consejos comunitarios, los ultimos tramites de pago se realizaron en el primer semestre de 2008.
1473 - Formulación participativa con equidad de género de una agenda ambiental para la Comuna Ocho del municipio de Buenaventura, como estrategia de educación no formal para el fortalecimiento de la gestión ambiental de las organizaciones	228	Numero de agendas ambientales elaboradas	DOCUMENTOS	0,0	0,0	0,0	1,0	3,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	55.562.827,0	55.562.827,0	100,0	El proyecto se ejecuta a través de la elaboración de un convenio a través de una fundación, la cual se ejecutó 100% y está en tramite el ultimo pago, sugeto a la liquidación del convenio que se tramita nuevamente por efectos de cambio de firmas. el documento de agenda fue elaborado, con la participación de líderes de la comuna 8 del municipio de Buenaventura.
1505 - Desarrollo de programas de educación ambiental en áreas estratégicas para la conservación de la biodiversidad	190	Numero de areas protegidas y de interes ambiental con centros de educacion ambiental adecuados y construidos	AREAS PROTEGIDAS	1,0	0,0	0,0	8,0	12,0	0	100,0	145.000.000,0	0,0	0,0	735.000.000,0	425.363.342,0	57,87	Las adecuaciones a algunos centros de educacion ambiental se hicieron. En lo relacionado con la construccion de la casa principal del CEA El Topacio quedo para hacerse durante el primer semestre del año 2012. El rediseño se hizo y estuvo listo en el mes de noviembre, se hicieron recomendaciones y quedo listo en Diciembre. No hay avances significativos
	2	Areas protegidas declaradas en la jurisdiccion de la Corporacion Autonoma Regional, con Planes de manejo en ejecucion	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	34.575,0	26.575,0	0	76,86							
	209	Numero de centros de educacion ambiental con estrategias de divulgacion y educacion ambiental implementadas	CENTROS	0,0	0,0	0,0	5,0	8,0	0	100,0							
1527 - Diseño, validacion e implementacion de la estrategia de educacion ambiental y fortalecimiento de comunidades en procesos y proyectos de uso y manejo eficiente del agua	191	Numero de localidades priorizadas con estrategias educativas implementadas	LOCALIDADES	3,0	3,0	100,0	11,0	11,0	0	100,0	133.000.000,0	130.076.802,0	97,8	666.000.000,0	662.603.319,0	99,49	Durante esta vigencia se adelanto el proceso contractual para la implementacion de las estrategias diseños y para la construccion del material didactico que soporten pedagogicamente las mismas. Se avanza en la socializacion del proceso con las Direcciones Ambientales Regionales y con las autoridades y organizaciones indigenas. el plan metodologico tambien se construyo concertadamente con representantes de los cinco pueblos indigenas. Así mismo se contruyo el cronograma de trabajo (Durante el año 2010 se adelanto el diseño
1564 - Asesoría a diez municipios del Valle del Cauca en la formulación de sus planes de educación ambiental y fortalecimiento del CIDEA Departamental	192	Numero de administraciones municipales asesoradas en la planificacion de la educacion ambiental a nivel local	MUNICIPIOS	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	300.000.000,0	300.000.000,0	100,0	Este proyecto ya fue liquidado, esta pagado el saldo, su estado es Terminado, estamos a paz y salvo, quedaron formulados diez (10) Planes Municipales de Educación Ambiental correspondientes a los diez (10) CIDEAS ya conformados.
	193	Porcentaje de avance en el fortalecimiento del CIDEA departamental	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0	100,0							
1573 - Promoción y desarrollo de una muestra de cine documental ambiental	194	Numero de personas sensibilizadas por la realizacion de una muestra de cine documental ambiental	PERSONAS	0,0	0,0	0,0	660.000,0	660.000,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	615.300.000,0	614.952.891,0	99,94	La CVC reunirá lo más selecto de la farándula caleña en una tarde de estrellas que contó además con los DJ más reconocidos de la ciudad. Cuarenta millones de pesos se entregaron en premios se convocaron a los amantes del séptimo arte, para que unidos a la televisión hagan de ésta fecha una ocasión única en la sucursal del cielo. Cámaras, transmisión en directo, periodistas, DJ, modelos y presentadores serán los protagonistas de un evento que dará mucho de que hablar en la ciudad. La actividad de transmitió en directo a través del canal regional Telegacífico, y permitirá conocer los ganadores de primera
1656 - Fortalecimiento de la cultura ambiental para el manejo de residuos sólidos y recursos hídrico, municipio de Argelia-FUNDARTE.	220	Numero de estrategias de sensibilizacion sobre manejo sostenible del ambiente realizada	ESTRATEGIAS	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	50.000.000,0	50.000.000,0	100,0	El proyecto se liquido satisfactoriamente a diciembre de 2010, se realizo último desembolso bajo la modalidad de vigencias expiradas en marzo de 2011.

PROGRAMA / PROYECTO - PROCESO	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA PLAN	PONDERRACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
1657 - Implementación de una estrategia de educación ambiental en los senderos ecoturísticos de las comunidades de Villa Stella, la Brea, el Crucero y las Brisas,	212	Numero de hectareas de bosques naturales en restauracion	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	49.487.500,0	49.487.500,0	100,0	las actividades de este proyecto se cumplieron a entera satisfaccion por parte del interventor.
1658 - Implementación de un proceso de Educación Ambiental para la conservación de los recursos naturales en el corregimiento San Antonio y casco urbano del municipio de Cerrito-Surcos de vida	275	Porcentaje de avance de la implementacion de la campaña para la proteccion, uso y manejo adecuado del recurso hídrico	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	50.000.000,0	50.000.000,0	100,0	Este proyecto logró los siguientes resultados: Se implementó una campaña para la protección, uso y manejo adecuado del recurso hídrico, para la recuperación del Río El Cerrito, por medio de los PRAES. Se realizaron capacitaciones en aprovechamiento y valorización de residuos. Esta terminado en un 100%
1659 - Fortalecimiento de grupos de jóvenes naturalistas en el corredor de conservación de Bosque de Niebla de San Antonio, cuenca del Río Cali-	227	Metodologias implementadas	METODOLOGIAS	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	50.000.000,0	50.000.000,0	100,0	Se formaron 30 jóvenes como guías ecoturíticos y en practicas de produccion sostenible y uso adecuado de los recursos naturales de la zona del bosque de niebla. Igualmente se capacito a la comunidad en general.
1682 - Fortalecimiento de procesos socioeducativos de las comunidades étnicas del Departamento orientados a la conservación de los recursos naturales y el ambiente	283	Numero de comunidades indígenas participando en el proceso de gestion ambiental	COMUNIDADES	38,0	41,0	100,0	76,0	76,0	0	100,0	100.000.000,0	96.659.198,0	96,66	350.000.000,0	286.659.198,0	81,9	Durante el 2011, se avanza en la socializacion de la segunda fase del proyecto, el cual consiste en el diseño, publicacion e implementacion de la estrategia para rescatar el saber ancestral de las comunidades indigeans, especialmente el de las mujeres. Se cuenta con la ruta metodologica para la implementación y el cronograma de trabajo respectivo. Durante el año 2010 se hizo el diseño de la estrategia lo cual conto con la participacion de los cinco pueblos indigenas del departamento
	284	Numero de consejos comunitarios de territorios de comunidades negras participando en el proceso de gestion ambiental	CONSEJOS COMUNITARIOS	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0	0,0							
1683 - Estrategia para la contextualización de la Política Nacional de Educación Ambiental a las características del Valle del Cauca".	285	Numero de estrategias definidas para contextualizar la Política Nacional de Educacion Ambiental	ESTRATEGIAS	1,0	0,0	0,0	3,0	2,0	0	66,67	100.000.000,0	100.000.000,0	100,0	200.000.000,0	187.209.256,0	93,6	En diciembre se firmo acta de inicio para ejecutar los recursos de la vigencia 2011, para implementar ocho (8) estrategias para contextualización de la politica en ocho (8) municipios que son Argelia, Caicedonia, Ginebra, Jamundi, La Cumbre, San Pedro, Trujillo y Versalles. En el 2010 se implementaron estrategias en dos Municipios (2) Candelaria y Yumbo una estrategia para la contextualización de la Política Nacional de Educación Ambiental.
	286	Numero de estrategias implementadas para contextualizar la Política Nacional de Educacion Ambiental	ESTRATEGIAS	1,0	0,0	0,0	3,0	1,0	0	33,33							
1693 - Conservación y recuperación del ecoparque Río Pance, Municipio de Cali - I etapa	147	Numero de hectareas de areas protegidas con gestion ambiental participativa para su conservacion y manejo	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	3,0	5,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	250.000.000,0	250.000.000,0	100,0	Se termino el proyecto en un 100%, se hicieron las obras de adecuacion de senderos, recuperacion de areas de proteccion, se construyo el mariposario y se realizo la estrategia de educacion ambiental.
1719 - IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL USO EFICIENTE DEL AGUA ENTORNO A LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DEL AGUA EN COMUNIDADES RURALES EN OCHO MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA	191	Numero de localidades priorizadas con estrategias educativas implementadas	LOCALIDADES	16,0	16,0	100,0	16,0	16,0	0	100,0	191.200.000,0	189.484.104,0	99,1	221.200.000,0	219.484.103,0	99,22	Se suscribio convenio de asociacion con la Fundación Recurso Humano Positivo, el avance en estos últimos meses ha estado representado en la revision de la información secundaria entregada (diagnosticos y planes de fortalecimiento); socializacion del proceso con las Direcciones Ambientales Regionaels; planificacion de las actividades de campo y cronorma de trabajo. Durante el año 2010 se adelanto todo lo relacionado con los diagnósticos de las 16 juntas adminsitradoras seleccionadas y sus planes de fortalecimiento; todo ello ha sido acumulado para desarrollar la segunda fase.
1728 - Campaña de choque sobre el uso eficiente y racional del recurso hídrico en municipios del Valle del Cauca	275	Porcentaje de avance de la implementacion de la campaña para la proteccion, uso y manejo adecuado del recurso hídrico	PORCENTAJE	80,0	80,0	100,0	100,0	100,0	0	100,0	660.000.000,0	660.000.000,0	100,0	1.100.000.000,0	1.100.000.000,0	100,0	Se han entregado los siguientes productos: 1.- Tres (3) estrategias en uso eficiente del agua, diseñadas e implementadas en los municipios de Buenaventura, Palmira y Bolivar. 2- Documento de 500 ejemplares de la Ruta Metodológica para el uso adecuado del Recurso Hídrico. (pendiente la impresión de 500 ejemplares) 3- Documento de "Plan de Manejo Ambiental para la Protección de las Aguas Subterráneas", que se encuentran sujeto a revisión por parte de la CVC (pendiente la impresión de 500 ejemplares)

6 - Fortalecimiento Institucional

PROGRAMA / PROYECTO - PROCESO	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA PLAN	PONDERRACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
0320 - Mejoramiento de la oferta ambiental	2028	APORTES REALIZADOS AL FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL DECRETO 954 DE 1999	MILLONES DE PESOS	1.722,0	2.430,0	100,0	7.077,0	8.871,60	0	100,0	2.412.265.472,0	2.412.265.472,0	100,0	9.079.077.158,01	8.329.146.100,0	91,74	A la fecha se han hecho los traslados correspondientes a los aportes al Fondo, dando así cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 9 del Decreto 954 de junio de 1999.
0427 - Actualización de la formación catastral de los Municipios del Departamento del Valle del Cauca	197	Numero de municipios con base catastral actualizada	MUNICIPIOS	0,0	0,0	0,0	2,0	2,00	0	100,0	0,0	0,0	0,0	562.500.000,0	562.500.000,0	100,0	Las actualizaciones catastrales de los Municipios de Palmira y Buenaventura entraron en vigencia a partir del 01-01-2008. Todos los recursos fueron ejecutados
1116 - Construccion y adecuacion de la sede principal y 8 subse des (Tuluá,Dagua, Palmira, Cartago, La Union, buga y Cali)	200	Metros cuadrados de sedes corporativas construidos	METRO CUADRADO	0,0	0,0	0,0	1.785,0	5.694,00	0	100,0	0,0	0,0	0,0	1.673.914.603,0	1.665.977.564,51	99,53	Los contratos que se uscribieron para la ejecución del proyecto se encuentran liquidados.
	253	Numero de metros cuadrados de sedes locativas adecuadas	METRO CUADRADO	0,0	0,0	0,0	3.375,0	3.569,00	0	100,0							
1566 - Implementación de sistemas de gestión según lo establecido en la Norma Técnica Colombiana de Gestión Pública (NTCGP 1000:2004) y el Modelo Estándar de Calidad de Control Interno (MECI 1000:2005)	195	Porcentaje de avance en la implementación y mejoramiento del Sistema de gestion de Calidad segun la norma NTCGP 1000 en la Corporacion	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0	100,0	100,00	0	100,0	0,0	0,0	0,0	350.000.000,0	323.771.766,0	92,51	Se dio cumplimiento a la implementación del sistema de gestión de calidad, ademas se logro la certificación del sistema atraves de la auditoria con el ICONTEC con la NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008
	196	Porcentaje del Modelo Estandar de Control Interno (MECI) implementado al interior de la Corporacion	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0	100,0	100,00	0	100,0							
	225	Numero de sistemas de gestion implementados	SISTEMAS DE GESTION	0,0	0,0	0,0	2,0	2,00	0	100,0							
1567 - Actualización de la formación catastral de 14 municipios del Valle del Cauca	197	Numero de municipios con base catastral actualizada	MUNICIPIOS	0,0	0,0	0,0	6,0	4,00	0	66,67	0,0	0,0	0,0	776.000.000,0	511.000.000,0	65,85	En desarrollo del proyecto se realizaron las actualizaciones catastrales de los Municipios de Versalles, Trujillo, Obando y Ginebra. Meta total ejecutada PAT: 4 Municipios. La meta programada de 6 Municipios no se cumplióporque los municipios de Cartago y Tuluá, optaron por realizar el proceso sin apoyo de la Corporación.
1568 - Implementacion de un Plan de Medios de Comunicacion Masivos para la socializacion y sensibilizacion hacia los ecosistemas y las areas de interes ambiental en el	198	Numero de personas informadas sobre temas ambientales en el Valle del Cauca	PERSONAS	0,0	0,0	0,0	1.000.000,0	2.000.000,00	0	100,0	0,0	0,0	0,0	859.500.000,0	798.253.884,99	92,87	Los compromisos y las actividades relacionadas con éste proyecto se ejecutaron durante 2010.
1569 - Actualizacion en el manejo de la documentacion corporativa	199	Porcentaje de avance en la sistematizacion de archivos que forman parte de la memoria tecnica de la Corporacion	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0	100,0	100,00	0	100,0	0,0	0,0	0,0	500.000.000,0	498.800.000,0	99,76	Se desarrolló el proyecto antes de los 14 meses pactados pero se cumplió con la meta propuesta, lo que garantiza la disposición de los diferentes archivos de gestión de las oficinas del edificio principal de la CVC para su consulta por parte de los usuarios.
1570 - Construcción Sede La Unión	200	Metros cuadrados de sedes corporativas construidos	METRO CUADRADO	0,0	0,0	0,0	1.411,0	1.411,00	0	100,0	0,0	0,0	0,0	2.811.654.537,0	2.791.855.844,8	99,3	Se mejoraron las condiciones de trabajo del personal adscrito a la DAR BRUT, dotandolos de espacios mas agradables y bioclimaticos, ergonómicos, con tecnologia de punta en comunicacion, compatibles con el medio ambiente de la region.
1571 - Implementación de un Centro de Consulta Regional para la difusión y socialización de información ambiental	201	Numero de Centros de Consulta Ambiental Regional implementados y en operacion	CENTROS	0,0	0,0	0,0	1,0	1,00	0	100,0	0,0	0,0	0,0	2.050.000.000,0	2.030.323.232,0	99,04	Se adecuo la planta fisica del centro de consulta ambiental, se adquirieron los servidores tipo blade para el manejo de software de mision critica corporativa, se llevo a cabo el desarrollo, sencibilizacion y capacitacion de la herramienta de software que permite almacenar y publicar la informacion relevante para la comunidad, Se adquirio y configuraron los equipos necesarios para la actualizacion tecnologica de la sede de la union y se actualizaron las ups y sistema electrico de la corporacion.
	277	Sistema electrico modernizado	UNIDAD	0,0	0,0	0,0	1,0	0,00	0	0,0							

PROGRAMA / PROYECTO - PROCESO	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA PLAN	PONDÉRACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
1720 - APOYO PROCESO DE RECUPERACIÓN DE CARTERA MOROSA DEL IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL EN LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA	296	Porcentaje de incremento en los ingresos por recuperacion de cartera morosa de la sobretasa ambiental	PORCENTAJE	0,5	4,19	100,0	0,5	4,19	0	100,0	35.000.000,0	35.000.000,0	100,0	35.000.000,0	35.000.000,0	100,0	Se han gestionado los convenios y entregado la totalidad de los recursos económicos para que las Administraciones Municipales inicien su proceso para recuperar la cartera morosa por impuesto predial y sobretasa ambiental. Igualmente, se ha obtenido de los Municipios de Ginebra y Palmira los informes de avance establecidos en las condiciones técnicas y el convenio, indicando la gestión realizada a la fecha para recuperar la cartera morosa por impuesto predial y sobretasa ambiental. Se logro un incremento en la transferencia de la sobretasa ambiental durante la vigencia de 2011
7 - Inversiones en la Zona Urbana de Cali																	
0302 - CONSERVACION Y CONSOLIDACION DEL ECOPARQUE LAGO DE LAS GARZAS	174	Numero de visitantes atendidos en 12 meses	VISITANTES	0,0	0,0	0,0	50.000,0	79.000,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	283.000.000,0	282.000.000,0	99,65	El proyecto se liquidó en Noviembre de 2010, quedando pendiente el pago final de la interventoria realizadas mediante el convenio 181 de 2009, el cual se tramitó, mediante el pago de vigencias expiradas en el mes de junio de 2011. Esta pendiente el pago de estas vigencias expiradas.
	204	Ecosistemas Estrategicos urbanos, con planes de manejo u ordenacion en ejecucion	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	0	100,0							
	342.4	Numero de personas capacitadas en gestion ambiental	PERSONAS	0,0	0,0	0,0	4.500,0	5.055,0	0	100,0							
0695 - Inversiones Zona Urbana de Cali	258	Porcentaje de recursos disponibles para la ejecucion de proyectos de inversion en la zona urbana de Cali	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	2.382.025.643,0	81.761.055,0	3,43	Los proyectos 1733 y 1734, están en ejecución mediante el convenio Interadministrativo CVC No 015 de 2011, suscrito con el municipio de Santiago de Cali, cuya acta de inicio se firmo el 06 de septiembre de 2011 y el 10 de octubre de 2011 se tramitó el primer desembolso del 40% de los aportes de CVC, Los procesos licitatorios adelantados por el DAGMA para la compra de equipos, insumos, repuestos, para la adecuación de las cuatro estaciones de monitoreo del sistema de vigilancia de la calidad del aire, se adjudicaran en el año 2012. Los recursos de la vigencia 2010 no se ejecutaron
1454 - Implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Tráfico Ilegal de Especies Silvestres, en el área urbana del Municipio de Santiago de Cali. Fase 2	256	Cantidad de especimenes de fauna silvestre decomisados por la Corporacion	EJEMPLARES DE FAUNA SILVESTRE	0,0	0,0	0,0	2.800,0	2.800,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	191.261.440,0	122.950.065,0	64,28	Este proyecto fué ejecutado mediante el Convenio CVC No. 58 de 2008 suscrito por la CVC con la Fundación Zoológico de Cali. Las actividades objeto de este Convenio fueron ejecutadas en su totalidad y se terminaron el día febrero 28 de 2009.
1458 - Implementación del Manejo Integral de los Residuos Sólidos en la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suarez	254	Incremento en el aprovechamiento de los residuos solidos en un periodo de un año	TONELADA	0,0	0,0	0,0	20,0	40,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	93.198.644,0	93.198.643,0	100,0	Proyecto terminado a través del con el COV 122 de 2008, este esta liquidado el 10/06/2009. se cumplieron los resultados
1459 - Construyendo Paisaje y Sensibilidad Ambiental en la Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suarez"	342.10	Numero de personas sensibilizadas sobre la conservacion y el uso sostenible de la biodiversidad	PERSONAS	0,0	0,0	0,0	2.000,0	4.000,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	79.031.403,0	77.628.958,0	98,23	Proceso terminado, con el COV 122 de 2008 se liquidó el 10/06/2009. se cumplieron los resultados
1462 - REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE COBERTURA VEGETAL EN ZONAS VERDES URBANAS DE SANTIAGO DE CALI	255	Area de zonas verdes urbanas recuperadas	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000.000,0	959.158.785,67	95,92	El 15/05/2008 el informe final se tiene una ejecución del 100% de las actividades correspondiente a la Reposición y mantenimiento de cobertura vegetal en zonas verdes urbanas de Santiago de Cali. De acuerdo con lo establecido en la cláusula Quinta Obligaciones la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, ha entregado el Informe Final del estado de de cada uno de los convenios suscritos correspondientes a los proyectos 1500 y 1462 el cual reposa en la carpeta del convenio, en las fechas definidas en el cronograma del
1500 - MANEJO DE ESPECIES ARBOREAS, PARQUES , ZONAS	255	Area de zonas verdes urbanas recuperadas	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	17.108,8	17.072,38	0	99,79	0,0	0,0	0,0	8.286.566.744,0	8.176.219.630,4	98,67	Las actividades fueron ejecutadas en un 100%.
1580 - Recuperacion ambiental y paisajistica de espacios publicos contaminados por la disposicion inadecuada de escombros en el area urbana de	202	Volumen de escombros dispuestos adecuadamente	METRO CUBICO	0,0	0,0	0,0	18.276,0	38.080,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	377.166.157,0	375.413.837,0	99,54	Proyecto terminado en un 100%

PROGRAMA / PROYECTO - PROCESO	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA PLAN	PONDERACIÓN	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
1581 - Adecuación y recuperación física, ambiental y paisajística de 40 parques barriales en las 22 comunas de	203	Area de parques urbanos recuperados ambiental y paisajísticamente	METRO CUADRADO	0,0	0,0	0,0	100.000,0	90.000,0	0	90,0	0,0	0,0	0,0	1.019.367.992,0	1.014.631.992,0	99,54	Esta en proceso de liquidación el COV 025 de 2007.
1582 - Recuperación ambiental y paisajística de los ecosistemas Bosque Zanjón del Burro y Humedal Cañasgordas en la comuna 22 de Santiago de Cali	204	Ecosistemas Estrategicos urbanos, con planes de manejo u ordenacion en ejecucion	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	11,5	11,5	0	100,0	0,0	0,0	0,0	254.841.998,0	253.657.998,0	99,54	Este proyecto se encuentra terminado. Se inició en junio de 2007 y se terminó en el año 2009 y forma parte del Convenio CVC- DAGMA No. 025 de 2007.
1583 - Adecuación y recuperación física, ambiental y paisajística de los Parques Panamericano, El Perro y La Guitarra y de la franja protectora izquierda del río Cali, en los sectores comprendidos entre la manzana T CAM hasta la clínica de los Remedios en la calle 26 y en la Avenida 2ª Norte desde la	205	Parques adecuados y recuperados	UNIDAD	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.155.453.618,0	1.150.085.363,0	99,54	Este proyecto esta dentro del marco del convenio 025 de 2007. Se encuentra liquidado.
	206	Zonas verdes adecuadas y recuperadas	UNIDAD	0,0	0,0	0,0	2,0	0,2	0	10,0							
1584 - Prolongación de la cicloruta de la Avenida Pasoancho en el tramo entre las carreras 83 y 70 de Santiago de	207	Metros lineales de ciclovias conectadas en el subsistema sur	METRO LINEAL	0,0	0,0	0,0	18.800,0	19.800,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	183.486.238,0	182.633.758,0	99,54	Se realizo la construccion de aporximadamente 500 m, con su respectiva señalización y empradización, el tramo de la Calle 13 entre carrera 83 y 70, del sur de la ciudad.
1585 - Fortalecimiento del Vivero Municipal para el aumento de la cobertura vegetal forestal, frutal y ornamental en las comunas 13,	208	Areas publicas urbanas recuperadas con aumento de cobertura forestal, frutal y ornamental	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	197,0	197,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	509.683.997,0	507.315.997,0	99,54	Este proyecto se ejecutó en la vigencia 2008. Hace parte del Convenio CVC - Municipio de Cali - DAGMA No. 025 de 2007.
1603 - Montaje de un centro piloto de transformación para el aprovechamiento del material vegetal resultante del mantenimiento de las zonas verdes del área urbana del Municipio de Cali.	214	Toneladas de material vegetal compostado	TONELADA	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	450.000.000,0	391.698.667,0	87,04	Se cumplió con la construcción de la planta de transformación de material residual de zonas verdes , se llevaron a cabo las pruebas piloto de compostaje y provisión de material orgánico, con el cual se realizaron las pruebas de campo en lotes que se destinaron a revegetalización en el cerro de la bandera.
	215	Toneladas de material vegetal dispuesto adecuadamente	TONELADA	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0	0	100,0							
1605 - Manejo de escombros en la zona urbana de Santiago de Cali, Fase I	202	Volumen de escombros dispuestos adecuadamente	METRO CUBICO	0,0	0,0	0,0	135.000,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	532.000.000,0	0,0	0,0	El proyecto no se ejecuto ni se implemento. Los recursos por ser de la sobretasa ambiental Cali, deben ser reasignados nuevamente a otro proyecto toda vez que este proyecto no se ejecutará.
	218	Volumen de escombros aprovechados	METRO CUBICO	0,0	0,0	0,0	15.000,0	0,0	0	0,0							
1606 - Generación de un proceso de educación sensibilización para el rescate de la cultura ambiental ciudadana en el área urbana de Santiago de Cali	220	Numero de estrategias de sensibilizacion sobre manejo sostenible del ambiente realizada	ESTRATEGIAS	1,0	1,0	100,0	2,0	2,0	0	100,0	1.655.885.000,0	1.653.929.240,0	99,88	5.104.877.000,0	5.102.921.239,0	99,96	Durante esta vigencia se llevo a cabo todo lo relacionado con las actividades previstas en la propuesta de educación a traves de la ejecucion del convenio No. 083 suscrito entre CVC y la Fundacion RH Positivo. el nivel de cumplimiento fue del 100%. Con respecto a las agendas ambientales se adelanto completamente la primera fase la cual estaba orientada a la caracterizacion de la problematica ambiental de la zona urbana de Cali; así mismo se construyo la síntesis ambiental, esto se hizo a traves del convenio de asociacion No. 141 suscrito con la Fundación Pachamama. En cuanto a las iniciativas ambientales comunitarias, estas se apoyaran durante el año 2012; se avanza en su identificación, revision y ajuste; en la capacitación a los comites y comisiones ambientales como parte de su preparacion en
	228	Numero de agendas ambientales elaboradas	DOCUMENTOS	6,0	0,95	15,83	6,0	0,95	0	15,83							
	230	Numero de comunas fortalecidas en la gestion ambiental local	COMUNA	10,0	10,0	100,0	15,0	18,0	0	100,0							

PROGRAMA / PROYECTO - PROCESO	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA PLAN	PONDERRACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
1607 - Recuperación ambiental y paisajística del vertedero transitorio de residuos sólidos de Navarro, ubicado en la Ciudad de Santiago de Cali-Fase I - fase II - fase III	216	Area de relleno transitorio recuperada a traves de su conformacion y cubrimiento	METRO CUADRADO	0,0	0,0	0,0	163.812,0	183.812,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	15.109.926.436,0	15.055.836.308,0	99,64	Se ha realizado la Recuperación ambiental y paisajística del vertedero transitorio de residuos sólidos de Navarro, ubicado en la Ciudad de Santiago de Cali-Fase I, Fase II y Fase III. mejorando las condiciones ambientales en la region, ya que se debe disminuir la contaminación del río Cauca por infiltración de lixiviados, mejorar la calidad del aire, del recurso hídrico y subterráneo.
	217	Porcentaje de area del relleno de Navarro recuperada ambientalmente	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0	68,0	34,25	0	50,37							
	220	Numero de estrategias de sensibilizacion sobre manejo sostenible del ambiente realizada	ESTRATEGIAS	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0	100,0							
1611 - Recuperación ambiental y mejoramiento del espacio público de la cuenca media del río Cali, a través de la consolidación de un espacio público para la reflexión y la educación ambiental	128	Numero de hectareas de espacio publico efectivo recuperadas paisajística y ambientalmente	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	95,0	24,0	0	25,26	0,0	0,0	0,0	1.130.000.000,0	1.059.701.705,0	93,78	Los recursos de vigencias anteriores se ejecutaron en su totalidad y fue recibido a satisfacción.
1612 - Adecuación y recuperación física, ambiental y paisajística de mil metros lineales del jarillón y la franja protectora del Río Cauca, desde la bocatomas de la planta de tratamiento de Puerto Mallarino hasta el inicio del asentamiento Samanes del Cauca, en la ciudad de Cali	213	Metros lineales de proteccion del río Cauca recuperados	METRO LINEAL	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.100,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	1.648.000.000,0	1.220.000.000,0	74,03	Este proyecto se ejecuto mediante convenio de asociación CVC No. 117-2007, celebrado entre la Fundación Río Cauca y La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC. Se construyo el parque ecológico, un barco escuela que servira como herramienta valida para la educación ambiental de la comunidad vallecaucana y resaltara la importancia de recuperar la navegabilidad por el río cauca en nuestro Departamento. Es de anotar que ademas de las actividades contempladas en el objeto del convenio, la Fundación Río Cauca, tambien realizo actividades como: muro en botellas utilizando la técnica eco-tec, muro utilizando como materiales cola de guaduas, escombros y tierra de diferentes colores, muro en diferentes tipos de escombros, muro con material sobrantes de ladrillos, plazoleta en la entrada, jardín en la zona de ingreso al parque y jardín colgante construido con llantas que prenden de una rama de un pizamo ubicado a la entrada al parque ecológico CVC. Los costes de estas
1618 - Atención a la fauna silvestre decomisada en la zona urbana de Santiago de Cali	259	Numero de especimenes de fauna silvestre atendidos por el Centro de Atencion de Fauna Silvestre del area urbana de Cali	ESPECIMENES	0,0	0,0	0,0	480,0	480,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	167.000.000,0	166.936.000,0	99,96	Se recibieron 392 animales a los que se les ha dado atención medica y nutrición adecuada, se les han hecho los exámenes requeridos y se han adecuado las instalaciones para que las condiciones en las que se encuentran sean las adecuadas. Se realizaron 2 visitas semanales para revizar las actas e historias clínicas de los animales y visitas a las instalaciones para corroborar las condiciones en las que se encuentran. Del total de animales que ingresaron el 20% se liberaron, la mayoría fueron iguanas liberadas en los predios del zoológico. el 1% se trasladaron al Zoológico de Cali y 4% fueron entregados a la
1619 - Manejo y mantenimiento integral de la cobertura arbórea de la zona urbana de Santiago de Cali	637	Poblacion arborea establecida y conservada en parques y zonas verdes del area urbana	ARBOLES	0,0	0,0	0,0	6.250,0	2.839,0	0	45,42	0,0	0,0	0,0	1.914.670.549,0	1.407.970.547,6	73,54	Este proyecto hace parte del Convenio CVC - DAGMA No. 043 de 2008. El cual se encuentra a la fecha liquidado. Este proyecto tuvo una ejecución final del 55% porque de acuerdo con los lineamientos dados por la oficina jurídica de la CVC a principios de 2009, no es procedente ejecutar actividades de poda con recursos de la sobretasa ambiental urbana. Las actividades realizadas por CORPOSERVIC fueron adelantadas en diciembre de 2008. Por lo anterior de los 6250 árboles que tenía previsto intervenir el proyecto, solamente se
1620 - Recuperación ambiental y restauración ecológica del cerro de la Bandera en Santiago de Cali, Fase I	203	Area de parques urbanos recuperados ambiental y paisajísticamente	METRO CUADRADO	0,0	0,0	0,0	175.000,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	417.154.532,0	175.861.813,0	42,16	El proyecto se suscribio en el marco del convenio CVC 043 de 2008 sin embargo no se ejecutó por estar localizado por fuera del perímetro urbano de la ciudad. El 5 de agosto de 2009 de suscribió la segunda adición al convenio 043 de 2008, en donde se excluyó el proyecto 1620. Los recursos entregados en el 1er desembolso del 40% (\$ 160.861.812) fueron reintegrados a la CVC dentro de la liquidación del Convenio CVC-DAGMA No. 043 de 2008 realizada el 12 de octubre de 2010.

PROGRAMA / PROYECTO - PROCESO	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA PLAN	PONDERACIÓN	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
1623 - Mantenimiento de los ecoparques Pisamos y Batación y del vivero municipal en Santiago de Cali.	203	Area de parques urbanos recuperados ambiental y paisajisticamente	METRO CUADRADO	0,0	0,0	0,0	205.000,0	205.000,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	146.004.086,0	140.004.086,0	95,89	De acuerdo con lineamientos dados por la Oficina Jurídica de CVC, no era procedente ejecutar actividades de poda con recursos de la sobretasa ambiental urbana. Por lo tanto dentro del proyecto no se autorizó la ejecución de las actividades relacionadas. Se fundio 689 ml de cordón-bordillo de sendero y se compacto 1.766 m2 de carbonilla. Impermeabilizacion 106 m2 de alberca, se adecuaron 48 m2 de malla y se pintaron y repararon los juegos infantiles. Se realizo control de hormiga. Se adquirieron los elementos mínimos para el buen mantenimiento del Ecoparque. Se realizó el diseño e instalación de la señalética y de las vallas. Se realizo el mantenimiento del pozo séptico. Igualmente se construyo un mirador en madera. Se realizaron un total de 10 talleres, con la asistencia de 405 personas. Se
1624 - Implementación de la estrategia nacional para la prevención y el control del tráfico ilegal de especies silvestres en el área urbana de Santiago de Cali	163	Numero de estrategias para el control del trafico de fauna y flora diseñadas e implementadas	ESTRATEGIAS	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	332.350.446,0	294.850.444,6	88,72	El convenio se ejecuto y se liquido en noviembre de 2010 y la interventoria se desarrollo mediante convenio 181 de 2009, el cual se tramito el pago de final del 5% a traves de vigencias expiradas en el mes de junio de 2011.
	259	Numero de especimenes de fauna silvestre atendidos por el Centro de Atencion de Fauna Silvestre del area urbana de Cali	ESPECIMENES	0,0	0,0	0,0	400,0	549,0	0	100,0							
1625 - Implementación del sistema de mejoramiento ambiental empresarial en Santiago de Cali.	260	Porcentaje de reduccion de residuos peligrosos dispuestos inadecuadamente por 200 empresas en el area urbana de Cali	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	625.731.798,0	625.731.797,0	100,0	El proyecto se ejecutó a través de un Convenio con el Centro Regional de Producción Mas Limpia. El CRPML realizó 15 diagnósticos de veterinarias, las cuales se contemplaron como contrapartida al proyecto.
1626 - Implementación de acciones para reducción del ruido en las comunas 2-3-4-5-8-9-10-17 y 19 en Santiago de Cali.	261	Porcentaje de reduccion de ruido alcanzado en el area urbana de Santiago de Cali	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	625.731.799,0	625.731.799,0	100,0	Este proyecto termino con una ejecución del 25% ya que la supervisión consideró que las mediciones realizadas no cumplían con la norma y no se puede validar la reducción del ruido.
1627 - Fortalecimiento tecnológico de la red de monitoreo de la calidad del aire y evaluación de la contaminación atmosférica en	700	Sistema de monitoreo de calidad del aire fortalecido y operando eficazmente	SISTEMAS	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	521.443.165,0	521.443.165,0	100,0	Este Proyecto se encuentra terminado y tuvo una ejecución física final del 80%, debido a que las condiciones de las estaciones necesitaron una inversion mayor y el DAGMA logró poner a punto 3 estaciones.

PROGRAMA / PROYECTO - PROCESO	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA PLAN	PONDERACIÓN	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
1628 - Desarrollo de la cultura ambiental y espacios para la participación social en Santiago de Cali.	262	Acciones de informacion, educacion y comunicacion para el mejoramiento de la cultura ambiental urbana de Santiago de Cali	ACCIONES	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	771.735.884,0	771.735.884,0	100,0	Se lograron los siguientes resultados: 1. Concertación de Agenda para socialización del proyecto con las 50 instituciones educativas seleccionadas. 2. Diseño del instrumento a ser aplicado en cada una de las Instituciones Educativas para la caracterización de los PRAES 3. Se realizaron dos talleres con las 50 instituciones, se consolidaron 50 diseños metodológicos. Selección y asignación de 20 Instituciones educativas a ser acompañadas en el proceso de implementación de la estrategia de reverdecimiento 4. Levantamiento de información estado actual de los PRAES 5. Caracterización de los espacios verdes a intervenir en las instituciones. 6. Diseño, organización e implementación de la estrategia de reverdecimiento en las zonas verdes de las instituciones, con el apoyo de las cuadrillas del Vivero Municipal. 7. Empoderamiento de los procesos de participación ambiental ciudadana, aportando a la construcción de valores, prácticas y hábitos de respeto en los espacios cotidianos en el municipio de Cali. 8. Realización del seminario nacional de cultura ambiental ciudadana. 9. Elaboración permanente de materiales educativos y piezas comunicativas. 10. Se realizaron 3 programas Magazin ,emitidos por Univalle Stereo (Política Publica, Cuidado del agua, Residuos sólidos y peligrosos) 11. Se han contratado 380 cuñas (RCN en Noticias de Calidad - Radio Uno y Caracol en Como amaneció Cali- Tropicana) 12. Se está contratando con el canal Telepacífico 16 programas de 30 minutos. 13. Se realizo el video sobre cultura ambiental ciudadana.
1684 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE EVENTOS ADVERSOS CAUSADOS POR INCENDIOS FORESTALES Y ENJAMBRES DE ABEJAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.	280	Porcentaje de reduccion mensual de area afectada por incendios forestales en la zona urbana del municipio de Cali	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	106.999.998,0	106.999.998,0	100,0	Se han reducido las áreas afectadas por incendios forestales, debido a que el año 2009 fue el mayor cifra de incendios (1099), con respecto al 2006 que fueron 513 y Se atendieron un total de 303 casos de abejas, los cuales fue atipico puesto que se estimo en 40. En terminos generales se cumplieron las metas y con incremento debido que es atipica la temporada.
1685 - IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS PARA PROTECCIÓN MARGINAL DEL RÍO CALI EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LOS PUENTES DE LA CALLE 26 Y 34 MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	0,0	0,0	0,0	193.000,0	193.000,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	774.774.194,0	774.774.194,0	100,0	Este proyecto ya se líquido, está pendiente el último pago (se hace a la liquidación del convenio). Se terminaron los muros para retener las inundaciones de las crecidas del río Cali en la calle 26. Se sembraron 400 árboles en la zona de protección del río Cali, específicamente en zona de influencia de la calle 26.
1686 - DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL URBANA PARA LOS RÍOS DE CALI Y SUS ECOSISTEMAS ASOCIADOS	220	Numero de estrategias de sensibilizacion sobre manejo sostenible del ambiente realizada	ESTRATEGIAS	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	906.600.000,0	906.600.000,0	100,0	Está en trámite el pago a la liquidación de la vigencia 2010, que se ejecuto a través del convenio 068 de 2010.
1687 - RECUPERACIÓN DE LA FUNCIÓN HIDRÁULICA Y DE LAS CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES DEL ENTORNO DE LA LAGUNA CHARCO AZUL ¿ FASE I.	220	Numero de estrategias de sensibilizacion sobre manejo sostenible del ambiente realizada	ESTRATEGIAS	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	5.679.726.625,0	5.679.726.625,0	100,0	Este proyecto se encuentra terminado y se ejecutó mediante el convenio de asociación No. 108 de 2009 suscrito con CORPOCUENCAS. Se realizó la descolmatación de 92155 M3 del cauce de la laguna de Charco Azul y su disposición final. Además mediante el convenio 13 de 2010, se formuló el plan de manejo para el humedal Charco Azul.
	331	Numero de hectareas de humedales con acciones de restauracion implementadas	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5	0	100,0							
1688 - CONTROL DE LA HORMIGA ARRIERA EN LA RONDA DE LOS RÍOS CAÑAVERALEJO, MELÉNDEZ Y LILI, Y EN UN TRAMO DEL SEPARADOR VIAL DE LA	276	Poblacion beneficiada por el control de hormiga arriera	PERSONAS	0,0	0,0	0,0	800.000,0	295.000,0	0	36,88	0,0	0,0	0,0	996.000.000,0	995.999.999,8	100,0	Este ptoyecto ya se termino y líquido. Pendiente el pago del 5% de la interventoria realizada mediante convenio 181 de 2009, el cual se tramito por vigencia expierada en junio de 2011.

PROGRAMA / PROYECTO - PROCESO	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA PLAN	PONDERACIÓN	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
1689 - Recuperación ambiental del tramo urbano del río Cañaveralejo	273	Metros lineales de proteccion de rios urbanos recuperados	METRO LINEAL	0,0	0,0	0,0	2.500,0	2.500,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	2.217.040.000,0	2.217.040.000,0	100,0	Este proyecto se ejecuto satisfactoriamente, está pendiente el último pago a la liquidación del convenio con el cual se ejecutaron las actividades del proyecto. El trámite del pago inicio en el mes de enero de 2011, pero debido a que era vigencia expirada se solicito a través de memorando al Consejo Directivo la aprobación del pago.
1690 - ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA PARTE MEDIA BAJA DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO CALI. (JARDÍN BOTÁNICO	128	Numero de hectareas de espacio publico efectivo recuperadas paisajistica y ambientalmente	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	227.200.000,0	227.200.000,0	100,0	El proyecto se ejecutó mediante el convenio 271 de 2009 y se liquidó el 19 de noviembre de 2011 pero esta pendiente el 5% del pago de la interventoria realizada mediante convenio 181 de 2009, el cual se encuentra en tramite en presupuesto.
1691 - Recuperación ambiental del tramo urbano del río Meléndez	273	Metros lineales de proteccion de rios urbanos recuperados	METRO LINEAL	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	1.159.323.600,0	1.159.323.600,0	100,0	Este proyecto se ejecuto satisfactoriamente, está pendiente el último pago a la liquidación del convenio con el cual se ejecutaron las actividades del proyecto. El trámite del pago inicio en el mes de enero de 2011, pero debido a que era vigencia expirada (2009) se solicito a través de memorando al Consejo Directivo la aprobación del pago.
1692 - Recuperación ambiental del tramo urbano del río Lili	273	Metros lineales de proteccion de rios urbanos recuperados	METRO LINEAL	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	356.000.000,0	356.000.000,0	100,0	Este proyecto se ejecuto satisfactoriamente, está pendiente el último pago a la liquidación del convenio con el cual se ejecutaron las actividades del proyecto. El trámite del pago inicio en el mes de enero de 2011, pero debido a que era vigencia expirada (2009) se solicito a través de memorando al Consejo Directivo la aprobación del pago.
1696 - ESTABLECIMIENTO DE UN CORREDOR BIOLÓGICO EN EL SUR DE LA CIUDAD MEDIANTE LA CONFORMACIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE UNA RED DE PARQUES EXISTENTES EN LAS COMUNAS 17, 19 Y 22 DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI	132	Numero de hectareas de corredores biologicos establecidos para conectar areas estrategicas	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	619.900.000,0	619.900.000,0	100,0	El proyecto se ejecuto mediante convenio 186 de 2009 y se liquidó el 16 de noviembre de 2010
1697 - CAMPAÑA EDUCATIVA RECICLAJE PARA FORTALECER LA CULTURA DEL RECICLAJE EN LA FUENTE Y LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN CUATRO COMUNAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	230	Numero de comunas fortalecidas en la gestion ambiental local	COMUNA	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	250.000.000,0	250.000.000,0	100,0	Este ptoyecto ya se termino y liquido. Pendiente el pago del 5% de de los convenio 255 y 181 de 2009, el cual se tramito por vigencia expierada en junio de 2011
1698 - CAMPAÑA DE CHOQUE SOBRE EL USO EFICIENTE Y RACIONAL DEL AGUA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	275	Porcentaje de avance de la implementacion de la campaña para la proteccion, uso y manejo adecuado del recurso hidrico	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	999.999.996,0	999.999.995,8	100,0	EMCALI, acordó emitir en los recibos de servicios en la parte de atras, el eslogan de la campaña con algunos tips. Se acordó que será a partir de Diciembre. Se hizo el cierre del Convenio en el Auditorio de CVC, con un evento con la participación de todas las comunidades de las comunas 3, 5, 17, 18, 20. No me deja escribir en la casilla correspondiente al resultado 2. Una estrategia educativa diseñada y validada. se ha validado la estrategia.

PROGRAMA / PROYECTO - PROCESO	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA PLAN	PONDERACIÓN	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
1699 - MEJORAMIENTO PAISAJÍSTICOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS A TRAVÉS DEL AUMENTO DE COBERTURA VEGETAL FRUTAL DE LAS COMUNAS 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19 y 22 DE SANTIAGO DE CALI	128	Numero de hectareas de espacio publico efectivo recuperadas paisajística y ambientalmente	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	100,0	57,0	0	57,0	0,0	0,0	0,0	562.000.003,0	562.000.003,0	100,0	Este ptoyecto ya se termino y liquido. Pendiente el pago del 5% de la interventoria realizada mediante los convenios 181 y 226 de 2009, el cual se tramito por vigencia expierada en junio de 2011.
1700 - ACOMPAÑAR, DISEÑAR, ESTRUCTURAR Y EJECUTAR UN PROYECTO QUE PERMITA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y FORTALECER LA ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE RECICLADORES DE NAVARRO	274	Poblacion beneficiada en la conformacion y fortalecimiento de organizaciones	PERSONAS	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0	100,0	600.000.000,0	0,0	0,0	1.415.000.000,0	215.000.000,0	15,19	En el segundo semestre de 2011, se reunió el comité inclusión para revisar las acciones implementadas en cumplimiento de la sentencia, para lo cual se hizo entrega a Planeación Municipal de Santiago de Cali, la propuesta presentada por las Asociaciones de recicladores de Navarro para ejecutar los \$600.000.000 que tiene la CVC, de acuerdo a la evaluación realizada por la Dirección Técnica Ambiental y el Municipio, no se encontró viable; por lo que se realizó un comité con el municipio y SENA, donde se definió adelantar un proyecto por valor de \$600.000.000.00, que incluye Orientación ocupacional, formación profesional, evaluación de competencias laborales y emprendimiento. A su vez, se realizó ajustes con las Asociaciones de recicladores, quienes avalaron que los recursos se ejecutaran con el SENA. A la fecha se solicitó propuesta al SENA, para adelantar el convenio, pero por inconvenientes administrativos no fue posible suscribir el convenio en esta vigencia.
	291	Numero de estrategias socioeducativas realizadas para la operativizacion de la política publica formulada para la inclusion de los recicladores a la economia formal del aseo en Cali	ESTRATEGIAS	0,0	0,0	0,0	2,0	1,0	0	50,0							
	292	Numero de estrategias de organizacion y fortalecimiento realizadas para la operativizacion de la politica publica formulada para la inclusion de los recicladores a la economia formal del aseo en Cali	ESTRATEGIAS	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0	100,0							
1722 - Sellado del sitio de disposición final de lodos provenientes del mantenimiento de los canales de aguas lluvias de Cali y la PTAR de Cañaverelejo, predio Puertas del Sol, zona urbana del Municipio de Cali	3010	Area de disposicion final de lodos sellada	METRO CUADRADO	68.022,0	69.493,3	100,0	113.370,0	81.550,63	0	71,93	1.799.828.729,0	1.799.828.729,0	100,0	2.999.714.548,0	2.999.714.548,0	100,0	Este proyecto se encuentra suspendido, debido a las fuertes lluvias presentadas en el fin de año de 2011, las cuales impidieron realizar las actividades finales de conformación de canales, empradización, conformación de canaleta en tierra, cabezal de descarga en concreto, Cámara de llegada de canales biosólidos. En cuanto al cerramiento en malla eslabonada, este ítem se cambió por Cerramiento en alambre de púas a 6 hilos con swingla.
1723 - Recuperación de la función hidráulica y de las condiciones sanitarias y ambientales del entorno de la laguna El Pondaje - Fase I, en la zona urbana del Municipio de Cali.	3011	Area de ecosistemas estrategicos urbanos restaurada	HECTAREAS	1,5	2,5	100,0	2,5	3,2	0	100,0	3.060.000.000,0	3.060.000.000,0	100,0	5.100.000.000,0	5.100.000.000,0	100,0	Las acciones de mejoramiento de las condiciones hidráulicas, sanitarias y ambientales de la laguna del Pondaje se ejecutaron a satisfacción por parte de la CVC y de la Interventoría, con este proyecto se mejoró el sistema pluvial de la zona oriental del municipio, así como que se le devolvió un ecosistema de importancia ambiental al municipio. Por otro lado se mejoraron las condiciones de habitabilidad del sector, así como del paisaje inmediato de los barrios Comuneros 2, Belisario Betancourth, Yira Castro y la Av Ciudad de Cali. En la vigencia 2010, se realizaron las actividades de consecución de permisos ambientales, estudios de calidad de lodos y construcción de la gran mayoría de actividades de la estructura de separación del canal Cañaverelejo II, además de la extracción de material en la laguna.
1724 - Mejorar las condiciones hidráulicas, ambientales y de regulación del río Cali en la zona baja de su cuenca, entre las calles 44 norte y 71B norte, en la zona urbana del Municipio de Santiago de Cali	273	Metros lineales de proteccion de rios urbanos recuperados	METRO LINEAL	1.200,0	2.300,0	100,0	2.400,0	4.600,0	0	100,0	2.200.000.000,0	2.200.000.000,0	100,0	4.400.000.000,0	4.398.106.587,0	99,96	Las actividades propuestas en este proyecto se ejecutaron en su totalidad, obras que se entregaron a la comunidad y se recibieron a satisfacción. El convenio fue liquidado

PROGRAMA / PROYECTO - PROCESO	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA PLAN	PONDERRACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
1725 - Mejorar las condiciones hidráulicas y ambientales del río Lili entre la calle 13 y la avenida Simón Bolívar, en la zona urbana del Municipio de Santiago de Cali	273	Metros lineales de proteccion de rios urbanos recuperados	METRO LINEAL	0,0	0,0	0,0	700,0	718,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	400.000.000,0	400.000.000,0	100,0	Se hicieron mantenimiento y poda de 6 hectáreas, se erradicaron 16 árboles de los cuales seis (6) estaban volcados en el lecho del rio y se efectuó el mantenimiento a dos guaduales en el área del guadual hacia el lecho del rio, el material forestal producto de la tala fue retirado en su totalidad. Se removieron y retiraron 7.000 m3 de material del cauce del rio Lili, con la respectiva descolmatación de la luz del puente sobre la autopista Simón Bolívar. Se efectuó la ampliación de la sección transversal y recaba del fondo para mejorar el funcionamiento hidráulico del rio Lili, en una longitud de 718 metros lineales desde el puente de la avenida Simón Bolívar hacia aguas arriba. El sendero quedó ejecutado en un 40%, porque la comunidad se opuso a la construcción del sendero. Este proyecto se liquidó el 5 de Diciembre de 2011
1732 - Implementación de acciones a ejecutar en el Municipio de Santiago de Cali, contenidas en el Plan de Acción para la Atención de la Emergencia y la Mitigación de sus Efectos -PAAEME	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	1.243.003,0	584.211,0	47,0	1.243.003,0	584.211,0	0	47,0	10.715.005.020,0	10.715.005.020,0	100,0	10.715.005.020,0	10.715.005.020,0	100,0	Componente Ladera: A la fecha se han construido 3000 ml de Canaletas, 600 m2 de obras de Bioingeniería, en el sector de las Minas, 900 m2 en el sector de Brisas, 95 ml de muros en Pampas del Mirado, 20 ml en Brisas y 16 ml en Minas. Componente Jarillón: Con respecto al reforzamiento del kilómetro del Jarillón a la fecha se han dispuesto 10650 m3 y compactado 7.000 m3, para un avance de dicha actividad de un 70%. El Contratista esta a la espera de que el Dagma defina el lote para hacer la compensación arbórea.
1733 - Fortalecimiento del sistema de vigilancia de calidad del aire y evaluación de la contaminación atmosférica de la Ciudad de Santiago de Cali.	700	Sistema de monitoreo de calidad del aire fortalecido y operando eficazmente	SISTEMAS	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0	0,0	1.500.000.000,0	1.500.000.000,0	100,0	1.500.000.000,0	1.500.000.000,0	100,0	Este proyecto está en ejecución mediante el Convenio Interadministrativo CVC No 015 de 2011, suscrito con el municipio de Santiago de Cali e inicio el 06 de septiembre de 2011. Al 31 de diciembre de 2011, se ejecutaron 3 contratos de prestación de servicios, derivados del convenio Interadministrativo CVC No 015 de 2011. En el mes de diciembre de 2011, el DAGMA presentó el rediseño de la red de monitoreo del Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire para el Santiago de Cali. Las cuatro estaciones para el monitoreo de calidad de aire para la ciudad de Cali, se ejecutarán mediante el Convenio Interadministrativo CVC No 015 de 2011. Los procesos licitatorios adelantados por el DAGMA para la compra de equipos, insumos, repuestos, para la adecuación de las cuatro estaciones de monitoreo del sistema de vigilancia de la calidad del aire, se adjudicaran en el año 2012.
1734 - Recuperación ambiental de humedales urbanos en la zona sur de la Ciudad de Santiago de Cali: El Limonar, Cañasgordas, El Retiro, Panamericano y La Babilía	140	Numero de hectareas de humedales con plan de manejo formulado	HECTAREAS	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0	0,0	200.000.000,0	200.000.000,0	100,0	200.000.000,0	200.000.000,0	100,0	Este proyecto está en ejecución mediante el Convenio Interadministrativo CVC No 015 de 2011, suscrito con el municipio de Santiago de Cali, convenio que inició el 06 de septiembre de 2011, y cuenta con el primer desembolso del 40% de los aportes de CVC. Una vez formulado el plan de manejo del humedal El Limonar y ajustados los planes de manejo de los humedales: Cañasgordas, La Babilía, El Retiro y Panamericano, se ejecutaran las acciones prioritizadas en los respectivos PMA a través del convenio Interadministrativo CVC No 015 de 2011.
	3005	Humedales con plan de manejo ambiental ajustado	PLANES	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0	0,0							
	4.1	Humedales con planes de manejo u ordenacion en ejecucion	HECTAREAS	17,8	0,0	0,0	17,8	0,0	0	0,0							

PROGRAMA / PROYECTO - PROCESO	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA PLAN	PONDERA CION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
1740 - Construcción de obras de mitigación y control de inundaciones en diferentes cuencas hidrográficas de la zona urbana del Municipio de Santiago de Cali	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	7.626.134.119,0	7.617.775.655,0	99,89	7.626.134.119,0	7.617.775.655,0	99,89	En razón a la Declaratoria de Urgencia Manifiesta realizada por la Corporación mediante Resolución 0100 No. 0110-0924 del 23 de Noviembre de 2011, se inicia el proceso de contratación directa con el fin de atender la emergencia en este sector por medio de la ejecución de obras de mitigación para proteger la comunidad de la zona. El día 28 de noviembre de 2011 se firma el contrato de Urgencia Manifiesta Contratación Directa CVC No. 477 en el cual se ejecutaran dichas obras, así como también se firma el Contrato de Interventoría CVC No. 478 de 2011 para la respectiva interventoría externa con la firma Hidro occidente S.A. Se iniciaron las etapas de recolección y revisión de información primaria y redes de servicios y la revisión de estudios y analisis hidráulicos e hidrológicos elaborados por el DAGMA para el río Meléndez.